Hygienizace kalů - ČOV + ČKV Jih
Předpoklad Harmonogram 2020

Označ.	Specifikace	Týdny roku 2020																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Datum	1.-5.1	6.-12.1	13.-19.1	20.-26.1	27.1-2.2	3.-9.2	10.-16.2	17.-23.2	24.2-1.3	2.-8.3	9.-15.3	16.-22.3	23.-29.3	30.3-5.4	6.-12.4	13.-19.4	20.-26.4	27.4.-3.5	4.-10.5	11.-17.5	18-24.5	25.-31.5	1.-7.6	8.-14.6	15.-21.6	22.-28.6	29.-5.7	6.-12.7	13.-19.7	20.-26.7	27.-2.8	3.-9.8	10.-16.8	17.-23.8	24.-30.8
	Předání VD											COVID																								
	Výkopové práce na komunikaci																																			
	Betenování komunikace																																			
	Zemní práce pro OK																																			
	Pokládka armování + šalování																																			
	Beteonování základů pro OK																																			
	Zemní práce pro základ sila																																			
	Šalování + armování																																			
	Betonování základu pro silo																																			
	Odstavení provozu - 14.4 - 14.6.2020																																			
	Montáž betonových soklů																																			
	Úprava ve stávající budově																																			
	Montáž opláštění																																			
	Průběžná montáž VZT																																			
	Pokládka finální podlahy																																			
	Montáž vápenného sila + dopravníků																																			
	Stavební elektroinstalace																																			
	Technologická elektroinstalace - MAR																																			
	Pokládka asfaltu okolo budovy																																			
	Pokládka asfaltu na příjezdové komunikaci																																			
	Technická prohlídka																															29.7				
	Doplnění pohonu pod silo																																			
	Předání dokumentace																																			
	IZ + KZ																																			
	Dokončovací práce - předání pracoviště																																			
	Předání staveniště - 31.8.2020																																			31.8