ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Praha 012, Hrad - rekonstrukce objektu

	p.č.	Činnost
STAVBA CELEK		**I. fáze**
	1.	Bourání konstrukcí
	2.	Svislé konstrukce
	3.	Úpravy povrchů
	4.	Zdravotechnika
	5.	Elektromontáže - rozvody, rozvaděče
	6.	Elektromontáže - kompletace osvětlení
	7.	Vzduchotechnika
	8.	Konstrukce zámečnické
	9.	Konstrukce truhlářské
	10.	Obklady a dlažby
		Malby, dokončovací práce
		II. fáze
	1.	Bourání konstrukcí
	2.	Svislé konstrukce
	3.	Úpravy povrchů
	4.	Nábytek do expozice
	5.	Elektromontáže - rozvody, rozvaděče
	6.	Elektromontáže - kompletace osvětlení
	7.	Vzduchotechnika
	8.	Konstrukce zámečnické
	9.	Konstrukce truhlářské
	10.	Obklady a dlažby
		Malby, dokončovací práce
		Stavební práce dle Dodatku Č. 2
		Lhůta výstavby* : 124 kalendářních dnů

předání a převzetí Staveniště

Předání Díla

1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden
1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98	99 100 101 102 103 104 105	106 107 108 109 110 111 112	113 114 115 116 117 118 119	120 121 122 123 124

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 124 kalendářních dnů (v součtu za obě fáze).**