Projekt:	23046 - OK Aviatická	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	**Pokyn k provedení změny (PPZ)**	**001**

Komu: DSP, a.s. **Od: CAH, a.s.**

Stavební Objekt: -

Předmět změny: **Přesun reklamního zařízení f Bigboard**

Žádost o změnu vznesl: Český Aeroholding, a.s.

Odkazy na výkresy : N/A

Důvod změny: Z důvodu nemožnosti realizace přesunu reklamního zařízení v režii Objednatele, CAH/LP je nutno provést vlastní přesun v rámci stavby OK Aviatická

Časové ohodnocení: není **Dopad do celkových termínů:** nejsou

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Předmětem změny je dodatečně požadovaná práce - přesun reklamního zařízení v majetku společnosti BigBoard. Přesun je zahrnut v projektové dokumentaci, dle SoD je v kontraktu Zhotovitele pouze demolice původního základu + přívod kabelu. Vzhledem k tomu, že Objednatel nebyl schopen do potřebné doby sjednat smluvní vztah se společností BigBoartd, řešící přesun jejich reklamního zařízení, bylo nutno přesun zahrdnout do plnění Zhotovitele, f. BigBoard. Příloha: ocenění přesunu od f. Bigboard

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: **Cena**

Položky dle cenové nabídky společnosti BigBoard za provedení vlastního přesunu reklamního zařízení navýšené o interní režie fy DSP a.s.
zemní práce
odvoz výkopku a recyklace
konečná úprava terénu po stavbě
betonářská ocel R25
závitové tyče pevnostní R36, 32ks
výroba betonářské konstrukce
doprava konstrukce
konstrukční beton 51m3
pronájem autojeřábu
demontáž a montáž zařízení
+ interní režie fy DSP a.s. cca 10%
Celkové předpokládané náklady

Celkem bez DPH

[redacted]

Zhotovitel:	Objednatel:
DSP, a.s.	CAH, a.s.
Datum a podpis:	Datum a podpis: 14.11.2016
[redacted]	[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací