HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

STRABAG

Zakázka: Ulice Melatín - Brno, Soběšice

Uchazeč: STRABAG a.s., OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

Realizace celkem: **276 kalendářních dnů**

1.3.2017 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ — PŘEDÁNÍ DÍLA 1.12.2017

MĚS	01					02				03				04					05				06					07				08				09					
TÝD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Σ tis. Kč
001 Příprava území, ZS, DIO	204																																								204
Přípravné práce, kácení	109																																								109
ZS, DIO	95																																								95
301.1 Dešťová stoka A9			450			967																																			1 417
301.2 Dešťová stoka A1			425			850				1 275				934																											3 484
ŠD6 - ŠD12, ŠD17			425			850				850																															2 125
ŠD13 - ŠD16												425				934																									1 359
302 Dešťové kanalizační přípojky																600					528																				1 128
303 Přeložka vodovodu						562																																			562
304 Vodovodní přípojky										120						120							120							127											487
201 Opěrná zeď																320				750					750				750			469									3 039
Dil. celky 7, 8, 9, 3																320				750																					1 070
Dil. celky 5, 6																									750																750
Dil. celky 4, 2, 1																													750			469									1 219
900 Provizorní přeložka sloupu NN																									57																57
101 Komunikace																			1 150				1 150					1 150				1 150				1 244					5 844
km 0,260 - KÚ																			1 150																						1 150
km 0,160 - 0,260																							1 150																		1 150
ZÚ - km 0,075																												1 150													1 150
km 0,075 - 0,160																																1 150									1 150
Dokončovací práce, DZ																																				1 244					1 244
801 Vegetační úpravy																																				72					72
900 Ostatní rozpočtové náklady	580					75				75				75					80				80					80				80				104					1 229
Finanční plnění [tis. Kč bez DPH]	1 659					2 454				1 470				2 049					2 508				2 157					2 107				1 699				1 420					17 523

20. 02. 20[redacted] 2017

.....

za statutární město Brno
na základě mandátní smlouvy
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

[redacted]