HARMONOGRAM STAVBY (v týdnech)

Fin.	Událost	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	A_00: Základní rozpočet																															
	SO01: Budova 51																															
	01: Budova 51 - stavební práce a demolice																															
	02: UT																															
	03: SLP																															
	04: Budova 51 - ZTI, plyn																															
	05: venkovní vodovod, kanalizace, plynovod																															
	06: SLN																															
	SO02: Stavebně konstrukční část, PBŘ, vnitřní instalace																															
	07: Stavebně konstrukční část a PBŘ																															
	1: Zemní práce																															
	2: Základy a zvláštní zakládání																															
	3: Svislé a kompletní konstrukce																															
	4: Vodorovné konstrukce																															
	5: Komunikace																															
	61: Úpravy povrchů vnitřní																															
	62: Úpravy povrchů vnější																															
	63: Podlahy a podlahové konstrukce																															
	711: Izolace proti vodě																															
	712: Povlakové krytiny																															
	713: Izolace tepelné																															
	764: Konstrukce klempířské																															
	766: Konstrukce truhlářské																															
	767: Konstrukce zámečnické																															
	776: Podlahy povlakové																															
	781: Obklady keramické																															
	784: Malby																															
	94: Lešení a stavební výtahy																															
	95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																															
	99: Staveništní přesun hmot																															
	08: ZTI																															
	09: UT																															
	10: SLN																															
	11: SLP																															
	12: VZT																															
	13: plyn																															
	SO03: Venkovní práce																															
	14: Příprava území IO 01																															
	1: Zemní práce																															
	767: Konstrukce zámečnické																															
	91: Doplňující práce na komunikaci																															
	96: Bourání konstrukcí																															
	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot																															
	M22: Montáž sdělovací a zabezp. techniky																															
	15: Komunikace																															
	1: Zemní práce																															
	2: Základy a zvláštní zakládání																															
	5: Komunikace																															
	8: Trubní vedení																															
	91: Doplňující práce na komunikaci																															
	99: Staveništní přesun hmot																															
	16: Parkoviště																															
	1: Zemní práce																															
	5: Komunikace																															
	91: Doplňující práce na komunikaci																															
	99: Staveništní přesun hmot																															
	17: Sadové úpravy																															
	1: Zemní práce																															
	100: Záruční údržba výsadby 3 roky																															
	2_00: Herní prvky																															
	3_00: Komunikace																															
	99: Staveništní přesun hmot																															
	18: Přeložky a přípojky kanalizace																															
	19: Přeložky a přípojky vody																															
	20: Přeložky a přípojky plynu																															
	21: Přeložka a přípojka SLN																															
	22: Venkovní osvětlení																															
	23: Přípojka SLP																															
	24: Oplocení																															
	25: VRN																															