PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 3a) - Časový a finanční harmonogram - ***1.část VZ***
Název akce: Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa - Realizace spojovací pěšiny, dětského hřiště a dodávka mobiliáře

POPIS PRÁCE / Měsíc / 2021	Únor				Březen				Duben					Květen				Červen				Červenec					Srpen				Září					Říjen			
Týdny	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
zařízení staveniště																																							
odstranění nežádoucích povrchů																																							
odstranění stávajícího mobiliáře																																							
zpevněné plochy - mlatový povrch hřiště																																							
zpevněné plochy - chodník z betonové zatravňovací dlažby																																							
mobiliář a vybavení																																							
herní prvky dětského hřiště																																							
dokončovací, úklidové práce																																							
odstranění staveniště																																							
Finanční harmonogram					328 132 Kč				143 018 Kč					853 923 Kč				10 000 Kč																					

v Praze dne 04. 03. 2021

Mgr. Helena Mitwallyová, v.r.
.....
razítko a podpis zhotovitele