Příloha č. 14 Kupní smlouvy - Harmonogram výstavby Nabíjecí stanice v lokalitě Valchařská a Hranečník

Harmonogram stavby: Nabíjecí stanice VALCHAŘSKÁ

č.p.	popis položky	doba realizace v kalen. dnech	pořadový týden																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Zpracování DÚR+DSP/dokumentace pro vydání společného povol	224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
2	Inženýrská činost - zajišťuje Prodávající	60																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Výroba komponentů Nabíjecí stanice	130																																		
4	Stavební práce	125																																		
5	Montáž Nabíjecí stanice	45																																		
6	Uvedení Nabíjecí stanice do provozu	30																																		
7	Zkušební provoz Nabíjecí stanice	25																																		
8	Předání díla	5																																		

č.p.	pořadový týden																																
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1	X	X	X																															
2																																		
3				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
4													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
5																							X	X	X	X	X	X	X					
6																											X	X	X	X	X			
7																														X	X	X	X	
8																																		X

Harmonogram stavby: Nabíjecí stanice HRANEČNÍK

č.p.	popis položky	doba realizace v kalen. dnech	pořadový týden																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Zpracování DÚR+DSP/dokumentace pro vydání společného povol	224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Inženýrská činost - zajišťuje Prodávající	60																									X
3	Výroba komponentů Nabíjecí stanice	105																							X	X	X
4	Stavební práce	63																									
5	Montáž Nabíjecí stanice	21																									
6	Uvedení Nabíjecí stanice do provozu	14																									
7	Zkušební provoz Nabíjecí stanice	14																									
8	Předání díla	5																									

č.p.	pořadový týden																								
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	X						X	X	X	X	X	X													
2	X	X	X	X	X	X	X	X																	
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
4													X	X	X	X	X	X	X	X	X				
5																		X	X	X					
6																					X	X			
7																							X	X	
8																									X