Harmonogram stavby: 2021/102 VEŘEJNÉ WC – PANSKÁ ZAHRADA

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	květen 2021	červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021				říjen 2021		
				4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
2021/102	**VEŘEJNÉ WC – PANSKÁ ZAHRADA**	**31.5.2021**	**15.10.2021**																				
00	**Vedlejší a ostatní náklady**	**31.5.2021**	**15.10.2021**																				
01	*Vedlejší a ostatní náklady*	*31.5.2021*	*15.10.2021*																				
VN	Vedlejší náklady	31.5.2021	15.10.2021																				
ON	Ostatní náklady	31.5.2021	15.10.2021																				
SO 01	**Stavební část**	**31.5.2021**	**15.10.2021**																				
1	*Stavební část*	*31.5.2021*	*15.10.2021*																				
11	Přípravné a přidružené práce	31.5.2021	4.6.2021																				
12	Odkopávky a prokopávky	2.6.2021	11.6.2021																				
13	Hloubené vykopávky	2.6.2021	11.6.2021																				
16	Přemístění výkopku	2.6.2021	11.6.2021																				
17	Konstrukce ze zemin	5.6.2021	14.6.2021																				
18	Povrchové úpravy terénu	8.6.2021	17.6.2021																				
21	Úprava podloží a základ.spáry	8.6.2021	17.6.2021																				
27	Základy	6.6.2021	20.6.2021																				
31	Zdi podpěrné a volné	10.6.2021	29.6.2021																				
34	Stěny a příčky	16.6.2021	25.6.2021																				
41	Stropy a stropní konstrukce	20.6.2021	19.7.2021																				
416	Podhledy	4.7.2021	13.7.2021																				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	10.7.2021	14.7.2021																				
6	Úpravy povrchu, podlahy	1.7.2021	15.7.2021																				
61	Úpravy povrchů vnitřní	6.7.2021	12.7.2021																				
62	Úpravy povrchů vnější	28.6.2021	27.7.2021																				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	26.7.2021	4.8.2021																				
87	Potrubí z trub z plastických hmot	21.6.2021	25.6.2021																				
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	28.6.2021	7.7.2021																				
94	Lešení a stavební výtahy	31.5.2021	15.10.2021																				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16.8.2021	20.8.2021																				
96	Bourání konstrukcí	31.5.2021	4.6.2021																				
99	Staveništní přesun hmot	31.5.2021	15.10.2021																				
999	Poplatky za skládky	31.5.2021	9.6.2021																				
711	Izolace proti vodě	19.7.2021	7.8.2021																				
712	Povlakové krytiny	2.8.2021	16.8.2021																				
713	Izolace tepelné	9.8.2021	28.8.2021																				
725	Zařizovací předměty	30.8.2021	18.9.2021																				
762	Konstrukce tesařské	23.8.2021	29.8.2021																				
764	Konstrukce klempířské	30.8.2021	13.9.2021																				
767	Konstrukce zámečnické	6.9.2021	30.9.2021																				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	20.9.2021	4.10.2021																				
781	Obklady keramické	27.9.2021	15.10.2021																				
782	Konstrukce z přírodního kamene	20.9.2021	15.10.2021																				
784	Malby	11.10.2021	15.10.2021																				
M46	Zemní práce při montážích	23.8.2021	27.8.2021																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	31.5.2021	4.6.2021																				
2	*Zdravotní technika*	*12.7.2021*	*10.8.2021*																				
12	Odkopávky a prokopávky	12.7.2021	16.7.2021																				
13	Hloubené vykopávky	12.7.2021	23.7.2021																				
15	Roubení	19.7.2021	2.8.2021																				
16	Přemístění výkopku	19.7.2021	23.7.2021																				
17	Konstrukce ze zemin	26.7.2021	4.8.2021																				
18	Povrchové úpravy terénu	2.8.2021	6.8.2021																				
38	Kompletní konstrukce	19.7.2021	25.7.2021																				
713	Izolace tepelné	26.7.2021	30.7.2021																				
721	Vnitřní kanalizace	19.7.2021	30.7.2021																				
722	Vnitřní vodovod	26.7.2021	9.8.2021																				
724	Strojní vybavení	1.8.2021	10.8.2021																				
725	Zařizovací předměty	12.7.2021	10.8.2021																				
726	Předstěnové systémy	18.7.2021	1.8.2021																				
767	Konstrukce zámečnické	1.8.2021	7.8.2021																				
ON	Ostatní náklady	12.7.2021	10.8.2021																				
3	*Vzduchotechnika*	*13.8.2021*	*27.8.2021*																				
728	Vzduchotechnika	13.8.2021	27.8.2021																				
767	Konstrukce zámečnické	19.8.2021	23.8.2021																				
783	Nátěry	23.8.2021	27.8.2021																				
ON	Ostatní náklady	13.8.2021	27.8.2021																				
4	*Elektroinstalace*	*30.8.2021*	*25.9.2021*																				
_1	Rozváděč RE	30.8.2021	10.9.2021																				
_2	Rozváděč RZS	5.9.2021	16.9.2021																				
_3	Rozváděč Rt (topení)	8.9.2021	22.9.2021																				
31	Zdi podpěrné a volné	3.9.2021	7.9.2021																				
61	Úpravy povrchů vnitřní	7.9.2021	13.9.2021																				
94	Lešení a stavební výtahy	30.8.2021	23.9.2021																				
96	Bourání konstrukcí	30.8.2021	8.9.2021																				
99	Staveništní přesun hmot	30.8.2021	23.9.2021																				
999	Poplatky za skládky	30.8.2021	8.9.2021																				
M21	Elektromontáže	30.8.2021	23.9.2021																				
M21-3	ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ	14.9.2021	25.9.2021																				
M21-4	BLESKOSVOD	6.9.2021	20.9.2021																				
M21-5	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	13.9.2021	19.9.2021																				
M21-6	LEPIDLA, CHEMICKÉ KOTVY A POD.	6.9.2021	10.9.2021																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	30.8.2021	8.9.2021																				
ON	Ostatní náklady	30.8.2021	23.9.2021																				
5	*Slaboproud*	*6.9.2021*	*15.10.2021*																				
_1	VSTUPNÍ TERMINÁL	6.9.2021	15.10.2021																				
_2	ROZVÁDĚČ SLABOPROUDU	6.9.2021	10.9.2021																				
_3	ZÁSUVKA NN, PROFIL 45	4.10.2021	8.10.2021																				
96	Bourání konstrukcí	6.9.2021	12.9.2021																				
99	Staveništní přesun hmot	6.9.2021	15.10.2021																				
999	Poplatky za skládky	6.9.2021	12.9.2021																				
M21	Elektromontáže	27.9.2021	15.10.2021																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6.9.2021	12.9.2021																				
ON	Ostatní náklady	6.9.2021	15.10.2021																				
SO 02	**Zpevněná plocha**	**13.9.2021**	**15.10.2021**																				
1	*Zpevněná plocha*	*13.9.2021*	*15.10.2021*																				
12	Odkopávky a prokopávky	13.9.2021	17.9.2021																				
13	Hloubené vykopávky	13.9.2021	17.9.2021																				
16	Přemístění výkopku	16.9.2021	20.9.2021																				
17	Konstrukce ze zemin	19.9.2021	23.9.2021																				
18	Povrchové úpravy terénu	23.9.2021	27.9.2021																				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	19.9.2021	30.9.2021																				
59	Dlažby a předlažby komunikací	26.9.2021	15.10.2021																				
91	Doplňující práce na komunikaci	5.10.2021	11.10.2021																				
99	Staveništní přesun hmot	13.9.2021	15.10.2021																				
999	Poplatky za skládky	13.9.2021	22.9.2021																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	13.9.2021	22.9.2021																				
SO D.2.1	**Vodovodní přípojka a vnitřní vodovod**	**26.7.2021**	**3.9.2021**																				
D.2.1	*VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A VNITŘNÍ VODOVOD*	*26.7.2021*	*3.9.2021*																				
11	Přípravné a přidružené práce	26.7.2021	30.7.2021																				
12	Odkopávky a prokopávky	28.7.2021	1.8.2021																				
13	Hloubené vykopávky	31.7.2021	14.8.2021																				
15	Roubení	9.8.2021	13.8.2021																				
16	Přemístění výkopku	4.8.2021	10.8.2021																				
17	Konstrukce ze zemin	13.8.2021	17.8.2021																				
18	Povrchové úpravy terénu	30.8.2021	3.9.2021																				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	9.8.2021	13.8.2021																				
59	Dlažby a předlažby komunikací	30.8.2021	3.9.2021																				
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	5.8.2021	9.8.2021																				
89-1	Venkovní vodovody	4.8.2021	23.8.2021																				
91	Doplňující práce na komunikaci	23.8.2021	27.8.2021																				
96	Bourání konstrukcí	26.7.2021	30.7.2021																				
99	Staveništní přesun hmot	26.7.2021	3.9.2021																				
999	Poplatky za skládky	26.7.2021	30.7.2021																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	26.7.2021	30.7.2021																				
ON	Ostatní náklady	26.7.2021	3.9.2021																				
SO D.2.2	**KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A VNITŘNÍ KANALIZACE**	**21.6.2021**	**20.7.2021**																				
D.2.2	*KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A VNITŘNÍ KANALIZACE*	*21.6.2021*	*20.7.2021*																				
13	Hloubené vykopávky	21.6.2021	5.7.2021																				
16	Přemístění výkopku	28.6.2021	4.7.2021																				
17	Konstrukce ze zemin	1.7.2021	7.7.2021																				
18	Povrchové úpravy terénu	16.7.2021	20.7.2021																				
87	Potrubí z trub z plastických hmot	8.7.2021	12.7.2021																				
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	26.6.2021	20.7.2021																				
99	Staveništní přesun hmot	21.6.2021	20.7.2021																				
	Cena za měsíc			**2 950**	**321 290**				**617 245**				**476 545**				**739 201**				**321 825**		
	Cena celkem			**2 479 055,42**																			