Harmonogram realizace díla

TZB KLADNO

Předběžný harmonogram prací - ZŠ TGM Poděbrady – vytápění a vzduchotechnika

počet pracovních dní	14.06.2021	15.06.2021	16.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	19.06.2021	20.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	25.06.2021	26.06.2021	27.06.2021	28.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	02.07.2021	03.07.2021	04.07.2021	05.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	10.07.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	15.07.2021	16.07.2021	17.07.2021	18.07.2021	19.07.2021	20.07.2021	21.07.2021	22.07.2021	23.07.2021	24.07.2021	25.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	31.07.2021	01.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	07.08.2021	08.08.2021	09.08.2021	10.08.2021
Předání staveniště	■																																																															
Demontáže tělocvična, sekání,...	■	■	■	■	■	■	■																																																								
Montáž ÚT tělocvična								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Stavební dokončení tělocvična															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Izolace rozvodů tělocvična																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Demontáže 5.patro											■	■	■	■	■	■	■																																																
Montáž ÚT 5.patro															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Stavební dokončení 5.patro																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Izolace rozvodů 5.patro																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Demontáže ostatní a kotelna																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																							
Montáž ÚT ostatní																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stavební dokončení ostatní																																																																
Izolace ostatní																																																																
Stavba kotelna																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Montáž kotelna																																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektro a Mar Kotelna																																																															
Izolace kotelna																																																															
VZT a spalinová cesta kotelna																																																															
ZTI, plyn kotelna																																																															
Uvedení do provozu a zkoušky																																																															
VZT kuchyně demontáže											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																		
VZT stavební práce																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
VZT instalace vč. rozovdů a izolace																																														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VZT elektro a MaR																																																																
VZT ZTI																																																																
Uvedení do provozu a zkoušky																																																																
Předání díla																																																																

Harmonogram realizace díla

Předběžný harmonogram prací - ZŠ TGM Poděbrady – vytápění a vzduchotechnika

TZB KLADNO

počet pracovních dní	11.08.2021	12.08.2021	13.08.2021	14.08.2021	15.08.2021	16.08.2021	17.08.2021	18.08.2021	19.08.2021	20.08.2021	21.08.2021	22.08.2021	23.08.2021	24.08.2021	25.08.2021	26.08.2021	27.08.2021	28.08.2021	29.08.2021	30.08.2021	31.08.2021	01.09.2021	02.09.2021	03.09.2021	04.09.2021	05.09.2021	06.09.2021	07.09.2021	08.09.2021	09.09.2021	10.09.2021	11.09.2021	12.09.2021	13.09.2021	14.09.2021	15.09.2021	16.09.2021	17.09.2021	18.09.2021	19.09.2021	20.09.2021	21.09.2021	22.09.2021	23.09.2021	24.09.2021	25.09.2021	26.09.2021	27.09.2021	28.09.2021	29.09.2021	30.09.2021
Předání staveniště																																																					
Demontáže tělocvična, sekání,...																																																					
Montáž ÚT tělocvična																																																					
Stavební dokončení tělocvična																																																					
Izolace rozvodů tělocvična																																																					
Demontáže 5.patro																																																					
Montáž ÚT 5.patro																																																					
Stavební dokončení 5.patro																																																					
Izolace rozvodů 5.patro																																																					
Demontáže ostatní a kotelna																																																					
Montáž ÚT ostatní																																																					
Stavební dokončení ostatní																																																					
Izolace ostatní																																																					
Stavba kotelna																																																					
Montáž kotelna																																																					
Elektro a Mar Kotelna																																																					
Izolace kotelna																																																					
VZT a spalinová cesta kotelna																																																					
ZTI, plyn kotelna																																																					
Uvedení do provozu a zkoušky																																																					
VZT kuchyně demontáže																																																					
VZT stavební práce																																																					
VZT instalace vč. rozovdů a izolace																																																					
VZT elektro a MaR																																																					
VZT ZTI																																																					
Uvedení do provozu a zkoušky																																																					
Předání díla																																																					
[redacted]																																																					