Stavba : **„Oprava TK-Poříčany – Sadská“**

Datum: 24.1.2017

Místo plnění : **Poříčany - Nymburk město**

Předpokládaná doba výluky : **15N (1.3. - 15.3.2017)**

STRABAG

Den	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY															
0	Diagnostika tras technické infrastruktury	kpl														
0	Zřízení a vybavení staveniště	kpl														
DEN Č.	**ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY**															
	SO 01 - Oprava ŽEL.SVRŠKU															
1 - 3	Čištění příkopů + bankety	641m3 + 5600m2	7:00	17:00	10:00	**MHS + vozík + dělník**										
4 - 5	Složení pasů, uvolnění upevňovadel	22ks x 120m, 2ks x 60m	7:00	16:00	9:00	**MHS + kleště + dělník**										
6 - 7	SVP + SVK	2327ks + 2640m	7:00	17:00	10:00	**SUM + dělník**										
7 - 8	Svoz kolejnic	2640m	8:00	17:00	9:00		**MHS + dělník + LOKO + plošvozy**									
8 - 9	Přihrnutí	KR v délce 1320m	8:00	16:00	8:00		**MHS + dělník**									
10 - 11	SČ	1,400km	7:00	17:00	10:00	**SČ + dělník**										
11 - 12	GPK	1,400km	8:00	16:00	8:00		**ASP + SSP + DGS + dělník**									
12 - 14	BK	36+6+2+2 ks	8:00	16:00	8:00		**Technik + svařovna**									
15	Dokončovací práce	dle potřeby	7:00	16:00	9:00	**MHS + dělník**										
	SO 02 - výhybky TŘEBESTOVICE															
1	Demontáž V.J.	49,846 + 48,2m	7:00	17:00	10:00	**MHS + dělník + vozík**										
2	Výměna KL	25m3	8:00	11:00	3:00		**MHS + TATRA**									
2 - 4	Výměna pražců	15+20+78+5ks	7:00	17:00	10:00	**MHS + vozík + dělník**										
5	Montáž V.J.	49,846 + 48,200m	7:00	17:00	10:00	**MHS + vozík + dělník**										
6	GPK	0,213km + 98,046m	8:00	16:00	8:00		**ASP + SSP + DGS + dělník**									
7 - 8	BK	38 ks	8:00	17:00	9:00		**Technik + svařovna**									
15	Dokončovací práce	dle potřeby	7:00	16:00	9:00	**MHS + dělník**										
	SO 03 - oblouk HOŘÁTEK															
4	Čištění KL	22,4m2	8:00	16:00	8:00		**dělník**									
5	Doplnění KL	82,4m3	8:00	16:00	8:00		**TATRA + dělník + VÁLEC + GREJDR**									
6 - 7	Výměna pražce	60ks	7:00	17:00	10:00	**MHS + vozík dělník**										
8 - 9	Výměna kolejnic	720+40m	8:00	17:00	9:00		**MHS + dělník**									
10	GPK	0,480km	8:00	16:00	8:00		**ASP + SSP + DGS + dělník**									
11 - 12	BK	10+4ks	8:00	16:00	8:00		**Technik + svařovna**									
12 - 14	P4945	kpl	8:00	17:00	9:00		**MHS + dělník**									
15	Dokončovací práce	dle potřeby	7:00	16:00	9:00	**MHS + dělník**										
Den	**Popis práce**	**Objem prací**	**Začátek práce**	**Konec práce**	**Trvání práce**	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00
	KONEC NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY															