LANEX Olomouc s.r.o.	Tiskopis	Strana: 1/1
	Harmonogram prací	Zpracoval: Soňa Svobodová
		Datum: 29. 6. 2021

Název akce :

„Zateplení objektu včetně výměny všech okenních a dveřních otvorů“

rok 2021

časový plán úkolů, termín splnění úkolů

07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021

čís.	popis úkolu	týden plán	týden skut	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.	Předání a převzetí staveniště					■																								
2.	Bourací práce																													
3.	Výměna výplní otvorů																													
4.	Zateplení fasády																													
5.	Ostatní stavební práce																													
6.	Klempířské prvky																													
7.	Zámečnické prvky																													
8.	Elektro práce																													
9.	Terénní práce																													
10.	Dokončovací práce, úklid staveniště																													
11.	Předání díla																											■		
12.																														
13.																														
Finanční plnění bez DPH				525.000,00					798.000,00					712.000,00					725.000,00				725.000,00					506.592,82		

Legenda:

- jednou naplánovaná událost
- 2 znovu naplánovaná událost
- číslo udává pořadí změny
- dokončená událost
- doba trvání mezi plánovanými událostmi
- postup v čase
- pokračující činnost
- pokračující činnost
- předpokládaný skluz
- skutečný skluz

Schválil:

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách.