Zakázka:

"Rekonstrukce bazénů letního kouplaiště ve Valašském Meziříčí včetně tepelné přípojky pro ohřev bazénu"

berndorf bäderbau

Časový a finanční harmonogram

rok		2021																		2022																
měsíc		září					říjen				listopad					prosinec				leden				únor				březen				duben				
týden		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Předání a převzetí staveniště	01.09.2021																																			
Zahájení stavebních prací	01.09.2021																																			
SO 01 REKREAČNÍ BAZÉN																																				
Architektonicko-stavební řešení																																				
Stavební připravenost pro technologii																																				
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE																																				
Brodítka a sprchy																																				
Nerezový bazén																																				
Skluzavka a tobogán																																				
SO 02 TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY																																				
Architektonicko-stavební řešení																																				
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE																																				
Vzduchotechnika																																				
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ																																				
SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ																																				
SO 04 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY																																				
VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY-PŘELOŽKA KANALIZACE																																				
VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY-VODOVOD																																				
VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY-SPLAŠKOVÁ																																				
VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY-DEŠŤOVÁ KANALIZACE																																				
Vytápění																																				
ROZVODY NN+VO																																				
PS01 Bazénová technologie																																				
1. Rekreační bazén																																				
2. Dechlorační jímka																																				
3. výměna stávající tech.																																				
4. Chlorovna																																				
5.Potrubní rozvody																																				
6.Ostatní vybavení																																				
Areálová tepelná přípojka																																				
Zemní a stavební práce																																				
Trubní část																																				
Měření a regulace																																				
Ukončení stavebích prací	18.04.2022																																			
Předání a převzetí díla	19.04.2022																																			
Fakturace k datu		30.09.2021					31.10.2021				30.11.2021					31.12.2021				31.01.2022				28.02.2022				31.03.2022				19.04.2022				
Měsíční prostavěnost (ceny bez DPH)		1 723 511,20 Kč					8 043 052,28 Kč				5 170 533,61 Kč					2 872 518,67 Kč				22 980 149,38 Kč				8 043 052,28 Kč				5 745 037,35 Kč				2 872 518,67 Kč				
Celková prostavěnost (cena bez DPH)		57 450 373,45 Kč																																		