ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM

Stavba:	K.Vary - Rekonstrukce ulice Nákladní

Termín stavby	
Od:	25.08.2021
Do:	31.12.2021

Č	NÁZEV ČINNOSTI	TERMÍN OD	TERMÍN DO	POČET DNÍ	srpen.21 34. týden	září.21 35. týden	září.21 36. týden	září.21 37. týden	září.21 38. týden	září.21 39. týden	říjen.21 40. týden	říjen.21 41. týden	říjen.21 42. týden	říjen.21 43. týden	listopad.21 44. týden	listopad.21 45. týden	listopad.21 46. týden	listopad.21 47. týden	prosinec.21 48. týden	prosinec.21 49. týden	prosinec.21 50. týden	prosinec.21 51. týden	prosinec.21 52. týden
1	**I.ETAPA - Realizace vedlejší komunikace**	**25.08.2021**	**22.11.2021**	**61**																			
2	Vytýčení sítí	25.08.2021	03.09.2021	8																			
3	Bourací práce	06.09.2021	17.09.2021	10																			
4	Odvodnění	20.09.2021	04.10.2021	10																			
5	Realizace chodníku	27.09.2021	22.10.2021	19																			
6	Realizace vedlejší komunikace	11.10.2021	15.11.2021	25																			
7	Opěrná zeď z palisád	15.10.2021	29.10.2021	10																			
8	Přeložka VO	01.11.2021	15.11.2021	11																			
9	Parkovací stání u vedlejší komunikace	01.11.2021	22.11.2021	15																			
10	Zábradlí (Opěrná zeď z palisád)	01.11.2021	05.11.2021	5																			
11	**II.ETAPA - Realizace ostrůvku**	**25.10.2021**	**15.11.2021**	**15**																			
12	Bourací práce	25.10.2021	29.10.2021	4																			
13	Realizace ostrůvku + Překop komunikace	01.11.2021	15.11.2021	11																			
14	Nové VO	03.11.2021	09.11.2021	5																			
15	**III.ETAPA - Realizace chodníku + park. stání**	**16.11.2021**	**13.12.2021**	**19**																			
16	Bourací práce	16.11.2021	23.11.2021	5																			
17	Realizace chodníku	24.11.2021	09.12.2021	12																			
18	Realizace park. stání	24.11.2021	13.12.2021	14																			
19	**IV.ETAPA - Komunikace Nákladní**	**01.12.2021**	**16.12.2021**	**12**																			
20	Dopravní značení	01.12.2021	16.12.2021	12																			

[redacted]