Harmonogram stavby: "NNB CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM"
Objednatel: Nemocnice Na Bulovce
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

		Počet týdnů															
Týden číslo:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NNB CUP - II. Etapa - realizace po dokončení I. etapy		III.			IV.				V.				VI.				
	Předání staveniště																
	Přípravné práce																
	NNB (investor)																
	GD																
	Zařízení staveniště																
	protiprachové stěny																
	Statický průzkum																
	Realizace PD statiky																
	Bourací práce																
	nenosné kce, podlahoviny,…																
	statické zajištění																
	otvory v nosných kcích																
	vodorovné nosné kce																
	Svislé kce																
	vyzdívky																
	SDK - kce + jednostranný záklop																
	SDK - izolace + doklopení																
	Ocelové kce - statika vodorovných nosných kcí																
	Ocelové kce - pro zavěšené prvky																
	Rozvody profesí																
	hrubé rozvody - ležatá kanalizace v podlaze																
	hrubé rozvody																
	kompletace																
	Výstavba stěn čistých prostor																
	Výplně otvorů																
	Vodorovné kce																
	doplnění podlah																
	Omítky																
	Úprava vodorvných kcí - podlah																
	Podhledy																
	Obklady, dlažby a teraco																
	Povlakové krytiny																
	Malby a nátěry																
	Kompletace zdravotnických technologií																
	Úklid stavby																
	Přejímky + dokladová část																
	Celková době výstavby I. a II. Etapy = 24 týdnů																