Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 35 dle Pod-čl. 13.3 SO/PS – VON – Vedlejší a ostatní náklady
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby,** [redacted]

Datum: 21.07.2021

NÁVRH NA VARIACI: Č.35 – COVID – 19 - 2

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 35:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
-Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 a přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID - 19 uplatňujeme dle odst. 2. nárok na dodatečnou platbu - paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení.
b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- 0 dní

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 664 115,76 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace
Příloha č. 2 – Usnesení Vlády ČR č. 2
Příloha č. 3 – Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID 19

S pozdravem

…… ……

[redacted],
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

Převzal: [redacted],
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
Garnets Consulting a.s.
Čs. legií 445/4
415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

adresát

IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
[redacted] manažer projektu
Albertova 229/21
779 00 Olomouc – Nová Ulice

váš dopis značky / ze dne	*naše značka*	*vyřizuje*	*místo odeslání / dne*
- / -	SpS/VU/P35/2021	[redacted]	Praha / 21. 7. 2021

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 35 k provedení Variace podle Pod-čl. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

a) Popis navrhované práce
Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 28. 6. 2021 č. 600 a přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID - 19 uplatní Zhotovitel dle odst. 2. nárok na dodatečnou platbu - paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení.

b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.

c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

[redacted]
vedoucí týmu Správce stavby
za Sdružení „Garnets – Beting“

ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 35

Stavba:
Rekreační přístav Veselí nad Moravou
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 21.07.2021

Zadavatel: ŘVC ČR | Projektant: [redacted]

Zhotovitel: IDS - Olomouc a.s. | Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ kontraktu	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**664 115,76**		
	D	VRN_9	Ostatní náklady			[redacted]			
1	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000			paušální	R-kalkulovaná cena
	P		*Poznámka k položce:* *- COVID - 19*						
	VV		1"kpl"		1,000				

Rekapitulace čerpání rozpočtu 11/2019 - 5/2021

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 01 PS 01-Plovoucí molo

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd. Množství	Do kon. před. obd. Cena	V sledov. obd. Množství	V sledov. obd. Cena	Do kon. sled. obd. Množství	Do kon. sled. obd. Cena	Zbývá Množství	Zbývá Cena	Nedofakturované Množství	Nedofakturované Cena	Přefakturované Množství	Přefakturované Cena	ZBV 1 Množství	ZBV 1 Cena	ZBV 2 Množství	ZBV 2 Cena	ZBV 3 Množství	ZBV 3 Cena	**CLAIM 2 (5.10. 2020 - 30.4.2021) Množství**	**CLAIM 2 (5.10. 2020 - 30.4.2021) Cena**	Bude ještě fakturováno Množství	Bude ještě fakturováno Cena
3 A Svislé a kompletní konstrukce																											
34695112.R01	Dubové odětné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a dodávka	M	[redacted]	88,680000	[redacted]	0,000000	[redacted]	83,170000	[redacted]	83,170000	[redacted]	5,510000	[redacted]	- 5,510000	[redacted]									83,17	[redacted]		
			Celkem Stav. díl:																								
3 B Svislé a kompletní konstrukce																											
34695112.R01	Dubové odětné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a dodávka	M	[redacted]	359,910000		0,000000		363,900000		363,900000		- 3,990000				3,990000	[redacted]							253,90			
			Celkem Stav. díl:																								
762 A Konstrukce tesařské																											
762523104.R01	Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka	M2	[redacted]	279,450000		0,000000		278,300000		278,300000		1,150000		- 1,150000										278,30			
			Celkem Stav. díl:																								
762 B Konstrukce tesařské																											
762523104.R01	Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka	M2	[redacted]	136,770000		0,000000		136,770000		136,770000		0,000000												95,77			
			Celkem Stav. díl:																								
767 A Konstrukce zámečnické																											
767_12	Spojovací materiál, A2-70	KG	[redacted]	770,000000		0,000000		770,000000		770,000000		0,000000												770,00			
767_2	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401	KG	[redacted]	102,000000		0,000000		174,300000		174,300000		- 72,300000				72,300000								174,30			
767_7	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S355, žárově zinkování	KG	[redacted]	20 072,400000		0,000000		17 929,700000		17 929,700000		2 142,700000		- 2 142,700000										17 929,70			
767_8	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S355	KG	[redacted]	6 975,400000		0,000000		7 112,500000		7 112,500000		- 137,100000				137,100000								7 112,50			
			Celkem Stav. díl:																								
767 B Konstrukce zámečnické																											
767_12	Spojovací materiál, A2-70	KG	[redacted]	741,000000		0,000000		741,000000		741,000000		0,000000												546,00			
767_9	Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce svařovaná, mat. S235, žárově zinkování	KG	[redacted]	16 964,100000		0,000000		20 389,000000		20 389,000000		- 3 424,900000				3 424,900000	[redacted]							16 235,00			
			Celkem Stav. díl:																								
783 A Dokončovací práce - nátěry																											
783_1	Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr epoxidový)	M2	[redacted]	199,000000		0,000000		199,000000		199,000000		0,000000												199,00			
			Celkem Stav. díl:																								
9 A Ostatní konstrukce a práce, bourání																											
95396110.R01	Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení	KUS	[redacted]	14,000000		0,000000		14,000000		14,000000		0,000000												14,00			
			Celkem Stav. díl:																								
OST A Ostatní																											
OST-32	Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka	KUS	[redacted]	14,000000		0,000000		14,000000		14,000000		0,000000												14,00			
OST-35	plovák běžného mola	KUS	[redacted]	20,000000		0,000000		20,000000		20,000000		0,000000												20,00			
OST-36	plovák nástupního mola 11	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000												1,00			
OST-37	plovák nástupního mola 12	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000												1,00			
OST-38	odrazník, mat. PE, 100x100x1050 mm	KUS	[redacted]	2,000000		0,000000		0,000000		0,000000		2,000000		- 2,000000	[redacted]												
OST-39	rolny objímek, mat. polypropylen	KUS	[redacted]	24,000000		0,000000		24,000000		24,000000		0,000000												24,00			
			Celkem Stav. díl:																								
OST B Ostatní																											
OST-31	Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	25,000000		0,000000		25,000000		25,000000		0,000000												25,00			
OST-32	Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka	KUS	[redacted]	168,000000		0,000000		168,000000		168,000000		0,000000												118,00			
OST-34	plovák, komplet, 11 x délka 3,96 m, 22 x délka 3,3 m, materiál PE	KUS	[redacted]	33,000000		0,000000		33,000000		33,000000		0,000000												28,00			
OST-42	vazák leštěný z nerezu ve tvaru klínu, dl. 250 mm - výložník, dodávka	KUS	[redacted]	168,000000		0,000000		168,000000		168,000000		0,000000												118,00			
OST-43	Štítek nerez 10x50cm, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	15,000000		0,000000		19,000000		19,000000		- 4,000000				4,000000	[redacted]										
			Celkem Stav. díl:																								
OST-44	Cedule - Evidenční číslo plovoucího zařízení - Plovoucí molo - DIBOND, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000										1,000000	[redacted]			1,000000	[redacted]
OST-45	Cedule - Evidenční číslo plovoucího zařízení - výložníky - NEREZ, GRAVÍROVÁNÍ, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	5,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000										5,000000		5,00	[redacted]	5,000000	
OST-46	Cedule -Maximální počet osob na mole, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	2,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000										2,000000				2,000000	
OST-47	Cedule - označení odběrného sloupku, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	12,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000										12,000000				12,000000	
OST-48	Záchranné světlo k záchrannému kruhu	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000										1,000000				1,000000	
R_01.10	Záchranný kruh včetně plastového boxu a uchytek - dodávka a montáž	KPL	[redacted]	3,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000										3,000000				3,000000	
OST-49	Cedule - stojan na záchranný kruh - Plovoucí molo, Pevná hrana - DIBOND, přední a zadní část, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	5,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000										5,000000				5,000000	[redacted]
			Celkem za objekt:	[redacted]																							

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 02 PS 02-Elektroobjekty přístavu

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd. Množství	Do kon. před. obd. Cena	V sledov. obd. Množství	V sledov. obd. Cena	Do kon. sled. obd. Množství	Do kon. sled. obd. Cena	Zbývá Množství	Zbývá Cena
I Úpravy stávajícího zařízení													
74113600.R02	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1kV 3x185+95-240+120mm2 vč. dodávky	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]
74113600.R03	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2 vč. dodávky	KUS	[redacted]	7,000000		0,000000		7,000000		7,000000		0,000000	
741210000R	Demontáž rozvaděče RN-8	SOUBOR	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
741210002R	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg (přemístění)	SOUBOR	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R.1	Montáž a dodávka propojovací skříňky	KUS	[redacted]	2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000	
			Celkem Stav. díl:										
II Rozvaděč RP													
R.10	skříňka nerez s tlačítkem bezpečnostního vypnutí	KUS	[redacted]	2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000	
R.11	skříňka nerez pro optický switch na mole s výbavou	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R.12	Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení	SOUBOR	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R.13	Revize	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R.6	Kompletace rozváděče RP	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R.7	Montáž rozvaděče do objektu servisního centra	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R.8	sestava rozvaděče dle technické zprávy	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R.9	Montáž nerezové skříňky	KUS	[redacted]	3,000000		0,000000		3,000000		3,000000		0,000000	
			Celkem Stav. díl:										
III Zemní práce													
12002000R	Geodetické zaměření	SOUBOR	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
13130310.R01	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 a zpětný zásyp	M3	[redacted]	11,000000		0,000000		11,000000		11,000000		0,000000	
22018202.R01	Montáž a dodávka plastové komory	KUS	[redacted]	7,000000		0,000000		7,000000		7,000000		0,000000	
34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	M	[redacted]	22,000000		0,000000		22,000000		22,000000		0,000000	
34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 136/160 mm, HDPE+LDPE	M	[redacted]	191,000000		0,000000		191,000000		191,000000		0,000000	
460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	KM	[redacted]	0,300000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,300000	[redacted]	0,300000	[redacted]	0,000000	[redacted]

46015016.R01	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp	M	[redacted]	121,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	121,000000	[redacted]	121,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	121,00	[redacted]		
46015064.R01	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp	M	[redacted]	185,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	185,000000	[redacted]	185,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	100,00	[redacted]		
46015124.R01	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 110 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 a zpětný zásyp	M	[redacted]	10,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	10,000000	[redacted]	10,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,00	[redacted]		
460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	M	[redacted]	266,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	266,000000	[redacted]	266,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	266,00	[redacted]		
46042116R	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou dl 100 cm, š lože do 100 cm	M	[redacted]	10,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	10,000000	[redacted]	10,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,00	[redacted]		
460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	M	[redacted]	276,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	276,000000	[redacted]	276,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	276,00	[redacted]		
460520151	Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu	KUS	[redacted]	37,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	37,000000	[redacted]	37,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	32,00	[redacted]		
46052017.R01	Montáž a dodávka trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	M	[redacted]	987,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	987,000000	[redacted]	987,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	287,00	[redacted]		
460520176	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 172 mm uložených do rýhy	M	[redacted]	213,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	213,000000	[redacted]	213,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	63,00	[redacted]		
460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	M2	[redacted]	194,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	194,000000	[redacted]	194,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	194,00	[redacted]		
R.19	Montáž a dodávka vodotěsné ucpávky chráničky	KUS	[redacted]	90,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	90,000000	[redacted]	90,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	90,00	[redacted]		
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				
IV Kabelizace																	
21022002.R01	Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	M	[redacted]	358,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	358,000000	[redacted]	358,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	208,00	[redacted]		
210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	M	[redacted]	100,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	100,000000	[redacted]	100,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	50,00	[redacted]		
21029301R	Protikorozní ochrana spoje uzemnění	KUS	[redacted]	35,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	35,000000	[redacted]	35,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	25,00	[redacted]		
220060312	Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 20 žil	KUS	[redacted]	99,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	99,000000	[redacted]	99,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	99,00	[redacted]		
220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	M	[redacted]	150,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	150,000000	[redacted]	150,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	150,00	[redacted]		
220111765	Měření zemního odporu	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,00	[redacted]		
220281004	Příprava kabelu na rošt do 2,0 kg/m	M	[redacted]	1 393,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1 393,000000	[redacted]	1 393,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1 393,00	[redacted]		
314210480R	kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní	M	[redacted]	884,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	884,000000	[redacted]	884,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	884,00	[redacted]		
341110300R	kabel H07RN-F 3Gx1,5	M	[redacted]	531,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	531,000000	[redacted]	531,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	531,00	[redacted]		
341110301R	kabel H07RN-F 2Gx1,5	M	[redacted]	174,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	174,000000	[redacted]	174,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	174,00	[redacted]		
341110310R	kabel CYKY J5x4	M	[redacted]	27,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,000000	[redacted]	27,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,00	[redacted]		
341110318R	kabel H07RN-F 5x25	M	[redacted]	330,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	330,000000	[redacted]	330,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	330,00	[redacted]		
34111667R	kabel CYKY 3x185+95mm2	M	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	40,00	[redacted]		
341261670R	kabel TCEPKPFLEY 3XN 0,8	M	[redacted]	547,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	547,000000	[redacted]	547,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	547,00	[redacted]		
345754910R	žlab kabelový nerez 62/50	M	[redacted]	146,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	146,000000	[redacted]	146,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	146,00	[redacted]		
345754920R	žlab kabelový nerez 125/50	M	[redacted]	110,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	110,000000	[redacted]	110,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	110,00	[redacted]		
3544107R1	drát průměr 10 mm FeZn (stožáry osvětlení,IP)	M	[redacted]	35,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	35,000000	[redacted]	35,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	20,00	[redacted]		
3544107R2	drát průměr 10 mm nerez (štětovnice po 10 m a železobeton po 10m)	M	[redacted]	65,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	65,000000	[redacted]	65,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	30,00	[redacted]		
46052016.R01	Montáž a dodávka trubek ochranných plastových tuhých PE-HD 50x4,6, uložených do rýhy	M	[redacted]	15,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	15,000000	[redacted]	15,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	15,00	[redacted]		
741122123R	Demontáž stávajících kabelů	M	[redacted]	140,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	140,000000	[redacted]	140,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	140,00	[redacted]		
741112212R	Montáž kabel Cu zatažený v trubkách	M	[redacted]	5 276,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5 276,000000	[redacted]	5 276,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5 276,00	[redacted]		
741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	KUS	[redacted]	612,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	612,000000	[redacted]	612,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	562,00	[redacted]		
741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	KUS	[redacted]	140,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	140,000000	[redacted]	140,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	128,00	[redacted]		
741130016	Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo na přístroji	KUS	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,00	[redacted]		
741130063	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 nastřelení kabelového oka	KUS	[redacted]	36,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	36,000000	[redacted]	36,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	36,00	[redacted]		
74113600.R01	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2 vč. dodávky	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,00	[redacted]		
74142002.R01	Montáž a dodávka svorka hromosvodná se 2 šrouby	KUS	[redacted]	52,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	52,000000	[redacted]	52,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	32,00	[redacted]		
741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	M	[redacted]	256,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	256,000000	[redacted]	256,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	256,00	[redacted]		
PKB.611930	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2	M	[redacted]	65,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	65,000000	[redacted]	65,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	65,00	[redacted]		
PKB.7110033R	kabel CYKY J 5x16	M	[redacted]	42,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	42,000000	[redacted]	42,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	42,00	[redacted]		
PKB.711017	kabel CYKY - O 2x1,5	M	[redacted]	836,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	836,000000	[redacted]	836,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	836,00	[redacted]		
PKB.711018	kabel CYKY 3Jx1,5	M	[redacted]	1 343,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1 343,000000	[redacted]	1 343,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1 343,00	[redacted]		
PKB.711021	kabel CYKY J3x2,5	M	[redacted]	91,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	91,000000	[redacted]	91,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	91,00	[redacted]		
PKB.711023R	kabel CYKY J5x25	M	[redacted]	552,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	552,000000	[redacted]	552,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	552,00	[redacted]		
PKB.711032	kabel CYKY J5x2,5	M	[redacted]	42,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	42,000000	[redacted]	42,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	42,00	[redacted]		
R.20	Montáž a dodávka energořetězu vnitřní průměr 125 mm	M	[redacted]	16,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	16,000000	[redacted]	16,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	16,00	[redacted]		
R.22	Montáž a dodávka stabilizační pružiny	KUS	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,00	[redacted]		
R.25	Protažení kabelů energořetězy	M	[redacted]	208,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	208,000000	[redacted]	208,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	208,00	[redacted]		
R.27	kabel světlovodný 4x50/125	M	[redacted]	228,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	228,000000	[redacted]	228,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	228,00	[redacted]		
R.29	Montáž a dodávka propojky ochranného pospojování	KUS	[redacted]	36,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	36,000000	[redacted]	36,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	36,00	[redacted]		
R.31	příchytka kabelová Sonap	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,00	[redacted]		
R.32	uzemnění kabelu v rozvaděči	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,00	[redacted]		
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				
OST Ostatní																	
OST-1	Mimostaveništní doprava, likvidace suti	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,50	[redacted]		
OST-2	Přesun hmot	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,50	[redacted]		
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				
PS 02.1 Odběrné sloupky																	
35889500R	přepěťová ochrana RS 485	KUS	[redacted]	20,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	20,000000	[redacted]	20,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	20,00	[redacted]		
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	KUS	[redacted]	20,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	20,000000	[redacted]	20,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	20,00	[redacted]		
R.33	Montáž odběrného sloupku	KUS	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,00	[redacted]		
R.34	odběrný sloupek - typ A2 včetně SW	KUS	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,00	[redacted]		
R.35	odběrný sloupek - typ B2 včetně SW	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,00	[redacted]		
R.36	odběrný sloupek - typ A2 včetně SW, připravenost pro komunikační hlásku	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,00	[redacted]		
R.37	Demontáž stávajícího sloupku - typ A2	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,00	[redacted]		
R.38	doplnění diagnostiky do původních sloupků	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,00	[redacted]		
R.39	Ukončení kabelu v odběrném sloupku	KUS	[redacted]	34,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	34,000000	[redacted]	34,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	34,00	[redacted]		
R.40	Zprovoznění odběrného sloupku	SOUBOR	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,00	[redacted]		
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				
PS 02.3 Osvětlení																	
210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	[redacted]	17,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,000000	[redacted]	17,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,00	[redacted]		
210204011.1	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,00	[redacted]		
210204011R	Demontáž stožárů osvětlení samostatně stojících délky do 12 m	KUS	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,00	[redacted]		
210204200R	stožárová svorkovnice univerzální	KUS	[redacted]	17,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,000000	[redacted]	17,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,00	[redacted]		
210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,00	[redacted]		
460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,00	[redacted]		
74137300R	Montáž svítidla LED	KUS	[redacted]	36,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	36,000000	[redacted]	36,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	36,00	[redacted]		
PKB.711027	kabel CYKY 4x10	M	[redacted]	72,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	72,000000	[redacted]	72,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	72,00	[redacted]		
R.41	stožár ocelový pozinkovaný 4 m přírubový	KUS	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,00	[redacted]		
R.42	stožár ocelový pozinkovaný 4m vetknutý	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,00	[redacted]		
R.43	stožár ocelový pozinkovaný 6 m vetknutý	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,00	[redacted]		
R.44	svítidlo S1 - osvětlení mola (5)	KUS	[redacted]	17,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,000000	[redacted]	17,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,00	[redacted]		
R.45	svítidlo S2 - osvětlení hladiny pod molem (6)	KUS	[redacted]	19,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	19,000000	[redacted]	19,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	19,00	[redacted]		
R.46	plavební znak C2 - "Průjezdní výška je omezená" včetně osvětlení	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]		[redacted]	2,000000	[redacted]
R.47	konstrukce pro připevnění znaku	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]		[redacted]	2,000000	[redacted]
R.48	napáječ osvětlení plavebního znaku	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]		[redacted]	2,000000	[redacted]
R.49	Nastavení osvětlovacího okruhu	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]		[redacted]	3,000000	[redacted]
R.50	Základ pro osvětlovací stožár	KUS	[redacted]	13,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	13,000000	[redacted]	13,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	13,00	[redacted]		
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				
PS 02.4 Kamerový systém																	
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	KUS	[redacted]	14,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	14,000000	[redacted]	14,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
R.51	Montáž a dodávka kamery venkovní	KUS	[redacted]	7,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	7,000000	[redacted]	7,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
R.53	Montáž a dodávka stěnový držák pro kamery	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
R.55	Montáž držák kamer na stožár	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
R.56	redukce pro montáž kamer na stožár	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				

R.57	SWITCH 1x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast Ethernet port s PoE	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]		
R.58	videorekorder, 8 vstupy, 8x PoE, -10 - +55°C	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.59	Montáž videorekorderu	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.60	HDD 1TB	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.61	přepěťová ochrana LAN	KUS		14,000000		0,000000		14,000000		14,000000		0,000000			
R.62	univerzální spínaný zdroj	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000			
R.63	Parametrizace kamery	KUS		7,000000		0,000000		7,000000		7,000000		0,000000			
R.64	Parametrizace kamerového systému a uvedení do provozu	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
		Celkem Stav. díl:													
PS 02.5 Informační zařízení															
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000			
R.65	Montáž a zprovoznění textového panelu	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000		1,000000	
R.66	zobrazovací jednotka	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000		1,000000	
R.67	SW informačního panelu - firmware	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000		1,000000	
R.68	SW řídicí stanice jednotky - licence	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.69	konstrukce pro informační panel	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.70	přepěťová ochrana RS 485	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000			
R.71	Parametrizace informačního panelu	SOUBOR		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000		1,000000	
R.72	Montáž a dodávka reproduktor tlakový	KUS		6,000000		0,000000		6,000000		6,000000		0,000000			
R.74	Montáž a dodávka držák reproduktoru na sloup	KUS		6,000000		0,000000		6,000000		6,000000		0,000000			
R.76	Montáž a dodávka komunikační hláska do odběrného sloupku	KUS		3,000000		0,000000		3,000000		3,000000		0,000000		3,00	
		Celkem Stav. díl:													
PS 02.6 Přenos dat															
742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000			
R.78	GSM modul	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.79	Router	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.80	přepěťová ochrana RS 485	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000			
R.81	Komunikační SW	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.82	napájecí modul	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
R.83	Nastavení a zprovoznění komunikace	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000			
		Celkem Stav. díl:													
		Celkem za objekt:													

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 03 PS 03-Elektroobjekty servisní centrum

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd. Množství	Cena	V sledov. obd. Množství	Cena	Do kon. sled. obd. Množství	Cena	Zbývá Množství	Cena
I Vybavení servísního centra													
314210480R	kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní	M	[redacted]	259,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	259,000000	[redacted]	259,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]
360410032R	Montáž termostatu	KUS		5,000000		0,000000		5,000000		5,000000		0,000000	
460680163R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm	M2		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	KUS		19,000000		0,000000		19,000000		19,000000		0,000000	
460680402	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	KUS		6,000000		0,000000		6,000000		6,000000		0,000000	
460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	M		106,000000		0,000000		106,000000		106,000000		0,000000	
460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	M		109,000000		0,000000		109,000000		109,000000		0,000000	
74111004.R01	Montáž a dodávka trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	M		210,000000		0,000000		210,000000		210,000000		0,000000	
74111050.R01	Montáž a dodávka lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	M		10,000000		0,000000		10,000000		10,000000		0,000000	
741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	M		1 036,000000		0,000000		1 036,000000		1 036,000000		0,000000	
74112214.R01	Montáž a dodávka kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	M		91,000000		0,000000		91,000000		91,000000		0,000000	
74112460.R01	Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny - kabel topný 950W	M		87,000000		0,000000		87,000000		87,000000		0,000000	
74112460.R02	Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny - kabel topný 1300W	M		131,000000		0,000000		131,000000		131,000000		0,000000	
74112460.R03	Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny - kabel topný 320W	M		32,000000		0,000000		32,000000		32,000000		0,000000	
74112460.R04	Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny - kabel topný 250W	M		274,000000		0,000000		274,000000		274,000000		0,000000	
741124601R	Montáž a dodávka kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	KUS		222,000000		0,000000		222,000000		222,000000		0,000000	
741310001	Montáž a dodávka vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	KUS		6,000000		0,000000		6,000000		6,000000		0,000000	
741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000	
741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná	KUS		9,000000		0,000000		9,000000		9,000000		0,000000	
74133074.R01	Montáž relé nezávislé časové	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
74137003.R01	Montáž a dodávka svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
74137202.R01	Montáž a dodávka svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
74137204.R01	Montáž a dodávka svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové	M		20,000000		0,000000		20,000000		20,000000		0,000000	
74137211.R01	Montáž a dodávka svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000	
74137302.R01	Montáž a dodávka svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
74223000.R01	Montáž a dodávka ventilátoru s doběhem	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
74223000.R02	Montáž a dodávka ventilátoru s termostatem	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
742330042	Montáž datové dvouzásuvky	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
742420081R	Montáž zdroje	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000	
PKB..711018	kabel CYKY 3Jx1,5	M		295,000000		0,000000		295,000000		295,000000		0,000000	
PKB.711021	kabel CYKY 3x2,5	M		254,000000		0,000000		254,000000		254,000000		0,000000	
R1	Montáž a dodávka pomocného rozvaděč RB dle specifikace v TZ	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R10	napájecí zdroj 24V 100VA IP67	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000	
R12	dvojitý přepínač střídavý	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000	
R13	stolní lampa	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R14	dvojzásuvka zapuštěná	KUS		11,000000		0,000000		11,000000		11,000000		0,000000	
R15	zásuvka zapuštěná	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R16	datová zásuvka	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000	
R17	Montáž zásuvkového bloku	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R17.1	stolní zásuvkový blok	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R24	regulovatelný termostat	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000	
R25	termostat pro venkovní síť	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
R26	Montáž a dodávka FEN pásek fixační	BAL		7,000000		0,000000		7,000000		7,000000		0,000000	
R31	Montáž a dodávka akumulačního ohřívače vody	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000	
R7	koncovka AL profilu bez otvoru	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000	
R8	koncovka AL profilu s otvorem	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000	
R9	úchyt kovový pérko k AL profilu	KUS		30,000000		0,000000		30,000000		30,000000		0,000000	
		Celkem Stav. díl:											
II EZS													
220322001	Montáž zabezpečovací ústředny EZS	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
220322009	Oživení a nastavení systému EZS	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
220322010	Naprogramování ústředny EZS	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	
220322011	Zaškolení obsluhy pro systém EZS	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000	

R36	ústředna komplet	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
R37	SMS modul	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R38	akumulátor 12V, 2,6A	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R39	klávesnice	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R40	pohybové čidlo	KUS		3,000000		0,000000		3,000000		3,000000		0,000000					
R41	požární čidlo	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000					
R42	magnetické čidlo	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R43	siréna pro vnitřní použití	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R44	nástěnné tlačítko pro tísňový poplach	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000					
		Celkem Stav. díl:															
III Řídicí pracoviště																	
R45	Montáž datové skříně	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R46	datová skříň DS dle TZ	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R47	sestava počítače SKPC	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R47a	Sestava počítače SKPC - montáž	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R48	SW vybavení SKPC	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R49	tiskárna	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R50	záložní zdroj UPS	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R50a	Monitor dotykový LCD	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R50b	Wifi pokrytí na celý přístav	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
		Celkem Stav. díl:															
IIIa Kamerový systém																	
R5	propojovací kabel délka	KUS		7,000000		0,000000		7,000000		7,000000		0,000000					
R52	externí klávesnice s Z-axis joistick	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R53	LCD CCTV monitor	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R54	Konfigurace CCTV systému	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
		Celkem Stav. díl:															
IIIb Rozhlasové zařízení (INOMA)																	
210280001	Revize	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R55	sestava zapojovače	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R56	výkonový zesilovač	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000					
R57	deska řízení rozhlasu	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R58	ovládací pult	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R59	tlakový reproduktor	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R60	Montáž a oživení rozhlasu	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R61	Přezkoušení a zprovoznění řídicího pracoviště	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R62	Zaškolení obsluhy	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
		Celkem Stav. díl:															
OST Ostatní																	
OST-1	Mimostaveništní doprava, likvidace suti	KPL	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
OST-2	Přesun hmot	KPL	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
		Celkem Stav. díl:															
PS 03.2 Čerpadlo nádních vod																	
R63	Demontáž stávajícího sloupku s čerpadlem pro odpadní vody vč. likvidace	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R64	Montáž a dodávka čerpadla nádních vod	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R66	Zprovoznění čerpadla	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R67	Ukončení kabelu v čerpadle	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
		Celkem Stav. díl:															
PS 03.3 Připojení stojanů PHM																	
46052017.R01	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	M		43,000000		0,000000		43,000000		43,000000		0,000000				43,00	[redacted]
741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	M		308,000000		0,000000		308,000000		308,000000		0,000000				308,00	
74233001R	Montáž zařízení do rozvaděče bez nastavení	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000				1,00	
PKB.711018	Kabel CYKY 3Jx1,5	M		16,000000		0,000000		16,000000		16,000000		0,000000				16,00	
PKB.711021	kabel CYKY 3x2,5	M		10,000000		0,000000		10,000000		10,000000		0,000000				10,00	
R68	CMFM 2x1	M		282,000000		0,000000		282,000000		282,000000		0,000000				282,00	
R69	Propojení uzemnění	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000				1,00	
R70	Montáž a dodávka tlačítka CENTRAL STOP a propojení se systémem	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R72	Propojení indikačních čidel	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
R72a	Monitoring, ovládání a účtovací systém stojanu PHM	SOUBOR		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
		Celkem Stav. díl:															
PS 03.4 Ochrana před bleskem																	
R73	Hromosvod	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			1,00	
		Celkem Stav. díl:	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				
		Celkem za objekt:	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 04 PS 04-Lávka 1

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá					
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena				
766 Konstrukce truhlářské																	
766_1	Madlo zábradlí, průměr 50 mm včetně tlakové impregnace	M3	[redacted]	0,032000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,032000	[redacted]	0,032000	[redacted]	0,000000	[redacted]			0,03	[redacted]
		Celkem Stav. díl:															
767 Konstrukce zámečnické																	
767_1	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S235	KG	[redacted]	996,000000		0,000000		875,500000		875,500000		120,500000	[redacted]	- 120,500000	[redacted]	875,50	
767_2	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401	KG		87,000000		0,000000		151,800000		151,800000		- 64,800000	[redacted]	64,800000	[redacted]	151,80	
767_3	Kompozitní rošt 50x20/25 s protiskluzovou úpravou - montáž a dodávka	M2		13,600000		0,000000		13,600000		13,600000		0,000000				13,60	
767_4	Montáž nových ocelových konstrukcí z NEREZU - ochranná síť	M2		14,420000		0,000000		14,420000		14,420000		0,000000				14,42	
767_6	Spojovací materiál, A2-70, komplet, vč. pojezdových kol a čepů	KG	[redacted]	50,000000		0,000000		50,000000		50,000000		0,000000				50,00	
		Celkem Stav. díl:											[redacted]				
783 Dokončovací práce - nátěry																	
783_1	Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr epoxidový)	M2	[redacted]	25,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	25,000000	[redacted]	25,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			25,00	[redacted]
		Celkem Stav. díl:															
		Celkem za objekt:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 05 PS 05-Lávka 2

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá					
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena				
766 Konstrukce truhlářské																	
766_1	Madlo zábradlí, průměr 50 mm včetně tlakové impregnace	M3	[redacted]	0,047000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,047000	[redacted]	0,047000	[redacted]	0,000000	[redacted]			0,05	[redacted]
		Celkem Stav. díl:															
767 Konstrukce zámečnické																	
767_1	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S235	KG	[redacted]	1 718,000000		0,000000		1 558,000000		1 558,000000		160,000000	[redacted]	- 160,000000	[redacted]	1 558,00	
767_2	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401	KG		92,000000		0,000000		94,600000		94,600000		- 2,600000	[redacted]	2,600000	[redacted]	94,60	
767_3	Kompozitní rošt 50x20/25 s protiskluzovou úpravou - montáž a dodávka	M2		92,000000		0,000000		92,000000		92,000000		0,000000				92,00	
767_4	Montáž nových ocelových konstrukcí z NEREZU - ochranná síť	M2		20,600000		0,000000		20,600000		20,600000		0,000000				20,60	
767_6	Spojovací materiál, A2-70, komplet, vč. pojezdových kol a čepů	KG		50,000000		0,000000		50,000000		50,000000		0,000000				50,00	
		Celkem Stav. díl:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				

783	**Dokončovací práce - nátěry**																
783_1	Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr epoxidový)	M2	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			40,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:														
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 06 PS 06-Technologie ČS
Podobjekt PS 06.1 PS 06.1-Nádrž PHM

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá						
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena				
OST	**Ostatní**																
R_61.1	Hladinové čidlo PHM, dodávka, vč. montáže	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			6,00	[redacted]
R_61.10	Montáž nádrže vč. kotevního materiálu - dodávka, montáž a doprava (transport+použití jeřábu)	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			1,00	[redacted]
R_61.11	nádrž 15m3, 2pl. 5/5/5	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			1,00	[redacted]
R_61.12	Záložní zdroj UPS 1000VA/900W, vstup 230V, výstup 230 V, 1RS232 sériál port, dle EN 62040-1, EN 62040-2	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_61.2	Plovák - diesel, dodávka, vč. montáže	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_61.3	Plovák - benzin, dodávka, vč. montáže	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_61.4	instalační kit	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_61.5	instalační armatura	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_61.6	Čidlo přítomnosti kapaliny (sensor těsnosti) - mezíprostor nádrže, dodávka, montáž včetně	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			6,00	[redacted]
R_61.7	instalační kit sensoru	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_61.8	řídící jednotka, displej min 8 vstupů	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_61.13	Protišlehové spojky, rohová, dodávka a montáž	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	**4,000000**	[redacted]	4,00	[redacted]	**4,000000**	[redacted]
R_61.14	Protišlehové spojky, BA, dodávka a montáž	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	**1,000000**	[redacted]	1,00	[redacted]	**1,000000**	[redacted]
R_61.15	Protišlehové spojky, MN, dodávka a montáž	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	**2,000000**	[redacted]	2,00	[redacted]	**2,000000**	[redacted]
R_61.16	Uzávěr kulový DN 50, dodávka a montáž	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	**3,000000**	[redacted]	3,00	[redacted]	**3,000000**	[redacted]
R_61.17	Uzemnění navijáku, dodávka a montáž	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	**1,000000**	[redacted]		[redacted]	**1,000000**	[redacted]
R_61.18	Protokol o určení vnějších vlivů	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	**1,000000**	[redacted]		[redacted]	**1,000000**	[redacted]
R_61.19	Revize TIČR	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	**1,000000**	[redacted]		[redacted]	**1,000000**	[redacted]
R_61.9	Montáž technologie PHM	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]		[redacted]
			Celkem Stav. díl:														
			Celkem za podobjekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 06 PS 06-Technologie ČS
Podobjekt PS 06.2 PS 06.2-Potrubí PHM

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá						
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena				
1	**Zemní práce**																
12110110.R02	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	[redacted]	3,040000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,040000	[redacted]	3,040000	[redacted]	0,000000	[redacted]			3,04	[redacted]
13220120.R01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	35,260000	[redacted]	0,000000	[redacted]	35,260000	[redacted]	35,260000	[redacted]	0,000000	[redacted]			35,26	[redacted]
17410110.R01	Zpětný zásyp výkopkem	M3	[redacted]	18,240000	[redacted]	0,000000	[redacted]	18,240000	[redacted]	18,240000	[redacted]	0,000000	[redacted]			18,24	[redacted]
17515110.R01	Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou zeminou	M3	[redacted]	13,680000	[redacted]	0,000000	[redacted]	13,680000	[redacted]	13,680000	[redacted]	0,000000	[redacted]			13,68	[redacted]
18130110.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	30,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]	30,400000	[redacted]	30,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
			Celkem Stav. díl:														
742	**Elektroinstalace - slaboproud**																
74211000.R01	Montáž a dodávka trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	M	[redacted]	50,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	50,000000	[redacted]	50,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			50,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:														
8	**Trubní vedení**																
89972211.R01	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	M	[redacted]	152,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	152,000000	[redacted]	152,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			152,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:														
N00A	**Dvouplášťové plastové potrubí 75/63 - propojení stojanů s nádrží**																
R_62.1	Sací dvouplášťové potrubí UPP 75x63 - montáž vč. tvarovek	M	[redacted]	148,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	148,500000	[redacted]	148,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]			148,50	[redacted]
R_62.10	UPP těsnění příruby	KUS	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			12,00	[redacted]
R_62.11	těsnění přechodu ocel. šachty 110x75	KUS	[redacted]	9,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	9,000000	[redacted]	9,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			9,00	[redacted]
R_62.2	UPP plastové dvouplášťové potrubí 75x63 - dodávka	M	[redacted]	148,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	148,500000	[redacted]	148,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]			148,50	[redacted]
R_62.3	UPP ukončení mezipláště 75x63 - dodávka	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			6,00	[redacted]
R_62.4	UPP ukončení mezipláště 75x63 s portem SCM - dodávka	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			6,00	[redacted]
R_62.5	UPP 90°venkovní koleno Gemini 75 - dodávka	KUS	[redacted]	18,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	18,000000	[redacted]	18,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			18,00	[redacted]
R_62.6	UPP 90° vnitřní koleno EIF63 - dodávka	KUS	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			12,00	[redacted]
R_62.7	UPP přírubová koncovka	KUS	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			12,00	[redacted]
R_62.8	UPP spojka EIF63	KUS	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			12,00	[redacted]
R_62.9	UPP kruhová příruba DN50	KUS	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			12,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:														
N00B	**Odvětrávací jednoplášťové potrubí 50 UPP**																
R_62.12	Odvětrávací jednoplášťové potrubí UPP 50 - montáž vč. tvarovek	M	[redacted]	125,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	125,000000	[redacted]	125,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			125,00	[redacted]
R_62.13	UPP plastové potrubí 50 - dodávka	M	[redacted]	125,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	125,000000	[redacted]	125,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			125,00	[redacted]
R_62.14	UPP 90° vnitřní koleno EIF - dodávka	KS	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			12,00	[redacted]
R_62.15	UPP přírubová koncovka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			1,00	[redacted]
R_62.16	UPP spojka EIF50	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			3,00	[redacted]
R_62.17	UPP kruhová příruba DN50	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			1,00	[redacted]
R_62.18	UPP těsnění příruby	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			1,00	[redacted]
R_62.19	těsnění přechodu ocel. šachty 50	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				
OST	**Ostatní**																
OST-06	Armatury stáčeho místa pro napojení na systém čerpadla (spojky, ventily apod.)	KPL	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			3,00	[redacted]
OST-6	Dopravní náklady materiálu	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			0,80	[redacted]
			Celkem Stav. díl:														
			Celkem za podobjekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 06 PS 06-Technologie ČS
Podobjekt PS 06.3 PS 06.3-Stojany PHM

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá						
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena				
N00_06.3	**Stojany PHM**																
R_63.1	Výdejní stojan PHM - Petrotec 3P3H - montáž	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.10	havarijní uzavírací ventil připojení stojanu - dodávka	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.11	trhací spojka hadice - dodávka	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.12	trhací spojka rekuperační hadice - dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.2	výdejní stojan PHM - Petrotec 3P3H - dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.3	navíják hadice 10m - dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.4	navíják hadice rekuperační 10m - dodávka	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.5	úprava VS pro navíjení hadice - dodávka	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.6	hadice 10m - dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.7	hadice rekuperační 10m - dodávka	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]
R_63.8	výdejní pistol DripStop - dodávka	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				[redacted]

R_63.9	základový rám stojanu - dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]										
	Celkem Stav. díl:																						
OST Ostatní																							
OST-6	Dopravní náklady materiálu	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]										
OST-7	Vybavení stojanu PHM	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]										
	Celkem Stav. díl:																						
	Celkem za podobjekt:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										
	Celkem za objekt:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 07 PS 07-Plavební značení

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
1 Zemní práce																			
13120310.R01	Výkop pro základovou patku plavebního znaku	M3	[redacted]	7,040000	[redacted]	0,000000	[redacted]	7,040000	[redacted]	7,040000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:																		
2 Zakládání																			
27532251.R01	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	[redacted]	6,188000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,188000	[redacted]	6,188000	[redacted]	0,000000	[redacted]				1,62	[redacted]	
	Celkem Stav. díl:																		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání																			
91400111.R01	Osazení, montáž a dodávka plavebních znaků	KUS	[redacted]	15,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	15,000000	[redacted]	15,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				2,00	[redacted]	
	Celkem Stav. díl:																		
	Celkem za objekt:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 08 PS 08-Norná stěna

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																			
95396111R	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 130 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
R-81	šroub s okem M12 - nerez A4	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
R-82	závitová přepravní kotva - nerezová RD 16/12 mm	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:																		
OST Ostatní																			
OST-81	Typová mobilní norná stěna hřebenová, dl 7 m, včetně příslušenství (lana, naviják, kotevní karabina a pod.)	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
OST-82	Sorpční norná stěna průměru 180 mm, délka 3 m, sorpční kapacita 140 l	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:																		
	Celkem za objekt:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt PS 09 PS 09-Informační systém přístavu

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
1 Zemní práce																			
13120310.R01	Výkop pro patky informačního systému	M3	[redacted]	0,972000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,972000	[redacted]	0,972000	[redacted]	0,000000	[redacted]		12,204000	[redacted]			6,38	[redacted]	12,204000	[redacted]
	Celkem Stav. díl:																					
2 Zakládání																						
27532141.R01	Beton patky C20/25 informačního systému vč. výztuže	M3	[redacted]	1,069000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,069000	[redacted]	1,069000	[redacted]	0,000000	[redacted]		13,425000	[redacted]			7,02	[redacted]	13,425000	[redacted]
	Celkem Stav. díl:																					
OST Ostatní																						
OST-091	Info vitrína A0 uzamykatelná - výroba, dodávka, montáž včetně nerezového rámu a nohou a kotvení	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]	- 3,000000	[redacted]					[redacted]		[redacted]
OST-092	Infotabule 4x A0 - výroba, dodávka, montáž včetně nerezového rámu a nohou a kotvení	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]							[redacted]	1,000000	[redacted]
OST-093	Infotabule s mapou - výroba, dodávka, montáž včetně nerezového rámu a nohou a kotvení	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]							[redacted]	1,000000	[redacted]
OST-094	Infotabule s piktogramy - výroba, dodávka, montáž včetně nerezového rámu a nohou a kotvení	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]		1,000000	[redacted]				[redacted]	3,000000	[redacted]
OST-095	Rozcestník - výroba, dodávka, montáž včetně kotvení	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]		1,000000	[redacted]				[redacted]	3,000000	[redacted]
OST-096	Nápis do vjezdu přístavu " Veselí nad Moravou", montáž a dodávka	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						1,00	[redacted]		[redacted]
OST-097	Výrobní dokumentace + vitríny a tabule	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						1,00	[redacted]		[redacted]
OST-098	Info vitrína A0 uzamykatelná - výroba, dodávka, montáž včetně nerezového rámu a nohou a kotvení, IF520m (MMCITE)	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]				3,000000	[redacted]			3,000000	[redacted]
OST-099	Směrová šipka ze slitiny hliníku OS520 (MMCITE)	KUS	[redacted]	35,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	35,000000	[redacted]				35,000000	[redacted]			35,000000	[redacted]
OST-100	Infopanel se záchranným kruhem a návodem na záchranu tonoucího	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]				2,000000	[redacted]			2,000000	[redacted]
OST-101	Informační nástěnka samostatně stojící 900x750, IF120 (MMCITE)	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]				1,000000	[redacted]			1,000000	[redacted]
OST-102	Trvalkový záhon	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]				1,000000	[redacted]			1,000000	[redacted]
OST-103	Osvětlení nápisu do vjezdu přístavu "Veselí nad Moravou" dodávka a montáž	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]				1,000000	[redacted]			1,000000	[redacted]
OST-104	Infotabule s Provozním řádem A0 - výroba, dodávka, montáž	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]							1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]
OST-105	Cedule - A0, Provozní řád, zadní část, dodávka a montáž	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]							1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]
OST-106	Cedule - 4 x A0 - chybějící grafika, dodávka a montáž	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]							1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
	Celkem za objekt:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 01 SO 01-Rozšíření přístavu

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
1 Zemní práce																			
11120110.R01	Kácení stromů vč. pařezů, odstranění křovin a likvidace větví a pařezů	KUS	[redacted]	47,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	47,000000	[redacted]	47,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	HOD	[redacted]	6 078,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6 078,000000	[redacted]	6 078,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			6 078,000000	[redacted]					

12110110.R01	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m, likvidace přebytku ornice	M3	[redacted]	134,358000	[redacted]	0,000000	[redacted]	134,358000	[redacted]	134,358000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
12420310.R01	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace pořebytku výkopku	M3	[redacted]	6 340,920000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6 449,190000	[redacted]	6 449,190000	[redacted]	- 108,270000	**108,27**	[redacted]	**2 802,615000**	[redacted]		**108,27**	[redacted]
153211002	Zřízení stříkaného betonu přes 50 do 100mm	M2	[redacted]	152,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	152,000000	[redacted]	152,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]		**152,000000**	[redacted]			
153273112	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí přes 4 do 6 mm	M2	[redacted]	152,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	152,000000	[redacted]	152,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]		**152,000000**	[redacted]			
155213614	Zajištění výkopu trny z injekčních zavrtávacích tyčí, zainjektované cementovou maltou průměru 32mm, včetně vrtu průměru 51mm délky do 5m	KUS	[redacted]	13,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	13,000000	[redacted]	13,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]		**13,000000**	[redacted]			
155213615	Zajištění výkopu trny z injekčních zavrtávacích tyčí, zainjektované cementovou maltou průměru 32mm, včetně vrtu průměru 51mm délky do 6m	KUS	[redacted]	14,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	14,000000	[redacted]	14,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]		**14,000000**	[redacted]			
18230113.R01	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm vč. osetí a osiva	M2	[redacted]	759,280000	[redacted]	0,000000	[redacted]	759,280000	[redacted]	759,280000	[redacted]	0,000000	[redacted]					759,28	[redacted]
18400000.R01	Následná péče po dobu 5let	KUS	[redacted]	80,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	80,000000	[redacted]						80,000000 [redacted]
18410211.R01	Náhradní výsadba	KUS	[redacted]	80,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	55,000000	[redacted]	55,000000	[redacted]	25,000000	[redacted]					55,00	[redacted] 25,000000
18410211.R02	Náhradní výsadba - Zazimování náhradní výsadby	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				**1,000000**	1,00	[redacted] 1,000000
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
3 Svislé a kompletní konstrukce																			
34895125.R01	Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem	M	[redacted]	2 060,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2 060,000000	[redacted]						2 060,000000 [redacted]
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
4 Vodorovné konstrukce																			
46251227.R02	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	M3	[redacted]	198,580000	[redacted]	0,000000	[redacted]	218,388000	[redacted]	218,388000	[redacted]	- 19,808000	**19,808000**	[redacted]				7,90	[redacted]
46321211.R02	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	M3	[redacted]	80,490000	[redacted]	0,000000	[redacted]	80,490000	[redacted]	80,490000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
	Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 02 SO 02-Servisní centrum
Podobjekt SO 02.1 SO 02.1-Architektonicko-stavební řešení

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd. Množství	Do kon. před. obd. Cena	V sledov. obd. Množství	V sledov. obd. Cena	Do kon. sled. obd. Množství	Do kon. sled. obd. Cena	Zbývá Množství	Zbývá Cena						
1 Zemní práce																			
115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	HOD	[redacted]	60,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	60,000000	[redacted]	60,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
12110110.R01	Sejmutí ornice, likvidace přebytku ornice s uložením	M3	[redacted]	25,850000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	25,850000	[redacted]						25,850000 [redacted]
13130110.R01	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	[redacted]	174,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	174,000000	[redacted]	174,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
15311211.R03	Štětová stěna - nastražení, zaberanění štětovnic, vytažení	M2	[redacted]	48,700000	[redacted]	0,000000	[redacted]	24,350000	[redacted]	24,350000	[redacted]	24,350000	[redacted]						24,350000 [redacted]
17410110.R03	Zpětný zásyp výkopkem	M3	[redacted]	155,636000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	155,636000	[redacted]					155,64	[redacted] 155,636000
181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	[redacted]	76,850000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	76,850000	[redacted]					76,85	[redacted] 76,850000
18210321.R01	Zpevnění svahu plůtky výšky do 250 mm ve svahu do 1:2 s výplní lomovým kamenem	M2	[redacted]	27,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,600000	[redacted]						27,600000 [redacted]
18230112.R01	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	101,650000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	101,650000	[redacted]						101,650000 [redacted]
153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu, délky do 8 m	M2	[redacted]	48,700000	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		- **48,700000**	[redacted]			- 48,700000 [redacted]
1592022.R	Štětovnice VL 604	T	[redacted]	6,014000	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		**6,014000**	[redacted]			6,014000 [redacted]
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
3 Svislé a kompletní konstrukce																			
31123111R	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm	M2	[redacted]	36,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	36,000000	[redacted]					36,00	[redacted] 36,000000
317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,00	[redacted] 1,000000
317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,00	[redacted] 1,000000
317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm	M	[redacted]	3,750000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,750000	[redacted]					3,75	[redacted] 3,750000
34224115R	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	M2	[redacted]	20,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	20,500000	[redacted]					20,50	[redacted] 20,500000
34229000R	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	M	[redacted]	24,620000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	24,620000	[redacted]					24,62	[redacted] 24,620000
346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	M2	[redacted]	2,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,400000	[redacted]					2,40	[redacted] 2,400000
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
4 Vodorovné konstrukce																			
46551322.R01	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace, podklad MC 20 tl. 100 mm	M2	[redacted]	25,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	25,200000	[redacted]						25,200000 [redacted]
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
61 Úprava povrchů vnitřních																			
612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	M2	[redacted]	14,080000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	14,080000	[redacted]						14,080000 [redacted]
612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	M2	[redacted]	14,080000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	14,080000	[redacted]						14,080000 [redacted]
622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	M	[redacted]	22,920000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	22,920000	[redacted]						22,920000 [redacted]
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
62 Úprava povrchů vnějších																			
62232132R	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	M2	[redacted]	36,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	36,000000	[redacted]					36,00	[redacted] 36,000000
622R	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	M	[redacted]	29,240000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	29,240000	[redacted]					29,24	[redacted] 29,240000
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
63 Podlahy a podlahové konstrukce																			
63131111R	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa	M3	[redacted]	1,789000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,789000	[redacted]					1,79	[redacted] 1,789000
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	T	[redacted]	0,091000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,091000	[redacted]					0,09	[redacted] 0,091000
63245012R	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	M2	[redacted]	27,530000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,530000	[redacted]					27,53	[redacted] 27,530000
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
64 Osazování výplní otvorů																			
641R	Montáž a dodávka oken, stěn, dveří - hliníkových, s izolačním dvojsklem, vč. parapetů (INT./EXT.), barva RAL 7016, těsnění spáry	M2	[redacted]	26,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	26,200000	[redacted]					26,20	[redacted] 26,200000
642R	Dodávka a montáž vnitřních dveří 700/1970mm, vč. obložkové zárubně, kování, povrch HPL laminát, viz. popis	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]					2,00	[redacted] 2,000000
76766_R_2	Montáž a dodávka hliníkových vstupních dveří š. 900mm, plné s kulatým oknem, kování, zámek, samozavírač - podrobně viz výpis výrobků AL2	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		**1,000000**	[redacted]		1,00	[redacted] 1,000000 [redacted]
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																			
71111311R	Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	M2	[redacted]	2,480000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,480000	[redacted]					2,48	[redacted] 2,480000 [redacted]
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
712 Povlakové krytiny																			
71231110R	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	M2	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]					40,00	[redacted] 40,000000
71234155R	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná	M2	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]					40,00	[redacted] 40,000000
7123630R	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm	M2	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]					40,00	[redacted] 40,000000
	Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
713 Izolace tepelné																			
71311113.R01	Montáž a dodávka tepelné izolace stropů žebrových, spodem, uchycení drátem	M2	[redacted]	37,700000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	37,700000	[redacted]					37,70	[redacted] 37,700000

713121111.R01	Montáž a dodávka zolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	[redacted]	27,530000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,530000	[redacted]						27,53	[redacted]	27,530000
713131113.R01	Montáž a dodávka tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	M2	[redacted]	26,360000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	26,360000	[redacted]						26,36	[redacted]	26,360000
713141115.R01	Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá, montáž a dodávka	M2	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]						40,00	[redacted]	40,000000
7131911R1	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	M2	[redacted]	27,530000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,530000	[redacted]						27,53	[redacted]	27,530000
7131911R2	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	M	[redacted]	30,340000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	30,340000	[redacted]						30,34	[redacted]	30,340000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty																					
725-100	Dávkovač mýdla - montáž a dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
725-101	Zásobník na papírové ručníky - montáž a dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
725-102	Koš na použité papírové ručníky - montáž a dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
725-103	Zásobník na toaletní papír - montáž a dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
725-104	WC souprava (toaletní WC kartáč s nádobkou z keramiky) - montáž a dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
725-105	Zrcadlo - vsazené do roviny obkladů, bez fazet, 90x60 cm - montáž a dodávka	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
762 Konstrukce tesařské																					
762131124R	Bednění stěn s dodávkou řeziva	M2	[redacted]	104,360000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	104,360000	[redacted]						104,36	[redacted]	104,360000
762341210R	Bednění a laťování s dodávkou řeziva	M2	[redacted]	120,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	120,000000	[redacted]						120,00	[redacted]	120,000000
762342214R	Bednění a laťování s dodávkou řeziva	M2	[redacted]	182,060000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	182,060000	[redacted]						182,06	[redacted]	182,060000
762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	M3	[redacted]	11,751000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	11,751000	[redacted]						11,75	[redacted]	11,751000
998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	T	[redacted]	4,368000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,368000	[redacted]						4,37	[redacted]	4,368000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
763 Konstrukce suché výstavby																					
763161720	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	[redacted]	34,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	34,000000	[redacted]						34,00	[redacted]	34,000000
763613212R	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky cementotřískové	M2	[redacted]	37,700000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	37,700000	[redacted]						37,70	[redacted]	37,700000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
764 Konstrukce klempířské																					
76410110R	Zastřešení hladkými plechy, do 30°, FOP/PO tl. 0,6 mm, povrchová úprava antracit	M2	[redacted]	40,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	40,000000	[redacted]						40,00	[redacted]	40,000000
76421600R	Z+M připoj.lišty z ocel.lak.plechu dilat.rš 100mm, anracit	M	[redacted]	18,310000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	18,310000	[redacted]						18,31	[redacted]	18,310000
76421640R	Oplechování parapetů, rš 250 mm, plech AL, antracit	M	[redacted]	2,020000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,020000	[redacted]						2,02	[redacted]	2,020000
76451141R	Žlab podokapní čtvercový RER, velikost 136mm, antracit	M	[redacted]	6,300000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,300000	[redacted]						6,30	[redacted]	6,300000
76451146R	Kotlík žlabový čtvercový REOK, žlab 136 mm, antracit	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]						1,00	[redacted]	1,000000
764819103	čtvercové z Al plechu,str.120mm, antracit	M	[redacted]	4,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,200000	[redacted]						4,20	[redacted]	4,200000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
765 Krytina skládaná																					
76511120R	Krytina pálená doplňky drážková, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	M	[redacted]	6,300000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,300000	[redacted]						6,30	[redacted]	6,300000
76519101R	Montáž fólie na bednění přibitím, difúzní pojistná hydroizolace	M2	[redacted]	37,700000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	37,700000	[redacted]						37,70	[redacted]	37,700000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
767 Konstrukce zámečnické																					
767-101	Dodávka montáž pylonu pro vedení rozvodů (skrz desku), pásová ocel, svařované, 1150x300mm, h=900mm, antracit	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]						1,00	[redacted]	1,000000
767-102	Logo ŘVC, 1x1,2 m, leštěná nerez ocel - montáž a dodávka	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
767-103	Nápis "Veřejný přístav Veselí n. Moravou", leštěná nerez ocel, výška 180mm - montáž a dodávka	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
767-104	Didigitální informační panel, 1,6 x 0,4 m - montáž a dodávka	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]								1,000000
767-105	Nápis "Servisní centrum", leštěná nerez ocel, výška 180mm - montáž a dodávka	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]		1,000000
76766_R_1	Montáž a dodávka prosklenho zábradlí u prosklené stěny	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]		1,000000
76716111R	Osazení a dodávka ocelového zábradlí na do 100 kg/m	M	[redacted]	17,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,500000	[redacted]						17,50	[redacted]	17,500000
76742210R	Montáž opláštění, Montáž kovové fasády práce oceňované na 2m, montáž plošných prvků	M2	[redacted]	112,800000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	112,800000	[redacted]						112,80	[redacted]	112,800000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
771 Podlahy z dlaždic																					
771575113.R01	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 15x120 cm, 30x120 cm, 10x120cm, vč. spárování, ukončovacíh lišt	M2	[redacted]	27,530000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,530000	[redacted]								27,530000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
777 Podlahy lité																					
77751000R	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	M2	[redacted]	27,530000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,530000	[redacted]								27,530000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
784 Dokončovací práce - malby a tapety																					
78418110.R01	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu + dvojnásobně barevné malby z malířských ze směsí otěruvzdorných	M2	[redacted]	80,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	80,000000	[redacted]								80,000000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
94 Lešení a stavební výtahy																					
941111121R	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	[redacted]	156,560000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	156,560000	[redacted]						156,56	[redacted]	156,560000
941111221R	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	M2	[redacted]	234,840000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	234,840000	[redacted]						234,84	[redacted]	234,840000
941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	M2	[redacted]	30,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	30,000000	[redacted]						30,00	[redacted]	30,000000
945421R01	Zvedací mechanismy - vrátky, montážní plošiny, autoJeřáby	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]						1,00	[redacted]	1,000000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb																					
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	[redacted]	37,740000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	37,740000	[redacted]								37,740000
953900Z1	Osazení a dodávka sdružené pažnice ZTI - příruba, chránička, těsnící kroužky - podrobný popis viz výrobek Z1	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	37,740000	[redacted]					1,000000	[redacted]		1,000000
953900Z2	Osazení a dodávka sdružené pažnice ZTI - příruba, chránička, těsnící kroužky - podrobný popis viz výrobek Z2	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	37,740000	[redacted]					1,000000	[redacted]		1,000000
93511211.R01	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	M	[redacted]	5,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]							5,500000	5,500000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
HZS Hodinové zúčtovací sazby																					
HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	HOD	[redacted]	30,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	30,000000	[redacted]						30,00	[redacted]	30,000000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
OST Ostatní																					
OST-021	Vybavení přístavu	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	- 1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]		1,000000
OST-022	Architektonický návrh budovy servisního centra	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]	1,00	[redacted]	1,000000
OST-023	Hasící přístroj - práškový, dodávka a montáž	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]							3,000000	3,000000
OST-024	Demontáž a likvidace stávajícího stožáru s meteostanicí a kamerou	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]							1,000000	1,000000
		Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
		Celkem za podobjekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 02 SO 02-Servisní centrum
Podobjekt SO 02.2 SO 02.2-Stavebně konstrukční řešení - nosná ocelová konstrukce

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
2 Zakládání													
27531391.R01	Základové patky z betonu tř. C 30/37	M3	[redacted]	9,744000	[redacted]	0,000000	[redacted]	9,744000	[redacted]	9,744000	[redacted]	0,000000	[redacted]

		Celkem Stav. díl:																	
3 Svislé a kompletní konstrukce																			
33032161.R01	Pilíře ze ŽB tř. C 30/37 vč. výztuže a bednění	M3		1,113000		0,000000		1,113000		1,113000		0,000000				**2,520000**		2,52		**2,520000**
		Celkem Stav. díl:																	
4 Vodorovné konstrukce																			
41132141.R01	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výztuž 90 kg/m3	M2		48,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000		48,000000	**- 3,000000**			45,00		**45,000000**
		Celkem Stav. díl:										**0,00**							
43-M Montáž ocelových konstrukcí																			
1301033R	plochá ocel široká 250 x 250 x 6mm válcovaná	T		0,006000		0,000000		0,000000		0,000000				0,006000				0,01		**0,006000**
1301034R	plochá ocel široká 250 x 250 x 10 mm válcovaná	T		0,108000		0,000000		0,000000		0,000000				0,108000				0,11		**0,108000**
1301035R	plochá ocel široká 500 x 500 x 20 mm válcovaná	T		0,157000		0,000000		0,000000		0,000000				0,157000				0,16		**0,157000**
1301043R	profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla L100x100x5	T		0,098000		0,000000		0,000000		0,000000				0,098000				0,10		**0,098000**
13010746	ocel profilová I 140 jakost 11 375	T		0,137000		0,000000		0,000000		0,000000				0,137000				0,14		**0,137000**
13010748	ocel profilová I 160 jakost 11 375	T		0,113000		0,000000		0,000000		0,000000				0,113000				0,11		**0,113000**
13010750	ocel profilová I 180 jakost 11 375	T		1,575000		0,000000		0,000000		0,000000				1,575000				1,58		**1,575000**
13010916	ocel profilová U 160 jakost 11 375	T		0,223000		0,000000		0,000000		0,000000				0,223000				0,22		**0,223000**
13010940	ocel profilová U 220 jakost 11 375	T		1,428000		0,000000		0,000000		0,000000				1,428000				1,43		**1,428000**
13010982	ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375	T		0,844000		0,000000		0,000000		0,000000				0,844000				0,84		**0,844000**
1401109R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 152,4 mm; tloušťka stěny 10 mm	M		27,000000		0,000000		0,000000		0,000000				27,000000				27,00		**27,000000**
1455024R	profil rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla L50x50x5	T		0,271000		0,000000		0,000000		0,000000				0,271000				0,27		**0,271000**
1455031R	profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 120 x 6 mm	T		0,270000		0,000000		0,000000		0,000000				0,270000				0,27		**0,270000**
419941001R.10	Nosné svary koutové, svary, spojovací a drobný materiál	T		1,002000		0,000000		0,000000		0,000000				1,002000				1,00		**1,002000**
430862007.10	Montáž ocelových konstrukcí do 15t	KG		7 129,900000		0,000000		0,000000		0,000000				7 129,900000				7 129,90		**7 129,900000**
		Celkem Stav. díl:																	
762 Konstrukce tesařské																			
7627131R1	Montáž vázaných konstr.polohraněných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny neo 6/20	M		60,000000		0,000000		0,000000		0,000000				60,000000				60,00		**60,000000**
		Celkem Stav. díl:																	
767 Konstrukce zámečnické																			
767-02	Metalizace (šopování) ocelových konstrukcí, ve výrobě	KG		6 932,500000		0,000000		0,000000		0,000000				6 932,500000				6 932,50		**6 932,500000**
		Celkem Stav. díl:																	
783 Dokončovací práce - nátěry																			
78331410R	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email	M2		195,940000		0,000000		0,000000		0,000000				195,940000				195,94		**195,940000**
		Celkem Stav. díl:																	
94 Lešení a stavební výtahy																			
945421R01	Zvedací mechanismy - vrátky, montážní plošiny, autojeřáby	SOUBOR		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000				1,000000				1,00		**1,000000**
		Celkem Stav. díl:																	
SCH 1 Schodiště ocelové																			
13522520R	ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 10,00 mm; š = 250 mm	T		0,266000		0,000000		0,000000		0,000000				0,266000				0,27		**0,266000**
41394112R	Montáž ocelových konstrukcí do 15t	KG		253,227000		0,000000		0,000000		0,000000				253,227000				253,23		**253,227000**
767590-SCH101	Montáž a dodávka kompozitový rošt - podesta, stupně	M2		13,700000		0,000000		0,000000		0,000000				13,700000				13,70		**13,700000**
767590-SCH102	Montáž a dodávka ocelová konstrukce schodiště, vč. povrchové úpravy, antracit	M		50,400000		0,000000		0,000000		0,000000				50,400000				50,40		**50,400000**
767590-SCH103	D+M Zábradlí schodištové, nátěry, výška 1,2 bm, antracit	M		12,400000		0,000000		0,000000		0,000000				12,400000				12,40		**12,400000**
767590-SCH104	D+M Zábradlí schodištové, nátěry, výška 1,0 bm, antracit	M		17,500000		0,000000		0,000000		0,000000				17,500000				17,50		**17,500000**
766_1	Madlo zábradlí, průměr 50 mm včetně tlakové impregnace	M3		0,060000													**0,060000**			**0,060000**
		Celkem Stav. díl:																	
SCH 2 Schodiště Prefa																			
273310030RAA	Základové desky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, štěrkopískový podsyp 250 mm	M3		1,680000		0,000000		0,000000		0,000000				1,680000				1,68		**1,680000**
274310030RA0	Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, štěrkopískový podklad 100 mm	M3		1,973000		0,000000		0,000000		0,000000				1,973000				1,97		**1,973000**
3343331R1	Opěry z předpjat. betonu C 25/30 plného průřezu, bílý beton	M3		0,400000		0,000000		0,000000		0,000000				0,400000				0,40		**0,400000**
430320040RA0	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, vč. bednění - BÍLÝ BETON	M3		1,218000		0,000000		0,000000		0,000000				1,218000				1,22		**1,218000**
430361821RA0	Výztuž schodiště z oceli B 505B (10 505, R), svařovaných sítí KARI	T		0,178000		0,000000		0,000000		0,000000				0,178000				0,18		**0,178000**
433121-SCH201	Osazování prefa podestových nosníků, vč. dodávky na terén, Bílý beton	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000				1,000000				1,00		**1,000000**
433121-SCH202	Osazování prefabrikovaný sokl, vč. dodávky, Bílý beton	KUS		2,000000		0,000000		0,000000		0,000000				2,000000				2,00		**2,000000**
434121-SCH203	Osazení prefa stupňů na schodnice, vč. dodávky na terén, Bílý beton	M		8,400000		0,000000		0,000000		0,000000				8,400000				8,40		**8,400000**
		Celkem Stav. díl:																	
		Celkem za podobjekt:																	

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 02 SO 02-Servisní centrum
Podobjekt SO 02.3 SO 02.3-Zdravotechnika

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
SO 02.3 Zdravotechnika																			
Pol_01	Přivzdušňovací ventil DN100, montáž a dodávka	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_010	Mísa záchodová keramická - WC závěsné - bílé , montážní souprava Geberit Kombifix, OVL.TLAČÍTKO,, SEDÁTKO S POKLOPEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY- přesný typ dle výběru	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_013	UMYVADLOVÁ BATERIE - Umyvadlová stojánková páková baterie prov. bez automatické zátky- dle výběru, investra, montáž a dodávka	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_014	DŘEZOVÁ BATERIE - nástěnná baterie 150 cm, montáž a dodávka	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_015	Dřez dle výběru investora, montáž a dodávka	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_016	Štítky na označení rozvodů ZTI	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_017	Tlaková zkouška vodovodu	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_018	Proplach a dezinfekce vodovodu	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_019	Kulový kohout DN 25 použití pro vodovod, montáž a dodávka	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_02	Přivzdušňovací ventil DN50, montáž a dodávka	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000		**- 1,000000**					
Pol_020	Kulový kohout DN 20 použití pro vodovod, montáž a dodávka	KUS		2,000000		0,000000		0,000000		0,000000		2,000000				**2,000000**			**4,000000**
Pol_021	Potrubí vodovodní plastové 20x3,4 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál), včetně izolace 13 mm, montáž a dodávka	M		25,000000		0,000000		0,000000		0,000000		25,000000		**- 10,000000**					**15,000000**
Pol_022	Potrubí vodovodní plastové 25x4,2 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál), včetně izolace 13 mm, montáž a dodávka	M		5,000000		0,000000		0,000000		0,000000		5,000000				**5,000000**			**10,000000**
Pol_023	Topný kabel 30W/m, 230V, včetně regulace	M		15,000000		0,000000		0,000000		0,000000		15,000000							**15,000000**
Pol_024	Kanalizační plastové potrubí DN 110 (položka obsahuje montáž , uložení, tvarovky, spojovací, matreiál), montáž a dodávka	M		10,000000		0,000000		0,000000		0,000000		10,000000							**10,000000**
Pol_025	Kanalizační plastové potrubí DN 50,40,32 (položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací, matreiál), montáž a dodávka	M		20,000000		0,000000		0,000000		0,000000		20,000000							**20,000000**
Pol_026	Zkouška těsnosti kanalizace	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_027	Montáž rozvodů a zařizovacích předmětů	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_03	Sifon DN 32 pro odvod kondenzátu	KUS		2,000000		0,000000		0,000000		0,000000		2,000000		**- 1,000000**					**1,000000**
Pol_04	Umyvadla - UMYVALDO 65x48,5 CM S OTVOREM, Umyvadlový sifon, umyvadlová výpusť - dle výběru investora	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**
Pol_04.1	sifon DN 32 CUBITO PURE	KUS		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							**1,000000**

Pol_08	Elektrický průtokový ohřívač vody TO 15IN, Ne= 2kW, 230V, vč bezpečnostní armatury SVMT a, příslušenství k připojení (zpětná klapka DN20, pojistný ventil DN20,	KPL	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]					2,000000	[redacted]
Pol_09	Rohový ventil 3/8´´	KUS	[redacted]	9,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	9,000000	[redacted]	- 9,000000	[redacted]				
Pol_28	Rohový ventil DN15	KUS	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	9,000000	[redacted]				5,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
			Celkem za podobjekt:																

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 02 SO 02-Servisní centrum
Podobjekt SO 02.4 SO 02.4-Vytápění

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**																		
Pol_1	Elektrický topný kabel, měrný příkon 15 W/m	M	[redacted]	185,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	185,000000	[redacted]					185,000000	[redacted]
Pol_2	Prostorový programovatelný termostat	SOUBOR	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,000000	[redacted]					3,000000	[redacted]
Pol_3	Topná zkouška	HOD	[redacted]	24,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	24,000000	[redacted]					24,000000	[redacted]
Pol_4	Montáž zařízení	SOUBOR	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
			Celkem za podobjekt:																

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 02 SO 02-Servisní centrum
Podobjekt SO 02.5 SO 02.5-TS-Chlazení

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
Díl: 2	**Montážní práce a materiál**																		
Pol_6	Tlaková zkouška, dusík vč. revizní zprávy	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
Pol_7	Autogen, pájka	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
Pol_8	Spojovací a ostatní materiál	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
Pol_9	Tlaková zkouška včetně zaregulování	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
Díl: 3	**Stavba**																		
Pol_10	Stavební připomoce	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
Pol_11	Vytvoření a začištění prostupů	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
Pol_12	Začištění otvorů po původních jednotkách	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
Pol_13	Odvoz stavební suti a obalových materiálů na schválenou skládku	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
751.2_04_R_1	Konzoly pro venkovní jednotku, vč. silentbloků	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				2,000000	[redacted]	2,000000
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
HSV	**Zař. č. 1**																		
Pol_1	Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 7,2kW, včetně infraovladače + Venkovní kondenzační jednotka Qch=7,2kW, Ne= 2,5kW, 230V, 25A, včetně instalační	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
Pol_3	Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 5kW, včetně infraovladače, Venkovní kondenzační jednotka Qch=5kW, Ne= 2,5kW, 230V, 25A, včetně instalační	M	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]
Pol_3.1	Dvojité chladivové potrubí včetně tepelně izolace a ovládacího kabelu	M	[redacted]	50,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	50,000000	[redacted]		15,000000	[redacted]			65,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
			Celkem za podobjekt:																
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 03 SO 03-Molo - pevná hrana

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
1 A3	**Zemní práce**																		
12110110.R01	Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice	M3	[redacted]	48,926000	[redacted]	0,000000	[redacted]	48,926000	[redacted]	48,926000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
12420310.R01	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	951,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]	951,400000	[redacted]	951,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]		2,713000	[redacted]			2,713	[redacted]
15311211.R01	Nastražení a zaberanění ocelových štětovnic VL604	M2	[redacted]	246,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	246,000000	[redacted]	246,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
18230112.R01	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	132,700000	[redacted]	0,000000	[redacted]	132,700000	[redacted]	132,700000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
1 B3	**Zemní práce**																		
12110110.R02	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	[redacted]	5,437000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,437000	[redacted]	5,437000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
12420310.R01	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	105,480000	[redacted]	0,000000	[redacted]	105,480000	[redacted]	105,480000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
17410110.R05	Štěrkový obsyp skladu	M3	[redacted]	2,740000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,740000	[redacted]	- 2,740000	[redacted]				
18230112.R01	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	158,550000	[redacted]	0,000000	[redacted]	158,550000	[redacted]	158,550000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
1 C3	**Zakládání**																		
12420310.R01	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	12,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,500000	[redacted]	12,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]				12,500000	[redacted]	
17410110.R01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	[redacted]	12,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,500000	[redacted]	12,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]				12,500000	[redacted]	
22612521.R01	Velkoprofilové vrty průměru 900 mm, nezapažené v hl. přes 5m v betonu C30/37	KS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				4,000000	[redacted]	
23222112.R01	Zaražení ocelových trubek 324x10mm hl nad 5 m	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				4,000000	[redacted]	
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
1 D3	**Zemní práce**																		
12110110.R02	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	[redacted]	2,460000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,460000	[redacted]	2,460000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
13220110.R01	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	[redacted]	24,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]	24,600000	[redacted]	24,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
17410110.R01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	[redacted]	27,180000	[redacted]	0,000000	[redacted]	27,180000	[redacted]	27,180000	[redacted]	0,000000	[redacted]		1,841000	[redacted]			1,841	[redacted]
17515110.R01	Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou zeminou	M3	[redacted]	11,220000	[redacted]	0,000000	[redacted]	11,220000	[redacted]	11,220000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
18130110.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	24,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]	24,600000	[redacted]	24,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
2 A3	**Zakládání**																		
27431551.R01	Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska	M3	[redacted]	46,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	49,700000	[redacted]	49,700000	[redacted]	- 3,500000	[redacted]		3,500000	[redacted]			
27531391.R01	Základové patky z betonu tř. C 30/37	M3	[redacted]	0,872000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					0,872000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
2 B3	**Zakládání**																		
27431551.R01	Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska	M3	[redacted]	68,800000	[redacted]	0,000000	[redacted]	68,800000	[redacted]	68,800000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
2 C3	**Zakládání**																		
23111111.R01	Piloty - ocelová tr. 324/10 dl. 8.2 + kr. plech ocel S235, vč. vrtu a výpně	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
3 A3	**Svislé a kompletní konstrukce**																		

34695112.R01	Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a dodávka	M	[redacted]	33,800000	[redacted]	0,000000	[redacted]	33,800000	[redacted]	33,800000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
			Celkem Stav. díl:														
3_B3 Svislé a kompletní konstrukce																	
31132181.R01	Beton nadzákladový ze ŽB pohledového C25/30 XC4, XF3, XA1, beton zídky skladu	M3	[redacted]	2,565000		0,000000		2,565000		2,565000		0,000000					
34695112.R01	Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a dodávka	M	[redacted]	66,000000		0,000000		66,000000		66,000000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:														
3_C3 Svislé a kompletní konstrukce																	
34695112.R01	Dubové oděrné trámce tl. 60 mm výšky 180 a 245 mm, montáž a dodávka	M	[redacted]	30,000000		0,000000		30,000000		30,000000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:														
762_C3 Konstrukce tesařské																	
762523104.R01	Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka	M2	[redacted]	28,000000		0,000000		28,000000		28,000000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:														
766_B3 Konstrukce truhlářské																	
76641223.R01	Sklad vybavení - obložení, prkna Garapa tl. 25 mm	M2	[redacted]	4,600000		0,000000		4,600000		4,600000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:														
767_B3 Konstrukce zámečnické																	
767_12	Spojovací materiál, A2-70	KG	[redacted]	10,000000		0,000000		10,000000		10,000000		0,000000					
767_2	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401	KG	[redacted]	339,000000		0,000000		339,000000		339,000000		0,000000					
767_D	Demolice starého mola - plochu 1.5 x 14 m konstrukce ocelová na bet. pilířích ze skruží vč. likvidace	KPL	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:														
767_C3 Konstrukce zámečnické																	
767_1	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S235	KG	[redacted]	2 686,500000		0,000000		2 686,500000		2 686,500000		0,000000					
767_6	Spojovací materiál, A2-70	KG	[redacted]	120,000000		0,000000		120,000000		120,000000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:														
783_C3 Dokončovací práce - nátěry																	
783_1	Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr epoxidový)	M2	[redacted]	152,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	126,570000	[redacted]	126,570000	[redacted]	25,430000	[redacted]	-25,43	[redacted]	76,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:														
8_D3 Trubní vedení																	
87116114.R02	Vodovodní potrubí - HDPE 32x3mm, PE100, PN16, SDR11	M	[redacted]	49,000000		0,000000		49,000000		49,000000		0,000000					
89481231.R01	Šachta revizní plastová DN 600 + poklop plastový A15, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:														
9_A3 Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
120901123	Ruční bourání konstrukcí z železového betonu s přemístěním na vzdálenost do 20 m.	M3	[redacted]	4,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,600000	[redacted]	4,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]			4,600000	[redacted]
95396110.R01	Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení	KUS	[redacted]	4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000					
953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	[redacted]	68,000000		0,000000		68,000000		68,000000		0,000000					
953965121R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - nerez A4	KUS	[redacted]	68,000000		0,000000		68,000000		68,000000		0,000000					
98511313R	Úpravy povrchů - stříž	M2	[redacted]	96,250000		0,000000		96,250000		96,250000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:														
9_B3 Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
93511211.R01	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	M	[redacted]	7,400000		0,000000		7,400000		7,400000		0,000000					
95396110.R01	Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení	KUS	[redacted]	8,000000		0,000000		8,000000		8,000000		0,000000					
95396110.R02	Pachole nerezové 30 kN vč. kotvení - pevné molo	KUS	[redacted]	4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000					
95396110.R03	Pachole ocelové typ prům. 310 mm vč. kotvení	KUS	[redacted]	2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000		1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]
953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	[redacted]	132,000000		0,000000		132,000000		132,000000		0,000000					
953965121R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - nerez A4	KUS	[redacted]	132,000000		0,000000		132,000000		132,000000		0,000000					
96105511.R01	Bourání základů ze ŽB vč. likvidace	M3	[redacted]	6,800000		0,000000		6,800000		6,800000		0,000000					
961R	Demontáž a zpětná montáž dnešních pilířků a zařízení pro potřeby opravy zdi, včetně všech prací a případného materiálu	KPL	[redacted]	4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000					
98511313R	Úpravy povrchů - stříž	M2	[redacted]	172,000000		0,000000		172,000000		172,000000		0,000000					
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	[redacted]	39,600000		0,000000		39,600000		39,600000		0,000000					
985331213R	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru a dodávky nerez žebírkové výztuže dn 12mm	M	[redacted]	105,600000		0,000000		105,600000		105,600000		0,000000					
			Celkem Stav. díl:	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]					
9_C3 Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
9539611.R02	Pachole nerezové 30 kN vč. kotvení - pevné molo	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
			Celkem Stav. díl:														
OST_A3 Ostatní																	
OST-31	Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
OST-32	Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
R_01.10	Záchranný kruh včetně plastového boxu a uchýtek - dodávka a montáž	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
			Celkem Stav. díl:														
OST_B3 Ostatní																	
OST-31	Štítek čísla stání nerezový gravírovaný, montáž a dodávka	KUS	[redacted]	3,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	- 3,000000	- [redacted]	3,000000	[redacted]		
OST-32	Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka	KUS	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	8,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
OST-33	Štítek gravírovaný nerezový "max. 30 kN", montáž a dodávka	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
OST-40	nádoba na odpad plastová 240 l	KUS	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]	5,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
OST-41	Sklad vybavení - výroba skříně	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
R_01.10	Záchranný kruh včetně plastového boxu a uchýtek - dodávka a montáž	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
			Celkem Stav. díl:									-	[redacted]				
OST_C3 Ostatní																	
OST-32	Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
OST-33	Štítek gravírovaný nerezový "max. 30 kN", montáž a dodávka	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
OST-42	Leštěný vazák z nerezu ve tvaru klínu, dl. 250 mm - pevné molo, dodávka	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]				
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]				

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 04 SO 04-Dalby

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
2 Zakládání													
22621361.R01	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. III vč. odpažení	M	[redacted]	52,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	52,500000	[redacted]	52,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]
23111111.R01	Zřízení výplně z betonu prostého C25/30	M	[redacted]	50,400000		0,000000		50,400000		50,400000		0,000000	
23222113.R01	Zaražení ocelových trubek 720x12mm hl nad 9 m vč. dodávky	M	[redacted]	84,000000		0,000000		84,000000		84,000000		0,000000	
			Celkem Stav. díl:										
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení													
78943123R	Povrchová ochrana 200 µm, metalizace 200µm, nátěr	M2	[redacted]	71,220000	[redacted]	0,000000	[redacted]	71,220000	[redacted]	71,220000	[redacted]	0,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:										
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 05 SO 05-Sjezd do vody

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd. Množství	Do kon. před. obd. Cena	V sledov. obd. Množství	V sledov. obd. Cena	Do kon. sled. obd. Množství	Do kon. sled. obd. Cena	Zbývá Množství	Zbývá Cena				
1 Zemní práce																	
11315111.R01	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců vč. podkladu	M2		120,000000		0,000000		120,000000		120,000000		0,000000					
12420310.R01	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3		667,300000		0,000000		859,880000		859,880000		- 192,580000			192,580000		
15311211.R02	Štětová stěna - nastražení, zaberanění štětovnic, řezání, likvidace	M2		56,700000		0,000000		56,700000		56,700000		0,000000					
17410110.R03	Zpětný zásyp výkopkem	M3		109,700000		0,000000		109,700000		109,700000		0,000000					
18230112.R01	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm vč. oseti a osiva	M2		79,000000		0,000000		79,000000		79,000000		0,000000					
464541112	Zpevněné plochy ze štěrkodrti 0 - 125 mm	M3		74,880000		0,000000		74,880000		74,880000		0,000000					74,880000
	Celkem Stav. díl:																
1_A3 Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
98511313R	Úpravy povrchů - stráž	M2		268,840000		0,000000		268,840000		268,840000		0,000000					268,840000
	Celkem Stav. díl:																
2 Zakládání																	
23222113.R01	Zaražení a dodávka ocelových profilů - ocel profilová HE-B 260	M		16,000000		0,000000		16,000000		16,000000		0,000000					
27431551.R01	Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 - deska a práh	M3		113,660000		0,000000		115,300000		115,300000		- 1,640000			1,640000		
	Celkem Stav. díl:																
2_A3 Svislé a kompletní konstrukce																	
34695112.R01	Dubové oděrné trámce 180 x 180 mm, dl. 8700 mm, montáž a dodávka	M		34,800000		0,000000		34,800000		34,800000		0,000000					34,800000
	Celkem Stav. díl:																
3 Svislé a kompletní konstrukce																	
34695112.R01	Oděrné dubové trámce, montáž a dodávka	M		20,500000		0,000000		20,500000		20,500000		0,000000					
	Celkem Stav. díl:																
4 Vodorovné konstrukce																	
46251227.R01	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	M3		16,150000		0,000000		22,000000		22,000000		- 5,850000			5,850000		
	Celkem Stav. díl:																
5 Komunikace pozemní																	
56476111.R01	Kalený štěrk tl 250 mm	M2		28,200000		0,000000		5,300000		5,300000		22,900000		- 22,900000			
	Celkem Stav. díl:																
766 Konstrukce truhlářské																	
766_5	Madlo zábradlí, hranol 40x80mm včetně tlakové impregnace	M3		0,039000		0,000000		0,039000		0,039000		0,000000					
	Celkem Stav. díl:																
767 Konstrukce zámečnické																	
767_1	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S235	KG		779,520000		0,000000		779,520000		779,520000		0,000000					
767_10	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí - zábradlí, 62,5 kg/bm	KG		756,250000		0,000000		756,250000		756,250000		0,000000					
	Celkem Stav. díl:																
783 Dokončovací práce - nátěry																	
783_1	Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5, nátěr epoxidový)	M2		72,936000		0,000000		72,936000		72,936000		0,000000					
	Celkem Stav. díl:																
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
95396110.R01	Pachole nerezové h=150 mm vč. kotvení	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS		68,000000		0,000000		68,000000		68,000000		0,000000					
953965121R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - nerez A4	KUS		68,000000		0,000000		68,000000		68,000000		0,000000					
97715111.R01	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů vč. likvidace	M		7,950000		0,000000		7,950000		7,950000		0,000000					
	Celkem Stav. díl:																
OST Ostatní																	
OST-32	Štítek gravírovaný nerezový "max. 20 kN", montáž a dodávka	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000					
	Celkem Stav. díl:																
	Celkem za objekt:																

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 06 SO 06-Záchytná jímka na úkapy

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd. Množství	Do kon. před. obd. Cena	V sledov. obd. Množství	V sledov. obd. Cena	Do kon. sled. obd. Množství	Do kon. sled. obd. Cena	Zbývá Množství	Zbývá Cena	
1 Zemní práce														
12110110.R02	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3		3,016000		0,000000		3,016000		3,016000		0,000000		3,02
13120110.R03	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3		28,272000		0,000000		28,272000		28,272000		0,000000		28,27
13220110.R03	Hloubení zapažených rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3		28,950000		0,000000		28,950000		28,950000		0,000000		28,95
17410110.R01	Zpětný zásyp výkopkem	M3		35,502000		0,000000		35,502000		35,502000		0,000000		35,50
17515110.R01	Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou zeminou	M3		13,572000		0,000000		13,572000		13,572000		0,000000		13,57
18130110.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2		30,160000		0,000000		30,160000		30,160000		0,000000		30,16
	Celkem Stav. díl:													
21-M Elektromontáže														
21022002.R01	Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	M		45,000000		0,000000		45,000000		45,000000		0,000000		
	Celkem Stav. díl:													
5 Komunikace pozemní														
59621111.R01	Sorpční manipulační plocha	M2		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000		
	Celkem Stav. díl:													
742 Elektroinstalace - slaboproud														
74211000.R01	Chránička pro optické kabely DN 32 HDPE	M		45,000000		0,000000		45,000000		45,000000		0,000000		
	Celkem Stav. díl:													
8 Trubní vedení														
87122811R	Drenážní potrubí DN 100	M		1,960000		0,000000		1,960000		1,960000		0,000000		
87122813R	Drenážní potrubí DN 50	M		4,060000		0,000000		4,060000		4,060000		0,000000		
871-R	Dvouplášťové plastové potrubí UPP DN50/63	M		75,400000		0,000000		75,400000		75,400000		0,000000		
	Celkem Stav. díl:													
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání														
91613121.R01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M		5,000000		0,000000		5,000000		5,000000		0,000000		
931994100R	Průchody těsněny vloženými těsnícími vložkami z EPDM pryže s nerezovými přítlačnými kroužky s tlak. odolností min. 3 bary.	KUS		4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000		
93593221.R01	Odvodňovací plastový žlab š 160 mm s roštem, h. 165 mm	M		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000		
97715111.R01	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů vč. likvidace	M		0,800000		0,000000		0,800000		0,800000		0,000000		
	Celkem Stav. díl:													
OST Ostatní														
OST-61	Plastová jímka z PE - osazení, manipulace, dodávka	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000		

OST-61_a	Plastová jímka z PE - osazení, manipulace, dodávka - kalové čerpadlo - odečet	KUS	[redacted]	- 1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					- 1,000000	[redacted]		- 1,000000	[redacted]
OST-61_b	Plastová jímka z PE - osazení, manipulace, dodávka - Exové čerpadlo	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					1,000000	[redacted]		1,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 07 SO 07-Bezpečnostní jímka

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá										
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena									
1	**Zemní práce**																					
151711.R01	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do 8 m	M	[redacted]	36,000000	[redacted]											36,000000	[redacted]		36,00	[redacted]	36,000000	[redacted]
151711131.R02	Vytažení ocelových zápor pro pažení	M		36,000000												36,000000			36,00		36,000000	
153124111.R05	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových z terénu	M2		9,750000												9,750000			9,75		9,750000	
153125111.R05	Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových z terénu	M2		9,525000												9,525000			9,53		9,525000	
13120110.R01	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3		111,196000		0,000000		91,000000		91,000000		20,196000		- 20,196000	[redacted]				91,00			
17410110.R04	Zpětný zásyp výkopkem	M3		149,435000		0,000000		129,239000		129,239000		20,196000		- 20,196000					129,24			
18130110.R03	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva - dovoz ornice	M2		46,000000		0,000000		46,000000		46,000000		0,000000										
			Celkem Stav. díl:																			
8	**Trubní vedení**																					
89430216.R01	Železobetonová bezpečnostní jímka	KPL	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000							1,00			
OST_62	Plastová jímka z PE - osazení, manipulace, dodávka	KUS		1,000000												1,000000	[redacted]		1,00		1,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:																			
9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**																					
931994100R	Průchody těsněny vloženými těsnícími vložkami z EPDM pryže s nerezovými přítlačnými kroužky s tlak. odolností min. 3 bary.	KUS	[redacted]	4,000000		0,000000		4,000000		4,000000		0,000000							4,00			
97715111.R01	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů vč. likvidace	M		0,800000		0,000000		0,800000		0,800000		0,000000							0,80			
			Celkem Stav. díl:																			
OST	**Technologie měření**																					
R_61.1	Hladinové čidlo PHM, dodávka, vč. montáže	KUS	[redacted]	2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000										
R_61.2	Plovák - diesel, dodávka, vč. montáže	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000										
R_61.3	Plovák - benzin, dodávka, vč. montáže	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000										
R_61.4	instalační kit	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000										
R_61.5	instalační armatura	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000										
R_61.6	Čidlo přítomnosti kapaliny (sensor těsnosti) - mezíprostor nádrže, dodávka, montáž včetně	KUS		2,000000		0,000000		0,000000		0,000000		2,000000		- 2,000000	[redacted]							
R_61.7	instalační kit sensoru	KUS		2,000000		0,000000		0,000000		0,000000		2,000000		- 2,000000								
R_61.9	Montáž technologie PHM	KUS		2,000000		0,000000		2,000000		2,000000		0,000000										
			Celkem Stav. díl:																			
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 08 SO 08-Stáčecí místo

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá										
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena									
1	**Zemní práce**																					
115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	[redacted]	60,000000		0,000000		0,000000		0,000000		60,000000				60,000000	[redacted]		60,00	[redacted]	60,000000	[redacted]
1517111.R01	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do 8 m	M		66,000000		0,000000		0,000000		0,000000		66,000000				66,000000			66,00		66,000000	
151711131.R02	Vytažení ocelových zápor pro pažení	M		66,000000		0,000000		0,000000		0,000000		66,000000				66,000000			66,00		66,000000	
1531712111.R03	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení	M		10,000000		0,000000		0,000000		0,000000		10,000000				10,000000			10,00		10,000000	
1531712121.R04	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení	M		10,000000		0,000000		0,000000		0,000000		10,000000				10,000000			10,00		10,000000	
153124111.R05	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových z terénu	M2		27,500000		0,000000		0,000000		0,000000		27,500000				27,500000			27,50		27,500000	
153125111.R05	Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových z terénu	M2		27,500000		0,000000		0,000000		0,000000		27,500000				27,500000			27,50		27,500000	
13120110.R02	Odkopávky a výkop rýh š do 600 m v hornině tř. 3 vč.likvidace	M3		127,047000		0,000000		365,000000		365,000000		- 237,953000	[redacted]		237,953000				365,00			
17410110.R01	Zpětný zásyp výkopkem	M3		81,660000		0,000000		319,613000		319,613000		- 237,953000			237,953000				319,61			
18130110.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2		89,620000		0,000000		89,620000		89,620000		0,000000	0,00									
			Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
5	**Komunikace pozemní**																					
56513511.R01	Zpevněná asfaltová plocha	M2	[redacted]	63,000000		0,000000		63,000000	[redacted]	63,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						63,00			
			Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									
8	**Trubní vedení**																					
87122811R	Drenážní potrubí DN 100	M	[redacted]	13,680000		0,000000		0,000000		0,000000		13,680000		- 13,680000	[redacted]							
87122812R	Kanalizační potrubí DN 125	M		6,230000		0,000000		6,230000		6,230000		0,000000							6,23			
877R	Montáž a dodávka dvoupolohového uzávěru	KUS		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000										
89430215.R01	Železobetonová konstrukce C 25/30 nádrže PHM	M3		29,471000		0,000000		20,300000		20,300000		9,171000		- 9,171000					20,30			
89430215.R02	Železobetonová konstrukce C 25/30 nádrže LAPOL	M3		0,889000		0,000000		1,913000		1,913000		- 1,024000			1,024000		[redacted]		1,91			
			Celkem Stav. díl:																			
9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**																					
91623122.R01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého (0,088m3/m)	M	[redacted]	26,000000		0,000000		26,000000		26,000000		0,000000							26,00			
93593221.R01	Odvodňovací plastový žlab š 160 mm s roštem, h. 165 mm	M	[redacted]	13,680000		0,000000		8,000000		8,000000		5,680000		- 5,680000					8,00			
			Celkem Stav. díl:																			
OST	**Ostatní**																					
OST-81	Odlučovač ropných látek	KUS	[redacted]	1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000										
OST-82	Přesun hydrovrtu	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000										
OST-83	Stáčecí místo	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000				1,000000	[redacted]				1,000000	
OST-84	Šachta pro přepínání mezi uzávěry	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000						1,000000			1,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:																			
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]									

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 09 SO 09-Vodovodní přípojka - servisní centrum

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá										
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena									
1	**Zemní práce**																					
12110110.R03	Sejmutí ornice tl. 100 mm	M3	[redacted]	0,720000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,720000	[redacted]	0,720000	[redacted]	0,000000	[redacted]						0,72	[redacted]		
13220110.R01	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3		10,860000		0,000000		10,860000		10,860000		0,000000							10,86			
17410110.R01	Zpětný zásyp výkopkem	M3		6,090000		0,000000		6,090000		6,090000		0,000000							6,09			
18130110.R02	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2		7,200000		0,000000		7,200000		7,200000		0,000000							7,20			
			Celkem Stav. díl:																			
3	**Svislé a kompletní konstrukce**																					
38899000.R01	Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110	M	[redacted]	10,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	10,000000	[redacted]	10,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						10,00	[redacted]		

			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
8	**Trubní vedení**																		
87116114.R03	Vodovodní potrubí PEHD DN25, montáž a dodávka	M	[redacted]	15,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	15,000000	[redacted]	15,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					15,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:																
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 10 SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo
Podobjekt SO 10.1 SO 10.1-Vodovodní přípojka

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
1	**Zemní práce**																		
11310613.R01	Odstranění betonových desek vč. podkladních vrstev, tl300mm	M2	[redacted]	3,480000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,480000	[redacted]	- 3,480000	[redacted]				
11310732.R02	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	M2	[redacted]	41,700000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	41,700000	[redacted]	- 41,700000	[redacted]				
11310734.R01	Odstranění asfaltového povrchu vč. podkladních vrstev, tl.400mm	M2	[redacted]	17,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,400000	[redacted]	- 17,400000	[redacted]				
12110110.R02	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	[redacted]	16,878000	[redacted]	0,000000	[redacted]	7,325000	[redacted]	7,325000	[redacted]	9,553000	[redacted]	- 9,553000	[redacted]				
13220110.R02	Výkop pažený pro šachty a potrubí pro potrubí v hor. tř. 3	M3	[redacted]	107,365000	[redacted]	0,000000	[redacted]	46,000000	[redacted]	46,000000	[redacted]	61,365000	[redacted]	- 61,365000	[redacted]				
17410110.R03	Zpětný zásyp výkopkem	M3	[redacted]	88,680000	[redacted]	0,000000	[redacted]	30,771000	[redacted]	30,771000	[redacted]	57,909000	[redacted]	- 57,909000	[redacted]				
18130110.R03	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	168,780000	[redacted]	0,000000	[redacted]	7,325000	[redacted]	7,325000	[redacted]	161,455000	[redacted]	- 161,455000	[redacted]				
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
2	**Zakládání**																		
21270000R	Průchodka skrz betonový blok SO05 sjezdu, DN50 - dl.1600mm vč. zajištění vodotěsnosti průchodek montážní pěnou	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
3	**Svislé a kompletní konstrukce**																		
38899000.R01	Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110	M	[redacted]	20,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	20,000000	[redacted]	20,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
5	**Komunikace pozemní**																		
56486111.R01	Obnova zpevněné štěrkové plochy tl.200mm	M2	[redacted]	41,700000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	41,700000	[redacted]	- 41,700000	[redacted]				
57713411.R01	Obnova asfaltového povrchu tl.370mm	M2	[redacted]	17,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,400000	[redacted]	- 17,400000	[redacted]				
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
8	**Trubní vedení**																		
87116114.R01	Vodovodní potrubí PEHD DN25, montáž a dodávka	M	[redacted]	97,950000	[redacted]	0,000000	[redacted]	23,800000	[redacted]	23,800000	[redacted]	74,150000	[redacted]	- 74,150000	[redacted]			23,80	[redacted]
89381111.R01	Typová vodoměrná šachta čtvercová 1500x1200mm s poklopem B125-plastová (Š1)	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	- 1,000000	[redacted]				
89381115.R01	Typová šachta kruhová DN1000mm s poklopem B125 - plastová (Š2,Š3)	KUS	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					2,00	[redacted]
OST-S4	Vystrojení šachet	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]			1,000000	[redacted]	1,00	[redacted]	1,000000	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
			Celkem za podobjekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 10 SO 10-Vodovodní přípojka - plovoucí molo
Podobjekt SO 10.2 SO 10.2-Rozvody vody na molu

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
2	**Zakládání**																		
21275521R	Chránička plastová DN 63	M	[redacted]	20,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	20,000000	[redacted]	20,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					20,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:																
8	**Trubní vedení**																		
2861503R	přechod z HDPE 25 na pancéřovou hadici - tvarovka mechnaická + závit 1"	KUS	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	6,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					6,00	[redacted]
2861504R	hadice pancéřovaná s nerez opletem DN 25, PN 10 šroubové připojení 1"	M	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					12,00	[redacted]
87116114.R03	Montáž a dodávka potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	M	[redacted]	103,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	103,000000	[redacted]	103,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					103,00	[redacted]
871161141R	Uchycení k lávce montáž + spoj.materiál	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					1,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
OST	**Ostatní**																		
OST-102	kompresor o objemu 50l, 10bar, 230V/50Hz	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	- 1,000000	[redacted]				
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
			Celkem za podobjekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 11 SO 11-Kanalizace - servisní centrum
Podobjekt SO 11.1 SO 11.1-Kanalizace - servisní centrum

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
1	**Zemní práce**																		
12110110.R03	Sejmutí ornice tl. 100 mm	M3	[redacted]	0,660000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,660000	[redacted]	0,660000	[redacted]	0,000000	[redacted]					0,66	[redacted]
13220110.R01	Hloubení zapažených rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	5,640000	[redacted]	0,000000	[redacted]	5,640000	[redacted]	5,640000	[redacted]	0,000000	[redacted]					5,64	[redacted]
17410110.R02	Zpětný zásyp výkopkem s ponecháním výkopku na místě	M3	[redacted]	0,990000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,990000	[redacted]	0,990000	[redacted]	0,000000	[redacted]					0,99	[redacted]
17515110.R01	Obsypání potrubí strojně pískem nebo písčitou zeminou	M3	[redacted]	3,330000	[redacted]	0,000000	[redacted]	3,330000	[redacted]	3,330000	[redacted]	0,000000	[redacted]					3,33	[redacted]
18130110.R02	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	6,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,600000	[redacted]	6,600000	[redacted]	0,000000	[redacted]					6,60	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
8	**Trubní vedení**																		
87126420.R01	Kanalizační potrubí PEHD-DN 110mm vč. podkladní vrstvy	M	[redacted]	13,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	49,370000	[redacted]	49,370000	[redacted]	- 35,870000	[redacted]		35,870000	[redacted]		49,37	[redacted]
89481223.R01	Plastová kanalizační šachta DN 425mm s plastovým poklopem A15, h=800 mm	KUS	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]					1,00	[redacted]
			Celkem Stav. díl:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
			Celkem za podobjekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
			Celkem za objekt:		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 12 SO 12-Chodník

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá							
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena						
1	**Zemní práce**																		

11310618.R01	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	M2	[redacted]	13,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	13,200000	[redacted]	- 13,200000	[redacted]						
11310732.R01	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	[redacted]	49,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	49,200000	[redacted]	- 49,200000	[redacted]						
12110110.R02	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	[redacted]	2,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,500000	[redacted]	- 2,500000	[redacted]						
12220110.R01	Odkopávka v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	17,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	17,200000	[redacted]	- 17,200000	[redacted]						
17410110.R01	Zpětný zásyp výkopkem	M3	[redacted]	2,449000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,449000	[redacted]	- 2,449000	[redacted]						
18130110.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	25,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	25,000000	[redacted]	- 25,000000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]						
3 Svislé a kompletní konstrukce																					
38899000.R01	Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110	M	[redacted]	16,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	16,000000	[redacted]	- 16,000000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:																				
5 Komunikace pozemní																					
56476111.R01	Kalený štěrk tl 250 mm	M2	[redacted]	49,500000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	49,500000	[redacted]	- 49,500000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:																				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
91623121.R01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	[redacted]	66,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	66,000000	[redacted]	- 66,000000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:																				
	Celkem za objekt:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 13 SO 13-Úprava stávajícího chodníku

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá										
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena								
1 A1 Zemní práce																					
12110110.R01	Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice	M3	[redacted]	2,430000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,430000	[redacted]	2,430000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
13120110.R01	Výkop v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	127,070000	[redacted]	0,000000	[redacted]	62,000000	[redacted]	62,000000	[redacted]	65,070000	[redacted]	- 65,070000	[redacted]						
15311211.R01	Nastražení a zaberanění ocelových štětovnic VL604	M2	[redacted]	48,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	48,000000	[redacted]	48,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
17410110.R01	Zpětný zásyp výkopkem	M3	[redacted]	95,678000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,700000	[redacted]	1,700000	[redacted]	93,978000	[redacted]	- 93,978000	[redacted]				1,70	[redacted]	
18130110.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	23,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	23,000000	[redacted]	23,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						23,00	[redacted]	
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
1 A2 Zemní práce																					
11310618.R01	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	M2	[redacted]	22,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	22,400000	[redacted]	- 22,400000	[redacted]						
11310716.R01	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	[redacted]	88,940000	[redacted]	0,000000	[redacted]	66,705000	[redacted]	66,705000	[redacted]	22,235000	[redacted]	- 22,235000	[redacted]						
12110110.R01	Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice	M3	[redacted]	9,520000	[redacted]	0,000000	[redacted]	9,520000	[redacted]	9,520000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
13120110.R01	Výkop v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	13,830000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	13,830000	[redacted]	- 13,830000	[redacted]						
17410110.R01	Zpětný zásyp výkopkem	M3	[redacted]	6,735000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	6,735000	[redacted]	- 6,735000	[redacted]						
18130110.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	51,750000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	51,750000	[redacted]	- 51,750000	[redacted]						
162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	[redacted]	15,314000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	15,314000	[redacted]						15,314000	[redacted]	
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	[redacted]	28,331000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	28,331000	[redacted]						28,331000	[redacted]	
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
2 A1 Zakládání																					
27431551.R01	Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 vodostav. - deska tl.200mm	M3	[redacted]	1,712000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,712000	[redacted]	1,712000	[redacted]	0,000000	[redacted]						1,71	[redacted]	
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
3 A1 Svislé a kompletní konstrukce																					
32631341.R01	Železobeton C25/30 XC4, XA1, XF3 vodostav.- opěrná zeď s kamenným obkladem	M3	[redacted]	21,574000	[redacted]	0,000000	[redacted]	22,628000	[redacted]	22,628000	[redacted]	- 1,054000	[redacted]		1,054000	[redacted]			22,63	[redacted]	
31732111R	Římsy ze železového betonu C30/37 XC4, XA1, XF3	M3	[redacted]	0,498000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,498000	[redacted]						0,50	[redacted]	0,498000
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
3 A2 Svislé a kompletní konstrukce																					
38899000.R01	Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110	M	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	12,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
4 Vodorovné konstrukce																					
464541111	Zpevněné plochy ze štěrkodrtí frakce do 63 mm	M3	[redacted]	39,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	39,400000	[redacted]								39,400000
5 A2 Komunikace pozemní																					
56476111.R01	Kalený štěrk tl 250 mm	M2	[redacted]	90,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	90,000000	[redacted]	- 90,000000	[redacted]						
59121111.R01	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	M2	[redacted]	22,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	22,200000	[redacted]	- 22,200000	[redacted]						
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
766 Konstrukce truhlářské																					
766_5	Madlo zábradlí, hranol 40x80mm včetně tlakově impregnace	M3	[redacted]	0,023072	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,023072	[redacted]						0,02	[redacted]	0,023072
767 A1 Konstrukce zámečnické																					
767.R1	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S235 - Armatura výklenku	KG	[redacted]	546,300000	[redacted]	0,000000	[redacted]	546,300000	[redacted]	546,300000	[redacted]	0,000000	[redacted]						546,30	[redacted]	
767.R10	Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí - zábradlí, 62,5 kg/bm	KG	[redacted]	468,750000	[redacted]	0,000000	[redacted]	468,750000	[redacted]	468,750000	[redacted]	0,000000	[redacted]						468,75	[redacted]	
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
783 Dokončovací práce - nátěry																					
783_1	Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (otryskání Sa 2.5), nátěr epoxidový	M2	[redacted]	8,902000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	8,902000	[redacted]						8,90	[redacted]	8,902000
A3 Biotop pro ještěrky																					
12420310.R01	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	M3	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
33992100.R01	Palisáda z žulových svislých kvádrů	M	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
46451111.R01	Pohoz z lomového kamene	M3	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	2,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
	Celkem za objekt:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt SO 14 SO 14-Korekce břehu

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá										
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena								
1 Zemní práce																					
12110110.R01	Sejmutí ornice tl. 100 mm, odvoz přebytku ornice	M3	[redacted]	15,892000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	15,892000	[redacted]								15,892000
12420310.R01	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3, likvidace přebytku výkopku	M3	[redacted]	567,730000	[redacted]	0,000000	[redacted]	567,730000	[redacted]	567,730000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
15311211.R01	Nastražení a zaberanění ocelových štětovnic VL604	M2	[redacted]	7,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]	7,200000	[redacted]	7,200000	[redacted]	0,000000	[redacted]			7,200000	[redacted]				
18230112.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	[redacted]	91,812000	[redacted]	0,000000	[redacted]	91,812000	[redacted]	91,812000	[redacted]	0,000000	[redacted]								
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
2 Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			4,000000	[redacted]				
953965121R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - nerez A4	KUS	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	4,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]			4,000000	[redacted]				
	Celkem Stav. díl:				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]								
4 Vodorovné konstrukce																					

46251237.R01	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg s úpravou líce	M3	[redacted]	123,615000	[redacted]	0,000000	[redacted]	123,615000	[redacted]	123,615000	[redacted]	0,000000	0,00										
46321211.R01	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	M3	[redacted]	44,317000	[redacted]	0,000000	[redacted]	60,716000	[redacted]	60,716000	[redacted]	- 16,399000	[redacted]		16,399000	[redacted]							
		Celkem Stav. díl:			[redacted]				[redacted]		[redacted]												
767_C3 Konstrukce zámečnické																							
34695113R	Opeření svodidel ze silničních svodidel	M	[redacted]	9,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]	9,400000	[redacted]	9,400000	[redacted]	0,000000	[redacted]					9,400000	[redacted]				
767_1	Výroba dodávka montiž ocel konstrukcí materiál S235	KG		12,250000	[redacted]	0,000000		12,250000	[redacted]	12,250000	[redacted]	0,000000						12,250000					
		Celkem Stav. díl:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										
		Celkem za objekt:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										

Stavba 2019-19049 - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU, ČÁST D - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Objekt VON VON-Vedlejší a ostatní náklady

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd. Množství	Do kon. před. obd. Cena	V sledov. obd. Množství	V sledov. obd. Cena	Do kon. sled. obd. Množství	Do kon. sled. obd. Cena	Zbývá Množství	Zbývá Cena										
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce																							
012203000	Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, kontrola skutečně provedených prací, zaměření pro potřeby DSPS	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						0,40	[redacted]			
01320300R	Dílenská dokumentace	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000											
01320301R	Zpracování modelu BIM pro potřeby provozu a údržby stavby	KPL		1,000000		0,000000		0,500000		0,500000		0,500000									0,500000	[redacted]	
01320302R	Aktualizace a doplnění dokumentu BEP pro potřeby tvorby BIM modelu stavby	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000											
013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000									1,000000		
0132940R1	Realizační dokumentace	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000							0,15	[redacted]			
0132941R2	Dokumetnace pro schválení autorizovanou společností MD ČR - PS 02	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000							1,00		1,000000		
		Celkem Stav. díl:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										
VRN3 Zařízení staveniště																							
032002000	Zařízení staveniště	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]						0,40				
032403000	Staveništní komunikace z výkopku SO 03 a SO 01	KPL		0,850000		0,000000		0,850000		0,850000		0,000000			-0,15	[redacted]							
033203000	Energie pro zařízení staveniště	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000							0,40				
034503000	Informační tabule na staveništi	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000											
10391100	Kůra mulčovací VL	M3		22,300000		0,000000		22,300000		22,300000		0,000000						22,30		[redacted]			
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3		213,600000		0,000000		213,600000		213,600000		0,000000						213,60					
171201211	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	T		405,840000		0,000000		405,840000		405,840000		0,000000						405,84					
58981119	cihelný recyklát 0/63	T		405,840000		0,000000		405,840000		405,840000		0,000000						405,84					
VRN_1	Záchranný slov	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000						1,00					
VRN_2	Provedení provizorního hrazení	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000						1,00					
		Celkem Stav. díl:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										
VRN4 Inženýrská činnost																							
042503000	Zpracování plánu BOZP	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]		- 1,000000	[redacted]							
042903000	Aktualizace Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání s DOSS	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000									1,000000	[redacted]	
0429030R1	Aktualizace a doplnění Provozního řádu	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000									1,000000		
0429030R2	Aktualizace doplnění Harmonogramu cyklické údržby	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000									1,000000		
043103000	Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení	KPL		1,000000		0,000000		1,000000		1,000000		0,000000							0,40	[redacted]			
		Celkem Stav. díl:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										
VRN9 Ostatní náklady																							
091003000	Zajištění potřebných dokumentů pro uvedení plovoucích zařízení do provozu (výpočty plovatelnosti, schválení výrobní dokumentace opravněným subjektem (ČLPR), cer	KPL	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	1,000000	[redacted]	0,000000	[redacted]										
092203000	Náklady na zaškolení	KPL		1,000000		0,000000		0,000000		0,000000		1,000000									1,000000		[redacted]
		Celkem Stav. díl:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										
		Celkem za objekt:			[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]										
		Celkem za sestavu:			[redacted]										[redacted]	[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 28. června 2021 č. 600

k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Vláda

I. schvaluje

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID–19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020 (dále jen „Závazný pokyn“) pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o. a Ředitelství vodních cest ČR o.s.s. uvedený v příloze tohoto usnesení, který je určen k zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury,

2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele,

3. že se Závazný pokyn uplatní na následky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 vzniklé:

a) v období nouzového stavu vyhlášeného od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23:59 hodin dne 11. dubna 2021,

b) v období pro zotavení vymezeném v Závazném pokynu;

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související;

III. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy

1. informovat resortní organizace o Závazném pokynu,

2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu.

Provede:
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

[redacted]
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Příloha
usnesení vlády
ze dne 28. června 2021 č. 600

Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020

1. Základní pravidla a východiska

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, byly stanoveny podmínky, za kterých bylo možno Zhotovitelům poskytnout paušální finanční kompenzace a paušální časové kompenzace kvůli ztíženým podmínkám výstavby v souvislosti s nouzovým stavem. Tyto podmínky a postup pro uplatnění paušální kompenzace byl stanoven v příloze Usnesení – v „Závazném pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19“.

V souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 byl Usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlášen od 5. října 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. února 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 vyhlášen od 15. února 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 byl dne 27. února 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky ze dne 26. března 2021 č. 314 prodloužen do dne 11. dubna 2021 (dále jen „nouzový stav“).

Obsahem tohoto „Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020“ (dále jen „Závazný pokyn“) je aktualizace podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku vyhlášení tohoto nouzového stavu.

Podporou segmentu lze přispět ke zmírnění negativních socioekonomických dopadů v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19. Zjednodušením administrativních postupů a způsobu stanovení kompenzace lze docílit zmírnění negativních dopadů. Mohou se tak částečně omezit hrozící vedlejší administrativní činnosti (byrokracie), které základní výrobní proces (provádění staveb) komplikují. Lze tím též přispět k omezení nákladných soudních sporů. Za hospodárné, účelné a efektivní se dá v případě aktuální situace považovat především rychlé a efektivní stanovení jednotné kompenzace ztížených podmínek výstavby. Pro tento účel je přiměřené použít vzorec pro stanovení paušální výše finanční kompenzace za ztížené podmínky. Možnost aplikace vzorce pro všechny stavby realizované z prostředků SFDI zároveň zajišťuje transparentnost stanovení kompenzace. Rychlost stanovení kompenzace a její výplaty je stěžejní pro životaschopnost projektů. Jako řešení byla zvolena paušální přirážka za práci v nouzovém stavu (včetně období pro zotavení, viz. dále v textu) kompenzující ztížené podmínky a náklady vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními platnými po dobu nouzového stavu.

Vymezení:

- Níže uvedený postup platí pro stavby, u kterých bylo Základní datum[1] před 5. říjnem 2020.
- Níže uvedený postup platí pro stavební zakázky s dobou realizace přesahující 6 měsíců realizované primárně podle Červené knihy FIDIC s Přijatou smluvní částkou nad 50 mil. Kč bez

[1] Základní datum je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

DPH a je analogicky použitelný i pro Žlutou a Zelenou knihu FIDIC, případně i pro smlouvy nerealizované na základě uvedených vzorových smluvních podmínek – pokud to text těchto smluv nevylučuje.

- Níže uvedený postup platí pro práce fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době od jeho skončení do 30. dubna 2021 (tzv. „období pro zotavení“).
- Zvýšení Smluvní ceny z popsaných opatření nebude zahrnováno do ekonomického výpočtu, resp. do hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (CBA, Socioekonomické přínosy, či jiná metoda).
- Paušální kompenzace za časový nárok se nepoužije. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vznikl časový nárok, může předložit podrobný časový claim dokládající jeho oprávněnost podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek.

2. Nárok na dodatečnou platbu

a) Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a v období pro zotavení

Na základě postupu níže v bodě 3 u prací (včetně Variací a Zlepšení), u nichž Zhotovitel závazně prohlásil, že nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci (existence příčinné souvislosti se jinak neprokazuje) a které byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení, může Zhotovitel kvantifikovat svůj nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce:

(smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81 %

Koeficient paušalizované kompenzace za ztížené podmínky ve výši 1,81% byl stanoven znaleckým posudkem, který byl zpracován pro Ministerstvo dopravy ČR. Při stanovení výše koeficientu byly ve znaleckém posudku zohledněny dodatečné náklady, které mohly vzniknout Zhotoviteli v důsledku opatření a omezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Nárok na tuto dodatečnou platbu má Zhotovitel bez ohledu na to, kdy dojde podle Smlouvy k vyúčtování takových prací, Potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn Díla.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu nebo v období pro zotavení. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu nebo v období pro zotavení.

Pro účely určení skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavení se podpůrně použije Metodika pro měření SFDI.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

b) Kompenzace Nákladů za období prodloužení

V případě oprávněných nároků na prodloužení budou Náklady za období prodloužení Zhotoviteli uhrazeny vedle Nákladů způsobených ztíženými podmínkami podle písm. a) podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI.

c) Kompenzace Nákladů za období zpoždění

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky podle bodu 2 a) je úplnou kompenzací Nákladů zpoždění v následku nouzového stavu. Pokud se Zhotovitel domnívá, že jeho kumulované finanční nároky v důsledku nouzového stavu překračují paušalizovanou kompenzaci za ztížené podmínky

realizace, může je doložit podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI a nemá v tomto případě nárok na kompenzaci paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky.

d) Vztah k jiným než smluvním nárokům Zhotovitelů

V případě, že budou Zhotoviteli vyplaceny jiné finanční nároky nebo kompenzace v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19, ať již v rámci podpůrných nástrojů pro udržení ekonomiky, nebo v rámci kompenzačních nástrojů při nemožnosti zaměstnanců vykonávat práce, nebo v souvislosti s opatřeními v době nouzového stavu, tyto nemají vliv na shora popsané nároky Zhotovitelů ve smyslu Smlouvy s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci.

Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou platbu v rozsahu, ve kterém mu budou škody v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

3. Postup administrace

Administrace uplatnění paušalizované kompenzace nákladů bude probíhat podle Smlouvy, zejména Pod-článku 20.1 dohodou Stran (Dodatek ke smlouvě).

Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek (Úpravy v důsledku změn legislativy) poskytuje smluvním stranám ochranu před změnou právních předpisů země (včetně zavedení nových právních předpisů nebo změny stávajících) a před změnou soudních a jiných oficiálních výkladů takových právních předpisů. Tato změna musí proběhnout po Základním datu a musí ovlivňovat splnění závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v případě takové změny postupovat podle Pod-čl. 20.1 Smlouvy a požadovat finanční claim.

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které oznámený claim vyplývá, předložit Správci stavby vyčíslení skutečných Nákladů, které mu vznikly (případně může claim označit za průběžný a měsíčně ho aktualizovat).

Zhotovitel může navrhnout a Správce stavby musí schválit jinou lhůtu pro toto předložení vyčíslení. S ohledem na datum vyhlášení nouzového stavu tento Závazný pokyn umožňuje Zhotoviteli a Správci stavby stanovit lhůtu pro předložení vyčíslení nejpozději do 30. září 2021. V této lhůtě musí Zhotovitel definitivně zvolit, jestli použije vyčíslování prostřednictvím skutečných Nákladů, nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace podle bodu 2 a).

Vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 je zcela výjimečnou situací a každé další přijaté opatření s obecnou působností v této souvislosti je pro účely tohoto Závazného pokynu považováno za podzákonný právní předpis (usnesení vlády) ve smyslu Smluvních podmínek. Zhotovitel, který realizuje práce v období nouzového stavu, je dle smluvních podmínek FIDIC oprávněn vznést claim v souladu s Pod-čl. 20.1 ve spojení s Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek s tím, že kvantifikace bude provedena způsobem uvedeným v bodě 2 písm. a). Claim bude uhrazen jako část Smluvní ceny na základě měsíčních Vyúčtování Zhotovitele.

Pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jednotlivá řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 musí být administrována vždy v souladu se ZZVZ.

Změnový list č. 35/2021

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou S/ŘVC/078/R/SoD/2019 Číslo projektu 562 553 0005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON - Vedlejší a ostatní náklady Název ZBV: Variace č. 35 - "COVID - 19 - 2"	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **VON**	Pořadové číslo ZBV: **35**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Návrh na Variace č. 35 - "COVID - 19 - 2"

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie COVID - 19 dle odst. I čl. 1a) poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	**664 115,76 Kč**	**664 115,76 Kč**
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	**0 dnů**	**0 dnů**

Charakter změny *(nehodící škrtněte)* ~~A~~ ~~B~~ ~~C~~ **D** ~~E~~

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 a přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID - 19 uplatňujeme dle odst. 2. nárok na dodatečnou platbu - paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	Podpis
Vyjádření: AD nemá námitek.				
Garant smlouvy objednatele	jméno	[redacted]	datum	Podpis
Supervize	jméno	[redacted]	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	Podpis
Vyjádření:				

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	*předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:*	*Předpokládaný termín úhrady*	15.11.2021
	týká se bodu :	*803 580,07 Kč*	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno	[redacted]	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	[redacted]	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	[redacted]	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	[redacted]	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	Podpis
				Číslo paré: