HARMONOGRAM : Kroměříž ON – nová plynovodní přípojka“

Jednotka - Rok	2021								2022															
Jednotka - Měsíc	11				12				1				2				3				4			
Přípravné práce, převzetí staveniště																								
Zemní práce																								
Technologická přestávka																								
Vodorovné konstrukce																								
Pozemní komunikace																								
Trubní vedení																								
Geodetické práce - dokumentace skutečného																								
Dokončovací práce, úklid a předání staveniště																								