HARMONOGRAM prací a dodávek

STAVBA:„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce.“

zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o., Liberec

týden výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
měsíc výstavby	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
položka	08.2020				09.2020				10.2020				11.2020				12.2020				01.2021				02.2021															
Předání staveniště: do 3.8.2020 Zahájení prací : do 8.8.2020 Dokončení a předání díla : 8.2.2020																																								
Zemní práce																																								
Svislé a kompletní konstrukce																																								
Vodorovné konstrukce																																								
Úpravy povrchů, podlahy																																								
Ostatní práce, bourání																																								
Zpevněné plochy, zeleň																																								
Izolace proti vodě																																								
Tepelné izolace																																								
Tesařské konstrukce																																								
Sádrokartony																																								
Klempířské konstruce a krytiny																																								
Truhlářské konstrukce																																								
Zámečnické konstrukce																																								
Dlažby a obklady																																								
Povlakové podlahy																																								
Malby a nátěry																																								
ZTI																																								
Elektro																																								
ÚT																																								
Předpoklad měsíční fakturace bez DPH	490				1580				1820				2531				2900				2950				1783															

Harmonogram je sestaven z prací dle položkového rozpočtu.

Harmonogram nepočítá s vlivem možných prací, které nejsou obsahem zadání a s posunem zahájení prací

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.
Ruprechtická 938/24
460 01 LIBEREC