„Interiérové řešení expozic ve 2NP a 3NP Muzea výcodních čech v Hradci Královém"

Časový harmonogram postupu prací

	7	28				28				35					28				28				34					28				14	
	leden	únor				březen				březen/duben					květen				červen				červenec					srpen				září	
popis prací	týden 4	týden 5	týden 6	týden 7	týden 8	týden 9	týden 10	týden 11	týden 12	týden 13	týden 14	týden 15	týden 16	týden 17	týden 18	týden 19	týden 20	týden 21	týden 22	týden 23	týden 24	týden 25	týden 26	týden 27	týden 28	týden 29	týden 30	týden 31	týden 32	týden 33	týden 34	týden 35	týden 36
Předrealizační příprava																																	
zaměření																																	
příprava a dílenská dokumentace																																	
konzultace s kurátory																																	
příprava softwarové náplně AV a IT																																	
Expozice 2.NP Sál I.																																	
demontáž a stěhování modelu																																	
výroba a montáž konstrukcí a opláštění výstavních prvků 2.I01, 2.I01a, 2.I02, 2.I03, 2.I04, 2.I04a, 2.I05, 2.I06, 2. I07, 2.I07a, 2.I21, 2.I08, 2.I11, 2.I12, 2.I13, 2.I14, 2.I17, 2.I18, 2.I19																																	
montáž rozvodů silnoproud																																	
montáž rozvodů slaboproudu vč. AV a IT																																	
provedení finálních povrchových úprav prvků 2.01, 2.I01a, 2.I02, 2.I03, 2.I04, 2.I04a, 2.I05, 2.I06, 2. I07, 2.I07a, 2.I21, 2.I08, 2.I11, 2.I13, 2.I14, 2.I17, 2.I18, 2.I19																																	
výroba a osazení volně stojícího mobiliáře 2.I10, 2.I12, 2.I15, 2.I16, 2.I20, 2.I21																																	
výroba a osazení grafických panelů 2.I09																																	
silnoproud - osazování koncových prvků																																	
slaboproud vč. AV a IT - osazování koncových prvků																																	
instalace a nasvětlení sbírkových předmětů																																	
zasklívání vitrín																																	
Expozice 2.NP Sál II.																																	
výroba a montáž konstrukcí a opláštění výstavních prvků 2.II01, 2.II02, 2.II03, 2.I04, 2.II04, 2.II05, 2.II06, 2.II06a, 2.II07, 2.I07a, 2.II08, 2.II09, 2.II10, 2.II10a, 2.II11, 2.II12, 2.II13, 2.II14																																	
montáž rozvodů silnoproud																																	
montáž rozvodů slaboproudu vč. AV a IT																																	
provedení finálních povrchových úprav prvků 2.II01, 2.II02, 2.II03, 2.I04, 2.II04, 2.II05, 2.II06, 2.II06a, 2.II07, 2.I07a, 2.II08, 2.II09, 2.II10, 2.II10a, 2.II11, 2.II12, 2.II13, 2.II14																																	
výroba a osazení volně stojícího mobiliáře 2.II17																																	
výroba a osazení grafických panelů 2.II15, 2.II16																																	
silnoproud - osazování koncových prvků																																	
slaboproud vč. AV a IT - osazování koncových prvků																																	
instalace a nasvětlení sbírkových předmětů																																	
zasklívání vč. vitrín																																	
Expozice 3.NP Sál I.																																	
výroba a montáž konstrukcí a opláštění výstavních prvků 3.I01, 3.I01a, 3.I02, 3.I03, 3.I04, 3.I06, 3.II07, 3.II08; 3.I09, 3.I10, 3.I11, 3.I13, 3.I16, 3.I19, 3.I20, 3.I21																																	
montáž rozvodů silnoproud																																	
montáž rozvodů slaboproudu vč. AV a IT																																	
provedení finálních povrchových úprav prvků 3.I01, 3.I01a, 3.I02, 3.I03, 3.I04, 3.I06, 3.I09, 3.I10, 3.I11, 3.I13, 3.I16, 3.I19, 3.I20, 3.I21																																	
výroba a osazení volně stojícího mobiliáře 3.I05, 3.I14, 3.I15																																	
výroba a osazení grafických panelů 3.I17, 3.I18																																	
silnoproud - osazování koncových prvků																																	
slaboproud vč. AV a IT - osazování koncových prvků																																	
instalace a nasvětlení sbírkových předmětů																																	
zasklívání																																	
Expozice 3.NP Sál II.																																	
demontáž modelu																																	
výroba a montáž konstrukcí a opláštění výstavních prvků 3.II01, 3.II02, 3.II04, 3.II05, 3.II06, 3.II07, 3.II08, 3.II09, 3.II10																																	
montáž rozvodů silnoproud																																	
montáž rozvodů slaboproudu vč. AV a IT																																	
provedení finálních povrchových úprav prvků 3.II01, 3.II02, 3.II04, 3.II05, 3.II06, 3.II07, 3.II08, 3.II09, 3.II10																																	
výroba a osazení grafických panelů 3.II03																																	
silnoproud - osazování koncových prvků																																	
slaboproud vč. AV a IT - osazování koncových prvků																																	
vároba a osazení prvků 3.II12, 3.II13, 3.II14, 3.II15, 3.II16, 3.II17, 3.II18																																	
osazení prvků 3.II19, 3.II20																																	
instalace a nasvětlení sbírkových předmětů																																	
zasklívání vitrín																																	
zprovoznění, regulace a zkušební provoz																																	