Příloha č. 3

Finanční harmonogram postupu prací

Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši														
		POSTUPOVÉ BODY												
		březen 2022	duben 2022	květen 2022	červen 2022	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Celkem za stavbu	**27 639 369,47 Kč**	**1 827 546,03 Kč**	**4 244 529,58 Kč**	**4 687 300,13 Kč**	**2 705 144,44 Kč**	**2 127 587,34 Kč**	**3 825 476,56 Kč**	**5 244 452,23 Kč**	**2 151 887,38 Kč**	**194 461,95 Kč**	**194 972,14 Kč**	**150 295,86 Kč**	**133 997,54 Kč**	**151 718,31 Kč**
SO 100-01 - Komunikace a zpevněné plochy	**14 639 324,36 Kč**	579 569,92 Kč	2 259 783,26 Kč	3 332 299,77 Kč	1 968 460,21 Kč	1 523 019,20 Kč	2 411 693,67 Kč	1 749 552,16 Kč	814 946,17 Kč					
SO 100-02 - Architektonické a stavebně - technické řešení	**2 995 522,07 Kč**					189 024,65 Kč	302 849,54 Kč	1 824 396,25 Kč	679 251,63 Kč					
SO 100-03 - Náhradní parkovací stání	**966 598,11 Kč**	612 908,59 Kč	353 689,52 Kč											
SO 300-01 - Kanalizace	**1 015 444,37 Kč**	3 384,81 Kč	330 019,43 Kč	341 020,07 Kč	137 931,19 Kč			203 088,87 Kč						
SO 300-02 - Vodovod	**569 199,16 Kč**	1 897,33 Kč	184 989,73 Kč	191 156,05 Kč	77 316,22 Kč			113 839,83 Kč						
SO 400 - Veřejné osvětlení	**1 049 433,96 Kč**	2 540,40 Kč	247 689,08 Kč	54 618,62 Kč			241 547,20 Kč	503 038,66 Kč						
SO 400-02 - Přípojka elektro	**807 664,10 Kč**	5 982,70 Kč	583 312,96 Kč	218 368,44 Kč										
SO 500 - Plynovod	**501 182,80 Kč**			264 791,58 Kč	236 391,22 Kč									
SO 800-1 - Krajinářské úpravy	**2 141 214,28 Kč**	488 241,00 Kč				130 497,89 Kč	584 340,55 Kč	565 490,86 Kč	372 643,98 Kč					
SO 800-2-1 - Krajinářské úpravy - následná péče 1.rok	**194 461,95 Kč**									194 461,95 Kč				
SO 800-2-2 - Krajinářské úpravy - následná péče 2.rok	**194 972,14 Kč**										194 972,14 Kč			
SO 800-2-3 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok	**150 295,86 Kč**											150 295,86 Kč		
SO 800-2-4 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok	**133 997,54 Kč**												133 997,54 Kč	
SO 800-2-5 - Krajinářské úpravy - následná péče 5.rok	**151 718,31 Kč**													151 718,31 Kč
VRN	**2 128 340,46 Kč**	133 021,28 Kč	285 045,60 Kč	285 045,60 Kč	285 045,60 Kč	285 045,60 Kč	285 045,60 Kč	285 045,60 Kč	285 045,60 Kč					

Ceny bez DPH