"REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC, DENISOVA 47"

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

	SMLUVNÍ TERMÍNY	
I	Termín podpisu SoD/předání staveniště/zahájení	08.02.2022
II	Termín připravenosti Díla pro Dodávku (370 KD)	13.02.2023
III	Termín předání a převzetí (500 KD)	23.06.2023
IV	Termín odstranění vad a nedodělků (514 KD)	07.07.2023

ROK 2022: ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘI, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC

ROK 2023: LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

D.1.1.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																	
	Práce realizované objednatelem (Dodávka)																	
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení stavby																	
	Zemní práce																	
	Zakládání - úprava podloží a základové spáry																	
	Zakládání - základy																	
	Zdi pozemních staveb																	
	Stěny a příčky																	
	Různé kompletní konstrukce																	
	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb																	
	Schodišťové konstrukce a rampy																	
	Podlažní vrstvy komunikací																	
	Kryty pozemních komunikací																	
	Úprava povrchů vnitřních																	
	Úprava povrchů vnějších																	
	Podlahy a podlahové konstrukce																	
	Trubní vedení																	
	Ostatní konstrukce																	
	Lešení a stavební výtahy																	
	Různé dokončovací konstrukce a práce																	
	Bourání konstrukcí																	
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																	
	Přesun sutě, přesun hmot																	
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
	Povlakové krytiny																	
	Izolace tepelné																	
	Konstrukce tesařské																	
	Konstrukce suché výstavby																	
	Konstrukce klempířské																	
	Konstrukce truhlářské																	
	Konstrukce zámečnické																	
	Podlahy z dlaždic																	
	Podlahy z kamene																	
	Podlahy z litého teraca																	
	Podlahy skládané																	
	Podlahy povlakové																	
	Podlahy lité																	
	Dokončovací práce - obklady																	
	Dokončovací práce - nátěry																	
	Dokončovací práce - malby a tapety																	
	Montáže dopravních zařízení																	
	HZS																	
D.1.1.2	Sanace																	
	Chemická injektáž																	
	Izolace v interiéru																	
	Vnější svislá izolace																	
	Zdi pozemních staveb																	
	Průchodky pro utěsnění prostupů																	
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
	Přesun sutě, přesun hmot																	
	Izolace tepelné																	
	Elektroinstalace - silnoproud																	
	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ																	
	Zemní práce																	
	Zakládání																	
	Svislé a kompletní konstrukce																	
	Vodorovné konstrukce																	
	Stropy a stropní konstrukce																	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
	Přesun sutě, přesun hmot																	
	Konstrukce zámečnické																	
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí																	
	Inženýrská činnost																	
D.1.4.	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB																	
D.1.4.1	Zdravotechnické instalace																	
D.1.4.2.1	Chlazení																	
D.1.4.2.2	Vzduchotechnika																	
D.1.4.3	Ústřední vytápění																	
D.1.4.5	Silnoproudé El vč. umělého osvětlení																	
D.1.4.6	Elektrická požární signalizace																	
D.1.4.11	Slaboproud (PZTS, SK, CCTV)																	
D.1.4.13	Přeložení stávajícího ústředního topení																	
D.1.4.14	Plynová zařízení																	
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																	
	Vedlejší a ostatní náklady																	

Finanční plnění v tis. Kč bez DPH měsíčně	500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 360
Finanční plnění v tis. Kč bez DPH ročně	40 000											18 860					
Finanční plnění v tis. Kč bez DPH celkem	58 860																

Josef
Velešík

[redacted]