Časový harmonogram projekčních prací (doba realizace 2/2022 až 11/2022) "Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta"

Dílčí činnosti / týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
podklady																												
průzkumy																												
DÚR dešťová kanalizace																												
Inženýring DUR dešť.kan.																												
Podání žádosti o ÚR dešť.kan.																												
Vydání ÚR dešť.kan., vč. NPM																												
DSP dešťová kanalizace																												
Inženýring DSP dešť.kan.																												
Podání žádosti o SP dešť.kan.																												
Vydání SP dešť.kan., vč. NPM																												
DPP dešť. kan.																												
DPP domy + komunikace																												
IČ																												

Dílčí činnosti / týdny	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
podklady																												
průzkumy																												
DÚR dešťová kanalizace																												
Inženýring DUR dešť.kan.																												
Podání žádosti o ÚR dešť.kan.																												
Vydání ÚR dešť.kan., vč. NPM																												
DSP dešťová kanalizace																												
Inženýring DSP dešť.kan.																												

Podání žádosti o SP dešť.kan.																												
Vydání SP dešť.kan., vč. NPM																												
DPP dešť. kan.																												
DPP domy + komunikace																												
IČ																												

CDE od firmy DALUX bude zřízeno zadavatelem do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy prostřednictvím projektového manažera BIM, CDE bude zajištěno až do doby ukončení převodu dat z CDE na interní úložiště zadavatele;
dopracování BEP – plánu realizace BIM (tzv. BIM Execution Plan) na základě předloženého PRE-BEP z nabídky vybraným dodavatelem v součinnosti s projektovým manažerem BIM a jeho předložení zadavateli ke kontrole a schválení do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy;
kontrola a schválení předloženého BEP ze strany zadavatele do 14 kalendářních dnů od převzetí návrhu od vybraného dodavatele (případné úpravy budou zapracovány vybraným dodavatelem do 5 kalendářních dnů od vyzvání zadavatele);
předání ke kontrole BIM modelu projektové dokumentace pro provádění stavby 14 kalendářních dnů před termínem ukončení plnění.

Petra Novotná

Digitally signed by Petra Novotná
Date: 2022.01.24 15:32:28 +01'00'

Miroslav Hořejší, Ing.

Digitálně podepsal Miroslav Hořejší, Ing.
Datum: 2022.03.09 13:18:15 +01'00'