Harmonogram postupu prací	2022													
Stavební úpravy 2.NP budovy v ul. Milady Horákové 141	**květen**				**červen**					**červenec**				**srpen**
Dvůr Králové nad Labem	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Předání a převzetí staveniště 2.5.2022														
Zahájení stavebních prací 3.5.2022														
svislé a kompletní konstrukce														
vodorovné konstrukce														
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
ostatní konstrukce a práce, bourání														
tepelné izolace														
konstrukce tesařské														
konstrukce suché výstavby														
konstrukce truhlářské														
konstrukce zámečnické														
podlahy z dlaždic														
podlahy skládané														
podlahy povlakové														
obklady														
nátěry														
malby														
větrání														
elektroinstalace														
zdravotní technika														
vytápění														
Dokončenístavebních prací 5.8.2022														
Předání a převzetí díla 6.8.2022														
Počátek běhu záruční lhůty 6.8.2022														