HARMONOGRAM PRACÍ III/00719 BOUCHALKA,REKONSTRUKCE MOSTU ev.č.00719-1

MĚSÍC																																									
TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	38	39	40	41	42	43	44
DIO																																								
Přípravné práce,Demolice mostu																																								
Výkopy-zemní práce																																								
Vrtání pilot u O1-P2,P3-O4																																								
Založení-základy																																								
Šikmý stojky (PILÍŘE)																																								
Opěry vč.šikminy																																								
Montáž skruže																																								
Montáž bednění ,armování nosné kce.,příprava kanálků,betonáž																																								
PŘECHODOVÉ OBLASTI (TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA)																																								
Demotáž skruže																																								
Osazení dilatačních závěrů																																								
Armování a betonáž říms (odbednění říms)																																								
Izolace mostovky,vozovkové souvretví,zábradelní svodidlo																																								
Úpravy pod mostem (odláždění,skluzy,schodiště)																																								