Harmonogram stavby "Terminály Mladá Boleslav"

Kód položky	Rok				2022																
	Měsíc				Duben				Květen				Červen					Červenec			
	Týden						16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání																	
2022_022	Teminály Mladá Boleslav	19.04.2022	19.07.2022	91,00																	
SO 101.1.H	Autobusová zastávka třída T.G.M. - U Sportu	19.04.2022	28.05.2022	39,00																	
SO 104.1.H	Autobusová zastávka třída TVK - U Výstaviště	19.04.2022	04.06.2022	46,00																	
SO 105.1.H	Autobusová zastávka Náměstí Republiky	01.06.2022	19.07.2022	48,00																	
SO 401	Optický kabel pro zastávku T.G.M. - U Sportu	25.04.2022	07.05.2022	12,00																	
SO 404	Optický kabel pro zastávku T.V.K. - Na Výstavišti	02.05.2022	14.05.2022	12,00																	
SO 405	Přeložka kabelů sdělovacího vedení - Na Výstavišti - CETIN	02.05.2022	14.05.2022	12,00																	
SO 406	Přeložka silových kabelů NN - Na Výstavišti - ČEZ	02.05.2022	14.05.2022	12,00																	
SO 407	Přeložka kabelu veřejného osvětlení - Na Výstavišti - OSVIT	02.05.2022	14.05.2022	12,00																	
SO 408	Optický kabel pro zastávku Náměstí Republiky	13.06.2022	25.06.2022	12,00																	
SO 411	Kabel silového vedení pro zastávku T.G.M. - U Sportu	25.04.2022	07.05.2022	12,00																	
SO 414	Kabel silového vedení pro zastávku T.V.K. - Na Výstavišti	02.05.2022	14.05.2022	12,00																	
SO 415	Kabel silového vedení pro zastávku Náměstí Republiky	13.06.2022	25.06.2022	12,00																	