Harmonogram stavby: 20210063 KARLOVY VARY - Reko AS Karlovy Vary

Zhotovitel : SPORT Construction a.s.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	červen 2022	červenec 2022	srpen 2022	září 2022	říjen 2022	listopad 2022	prosinec 2022	leden 2023	únor 2023	březen 2023	duben 2023	květen 2023	červen 2023	červenec 2023	srpen 2023
					2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
20210063	KARLOVY VARY - Reko AS Karlovy Vary	13.06.2022	31.08.2023	37 950 000															
01	Reko AS Karlovy Vary	13.06.2022	31.08.2023	37 950 000															
2021B063	Reko AS Karlovy Vary_rev.1	13.06.2022	31.08.2023	37 950 000															
1	Rekonstrukce vnitřní travnaté plochy	01.09.2022	31.08.2023	9 350 000															
471	Rekonstrukce ploch atletického oválu	01.09.2022	31.08.2023	22 860 000															
5	Inteligentní měřící „tréninkový systém“	13.04.2023	31.08.2023	2 200 000															
871	Vybudování automat. závlahového systému	01.09.2022	31.08.2023	1 260 000															
913	Vybavení	13.06.2023	31.08.2023	1 350 000															
VR	VRN	01.09.2022	31.08.2023	480 000															
ON	Projektová a inženýrská činnost	13.06.2022	30.09.2022	450 000															
	Finanční čerpání bez DPH za měsíc				67 500	216 250	150 250	5 012 500	5 534 294	4 886 849	2 276 410	726 410	833 030	2 321 878	2 903 464	3 269 008	3 462 829	3 217 758	3 071 570
	Finanční čerpání bez DPH za rok				18 144 053							19 805 947							
	Finanční čerpání bez DPH celkem				**37 950 000**														

Petr Klár

Digitálně podepsal Petr Klár
Datum: 2022.06.10 08:41:53 +02'00'