SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o díloč. 903-2018-514101:

Název zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery“.**

Čl. I.
Předmět dodatku

1) Prodloužení termínu plnění dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst 1 zákona :

původní termín - 30.6.2022
nový termín - 31.1.2023.

Odůvodnění:

Zpracování KoPÚ je ve stálém souběhu prací při dokončování výstavby D11 (ŘSD ČR, závod Praha), realizace zkapacitnění I/35 (ŘSD ČR, správa Hradec Králové) a změn ze strany dotčené obce – Magistrátu města Hradec Králové.

Při projednání návrhu byly zjištěny nové skutečnosti, které mají vliv na další zpracování návrhu a případné změny obvodu KoPÚ.

Ze zpracovaného GP pro zaměření skutečného provedení stavby D11 bylo zjištěno, že tento GP zasahuje do obvodu KoPÚ – ruší zapsanou hranici v obvodu. Dále je nezbytné dořešení navržené polní cesty HC29, HC16a a dořešení směn pozemků.

2) Změna osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ

Důvodem je změna v realizačním týmu zhotovitele.

Čl. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se nemění.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

Datum: 2022.06.27 10:50:54 +02'00'

Za objednatele č. 2:

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
11.07.2022 19:24:57

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Datum: 2022.06.27 10:27:56 +02'00'

GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Svobodné Dvory – Dodatek č. 4

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo
KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	**Přípravné práce**					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod				31.03.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod				
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha				30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm				30.09.2019
						30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm				30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha				30.09.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha				31.01.2020
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					**31.01.2020**
3.5.	**Návrhové práce**					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha				**30.09.2021**
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha				
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm				
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm				
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha				**31.01.2023**
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks				**do 1 měsíce od výzvy zadavatele**
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 035 500	
3.6.	**Mapové dílo**	ha				**do 3 měsíců od výzvy objednatele**
	Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				246 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 173 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 035 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	246 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	**2 455 000 Kč**
DPH 21% v Kč	515 550 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	**2 970 550 Kč**

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

Datum: 2022.06.27 10:51:39 +02'00'

.....

Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2:

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
19.07.2022 16:49:09

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Datum: 2022.06.27 10:28:18 +02'00'

.....

GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.