Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.7**
Předmět změny:	Náklady na prodloužení doby výstavby do 31.3.2022 dle VRN 1 a VRN 2
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	**Náklady na prodloužení doby výstavby** do 31.3.2022 dle VRN 1 a VRN 2 V návaznosti na prodloužení termínu dokončení akce z důvodu archeologického průzkumu a nepředpokládaných změn ve statickém zajištění budovy je nutné navýšit položku pro náklady dodavatele stavby. Tato položka vychází z rozpočtu smlouvy o dílo. Její hodnota je násobena 6 měsíci o které je realizace akce prodloužena. Pro navýšení této položky má dodavatel právní nárok.
Návrh řešení:	Tato položka vychází z rozpočtu smlouvy o dílo. Její hodnota je násobena 6 měsíci o které je realizace akce prodloužena. Pro navýšení této položky má dodavatel právní nárok.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	640 874,00 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**640 874,00 Kč**
Přílohy:	
Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
		;	
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum