Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.15**
Předmět změny:	Navýšení výměry výkopu 1.PP
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Navýšení výměry výkopu 1.PP Tato položka je reakce na nález STUDNY. Vzhledem k požadavku zachovat tento historický nález a prezentovat jej veřejnosti musela být provedena některá opatření.
Návrh řešení:	Musí být snížena niveleta podzemního podlaží kvůli světlosti výšky vzhledem k nové pozici umístění regálů, které musí být kvůli zachování studny přesunuty. Počet regálů je nutné zachovat kvůli dodržení předepsané kvóty pro požadovanou archivaci knih. Toto je jedna z podmínek dotace.

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	367 728,96 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**367 728,96 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum