Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.80**
Předmět změny:	**špalety a nadpraží oken**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Po demontáži původních špaletových oken zůstaly v obvodových zdech velké otvory, které bylo nutné přizpůsobit pro osazení nových oken.
Návrh řešení:	Jedná se o zednické práce - úprava nadpraží kleneb, zazdívky kapes a nik, přizdívky ostění, montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží a parapetu lepení desek z polystyrenu, apod. Částka je vysoká z důvodu velkého množství oken. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, odkaz na § 222 odst. 5

Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	691 367,65 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**691 367,65 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……..……	……..……..……..……	……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……..……	……..……..……..……	……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……..……	……..……..……..……	……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……..……	……..……..……..……	……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……..……	……..……..……..……	……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum