Harmonogram stavby "Trutnov, Skladiště S2 s č.p.144 - Oprava střechy"

	Rok					2022								
	Měsíc					Říjen					Listopad			
	Týden					41	42	43	44	45	46	47	48	49
Kód položky	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena									
SAP_08_0324	Trutnov, Skladiště S2 s č.p.144 - Oprava střechy	03.10.2022	30.11.2022	x	x									
SO01	Oprava střechy	03.10.2022	30.11.2022	x	x									
HSV	Práce a dodávky HSV	03.10.2022	23.11.2022	x	x									
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	03.10.2022	19.10.2022	x	x									
997	Přesun sutě	17.10.2022	16.11.2022	x	x									
998	Přesun hmot	07.11.2022	23.11.2022	x	x									
PSV	Práce a dodávky PSV	10.10.2022	30.11.2022	x	x									
712	Povlakové krytiny	10.10.2022	02.11.2022	x	x									
762	Konstrukce tesařské	10.10.2022	26.10.2022	x	x									
764	Konstrukce klempířské	14.11.2022	30.11.2022	x	x									
765	Krytina skládaná	31.10.2022	23.11.2022	x	x									
783	Dokončovací práce - nátěry	07.11.2022	30.11.2022	x	x									
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	03.10.2022	30.11.2022	x	x									
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	03.10.2022	30.11.2022	x	x									
VRN3	Zařízení staveniště	03.10.2022	13.10.2022	x	x									
VRN3	Zařízení staveniště	14.11.2022	24.11.2022	x	x									
VRN5	Finanční náklady	03.10.2022	30.11.2022	x	x									