HARMONOGRAM PRACÍ

„Česká Třebová, překladiště - rekonstrukce UT + stavební úpravy 1P02“

	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			■	■					■	■				
2	Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■												
3	Dokončovací práce - nátěry												■	■	
4	Dokončovací práce - malby a tapety												■	■	■
5	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPENÍ		■		■	■	■	■	■	■			■		
6	PLYNOVOD		■			■	■	■							
7	VODOVOD	■	■				■	■					■		
8	KANALIZACE		■	■		■	■					■			
9	ROZVADĚČE			■	■	■							■	■	
10	SVÍTIDLA													■	■
11	KONCOVÉ PRVKY												■	■	
12	KABELY			■	■	■	■								
13	KABELOVÉ TRASY			■	■	■	■	■							
14	OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE			■	■	■	■	■	■				■	■	
15	INŽENÝRSKÁ ČINNOST														■
16	Zdravotechnika - zařizovací předměty	■	■								■	■	■		
17	Elektroinstalace - silnoproud			■	■	■	■	■							
18	Konstrukce suché výstavby				■	■	■	■	■						
19	Krytina skládaná							■	■						
20	Konstrukce truhlářské	■	■										■	■	■
21	Konstrukce zámečnické	■									■	■			
22	Podlahy povlakové	■	■										■	■	■

V Hradci Králové 20.7.2022