Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.125**
Předmět změny:	**Sanace nalezeného sklepa ul. Na Náměti**
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Při provádění zemních prací byl v lokalitě parkoviště směrem k ulici Na Náměti nalezen původní sklep.
Návrh řešení:	Byl odbourán strop, vytěžena naplavená zemina ze dna, protor zasypán štěrkem a zhutněn. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky , s odkazem na §222 odst. 6.
Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	87 570,00 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**87 570,00 Kč**

Přílohy:

Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……	……	……
	jméno a příjmení	podpis	datum