Rekonstrukce a dostavba objektů Trojdomí Šolínova - harmonogram prací

Fáze	Název úkolu	2022			2023												2024												2025											
		4. čtvrtletí			1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí		
		X	XI	XII	I.	II.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I.	II.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I.	II.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Projektové práce	**VF** (výkonová fáze) **1 PŘÍPRAVA ZAKÁZKY**																																							
	podpis smlouvy																																							
	analýza zakázky																																							
	soupis podkladů /soupis zadání																																							
	obstarání podkladů																																							
	žádosti a vyjádření DOSS a správců sítí																																							
	VF 2 DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU / STUDIE STAVBY																																							
	zpracování hrubopisu dokumentace																																							
	předjednání s DO, městem, SÚ																																							
	zapracování připomínek																																							
	hrubopis dokončen																																							
	projednání dokumentace - stanoviska DO																																							
	zapracování připomínek																																							
	odevzdání čistopisu - platba																																							
	VF 3+4 DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ (DUR+DSP)																																							
	zpracování hrubopisu dokumentace																																							
	projednání / odsouhlasení																																							
	projednání s DOSS																																							
	odevzdání hrubopisu - platba																																							
	stanoviska DOSS																																							
	projednání na MHMP																																							
	vydaní čistopisu/podání žádosti - platba																																							
	stavební řízení																																							
	vydání rozhodnutí																																							
	právní moc																																							
	nabytí PM																																							
	VF 5.1 DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY																																							
	zpracování dokumentace																																							
	projednání / odsouhlasení																																							
	odevzdání hrubopisu - platba																																							
	kontrola dokumnetace a soupis připomínek																																							
	zapracování pripomínek																																							
	odevzdání čistopisu - platba																																							
	VF 5.2 PROJEKT INTERIÉRU																																							
	zpracování dokumentace studie interiéru																																							
	projednání / odsouhlasení																																							
	zapracování pripomínek studie																																							
	odevzdání čistopisu studie - platba																																							
	zpracování hrubopisu dok. pro provedení interiéru																																							
	projednání / odsouhlasení																																							
	zapracování připomínek																																							
	odevzdání čistopisu DPI - platba																																							
	VF 5.3 PROJEKT ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU																																							
	zpracování studie																																							
	projednání / odsouhlasení																																							
	zapracování pripomínek studie																																							
	odvezdání čistopisu studie - platba																																							
	zpracování hr. dok. pro provedení orientačního systému																																							
	projednání / odsouhlasení																																							
	zapracování připomínek																																							
	odevzdání čistopisu DPO - platba																																							
	VF 6 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK																																							
	zpracování hrubopisu dokumentace																																							
	odevzdání hrubopisu dokumentace - platba																																							
	kontrola hrubopisu																																							
	zapracování připomínek																																							
	odevzdání čistopisu dokumentace - platba																																							
	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY																																							
	výběrové řízení																																							
	vyhodnocení																																							
	odvolání																																							
	uzavření SoD																																							
	zahájení stavby																																							
	VF 7 ATD - AUTORSKÝ DOZOR																																							
	zahájení																																							

pozn. VF 5.1. lze zahájit za podmínek získání kladných stanovisek a vyjádření DOSS a správců sítí v rámci předchozí VF a současně s odsouhlasením Studie interiéru VF 5.2., v případě, že nebude vydáno stavební povoilení 2 měsíců budou práce na VF 5.1. pozastaveny. Případná rizika spojená s přepracováním VF 5.1. z důvodů změn DSP vyvolaná ústupky ze strany účastníků řízení budou klasifikovány jako zásahy vyšší moci.

Eva Kalhousová

Digitálně podepsal Eva Kalhousová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70875316, o=Domov pro seniory Elišky Purkyňové, ou=200, cn=Eva Kalhousová, sn=Kalhousová, givenName=Eva, serialNumber=P519323
Datum: 2022.10.11 12:02:09 +02'00'

Ing.arch. Václav Škarda

Digitálně podepsal Ing.arch. Václav Škarda
Datum: 2022.10.11 11:31:24 +02'00'