DPS Bedřichovická

HARMONOGRAM K DODATKU Č.2

		V.22				VI.22					VII.22					VIII.22					IX.22					X.22					XI.22					XII.22				I.23				II.23				III.23					IV.23				
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Výtahová šachta																																																										
2	Montáž technologie Výtahu																																																										
3	Střešní plášť A																																																										
4	Extenzivní zelená střecha																																																										
5	Stavební práce - příčky, schody, lodžie																																																										
6	Omítky																																																										
7	Elektro a slaboproud																																																										
8	ZTI, ÚT																																																										
9	SDK																																																										
10	Přípojky																																																										
11	Opěrné zdi																																																										
12	Komunikace, venkovní plochy																																																										
13	Fasáda																																																										
14	Podlahy																																																										
15	Dokončovací práce, zařizovací předměty apd.																																																										
16	Malby																																																										
17	Zámečnické práce																																																										
18	Plastové výplně																																																										
27	AL Výplně																																																										
28	Exteriérové žaluzie																																																										
29	Změna dispozice zázemí pro pečovatelky																																																										
30	Zařízení staveniště																																																										

Původní termín prací

Zdržení vlivem ZL

Provádění prací

Z předpoklad možných nepříznivých klimatických podmínek

[redacted]

puvodní termin 8.12.2022

31.3.2023