Harmonogram termínový a finanční (měsíční čerpání) - Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p. 126 a 127 v Žatci

etapa prací / týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
SO 01- Práce HSV																																																					
zemní práce, komunikace																																																					
zakládání																																																					
svislé a vodorovné konstrukce																																																				
úpravy povrchů, podlahy,osaz výplní																																																				
ostatní k-ce, bourání																																																				
SO 01- Práce PSV																																																				
izolace proti vodě																																																				
izolace tepelné																																																				
ZTI																																																				
ÚT																																																				
elektroinstalace																																																				
VZT																																																				
konstrukce tesařské, suché výstavby																																																				
k-ce klepířské, krytina																																																				
k-ce truhlářské																																																				
k-ce zámečnické																																																				
podlahy-dlažby, kámen, teraso																																																				
podlahy-skládané, PVC																																																				
obklady																																																				
nátěry, malby																																																				
SO.02-Výměna stř. krytiny																																																				
SO.01-Přípojka horkovodu-zp																																																			
VRN																																																				
odvozy sutí, odpadů, přesun hmot																																																			
ostatní náklady																																																			
předání staveniště a stavby																																																			
Finanční Hg (v tis. Kč bez DPH)	150					500				800				1500					2000			2000				2000				2500				3000				3000							3000				2073			

v Mostě 24.10.2022

zpracoval: Ing. P. Vomáčka

[redacted]