SPRÁVA ŽELEZNIC

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá"**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

**Korespondenční adresa na zasílání faktur:**
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4963/2021/HŠt
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 532 352 0065/ 327 321 4901

(dále jen „***objednatel***")

a

**Zhotovitel:**

**TOP CON SERVIS s.r.o.**
se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00
IČO:452 749 83 DIČ:CZ452 749 83
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396
zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [redacted]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**
Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **74-21**
(dále jen „***zhotovitel***")
společně dále jako „smluvní strany"

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.1.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá", s účinností Smlouvy ke dni 11.1.2022 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 3 a č. 4 se posouvá **o 2 měsíce**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je skutečnosti, že provedení požadovaného průzkumu pražcového podloží v kolejišti bylo možné až v době výluky tohoto úseku tratě v 45. týdnu roku 2022, což bylo 10 týdnů od schválení Záměru projektu, od kterého se počítá termín plnění 3. dílčí etapy. Dalším důvodem bylo časově náročné projednání technického řešení mostu v km 72,559, kde má být, v souladu s podmínkou Centrální komise MD přednostně navržen propustek místo mostu (tato skutečnost vyplývá zejména z Schvalovací doložka MD ČR ze dne 01.09.2022).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy.

**I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**<u>Článek 4 – Lhůty k provedení díla</u>**

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

**Harmonogram plnění**

| *Etapa* | *Termín plnění*<br>*(nejzazší termín*<br>*pro předání*<br>*příslušné části díla)* | *Popis činností prováděných v dílčí etapě* | *Podmínky dokončení*<br>*dílčí etapy* |
|---|---|---|---|
| **Zahájení prací** | **po nabytí účinnosti SOD** | - | - |
| **1. dílčí etapa** | **do 3 měsíců**<br>**od nabytí**<br>**účinnosti SOD** | Návrh ZP, včetně EH k projednání. | Předávací<br>Protokol pro Část Díla |
| **2. dílčí etapa** | **do 6 měsíců**<br>**od nabytí**<br>**účinnosti SOD** | Předání kompletního ZP se zapracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací. | Předávací<br>Protokol pro Část Díla |
| **3. dílčí etapa** | **do 6 měsíců**<br>**od schválení ZP v CK MD** | Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ). | Předávací<br>Protokol pro Část Díla |
| **4. dílčí etapa** | **do 10 měsíců**<br>**od schválení ZP v CK MD** | Předání DUSP+PDPS se zapracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o společné povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací. | Předávací<br>Protokol pro Část Díla |
| **5. dílčí etapa** | **do 1 měsíce**<br>**po nabytí právní moci společného povolení** | Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí. | Společné povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla |
| **6. dílčí etapa – ukončení díla** | **Předpoklad 24 měsíců**<br>**(předpoklad ukončení 11/2024)** | Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby. | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dozoru projektanta |

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze [redacted]

18.01.2023 16:08
Podepsáno elektronicky

.....

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze [redacted]

Digitally signed by [redacted]
s.r.o.
Date: 2023.01.13 06:34:51+01'00'

.....

Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.