Výměna střešní krytiny na objektu ZŠ ulice Míru p.č.st. 48 k.ú. Rokycany

Událost	Datum zahájení	Datum dokončení	rok 2023																										
			měsíc 3					4				5				6				7					8				
			týden 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Předání stavby zhotoviteli	1.3.2023	1.3.2023																										
Umístění zařízení staveniště	6.3.2023	11.3.2023																										
Instalace a umístění jeřábu	13.3.2023	18.3.2023																										
Přípravné práce stavby	20.3.2023	25.3.2023																										
1.etapa - trakt západ																												
Montáž lešení	27.3.2023	1.4.2023																										
Demontáž střešní krytiny a laťování	3.4.2023	8.4.2023																										
Montáž bednění	10.4.2023	15.4.2023																										
Provedení DHV	17.4.2023	22.4.2023																										
Klepířské a pokrývačské práce	24.4.2023	13.5.2023																										
Demontáž lešení	15.5.2023	17.5.2023																										
Úklid pracoviště	18.5.2023	19.5.2023																										
2.etapa - trakt jih																												
Montáž lešení	19.5.2023	20.5.2023																										
Demontáž střešní krytiny a laťování	22.5.2023	25.5.2023																										
Montáž bednění	26.5.2023	31.5.2023																										
Provedení DHV	1.6.2023	5.6.2023																										
Klepířské a pokrývačské práce	6.6.2023	24.6.2023																										
Demontáž lešení	26.6.2023	28.6.2023																										
Úklid pracoviště	29.6.2023	30.6.2023																										
3.etapa - trakt východ																												
Montáž lešení	30.6.2023	1.7.2023																										
Demontáž střešní krytiny a laťování	3.7.2023	8.7.2023																										
Montáž bednění	10.7.2023	15.7.2023																										
Provedení DHV	17.7.2023	22.7.2023																										
Klepířské a pokrývačské práce	24.7.2023	8.8.2023																										
Demontáž lešení	9.8.2023	11.8.2023																										
Dokočovací práce stavby	12.8.2023	16.8.2023																										
Úklid pracoviště	15.8.2023	17.8.2023																										
Předání stavby objednateli	18.8.2023	18.8.2023																										