Příloha č. 1

HARMONOGRAM

Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok	2017					2018						
měsíc	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
týden												
Předání staveniště												
Zahájení stavebních prací												
SO01 Kanalizační stoky		1 268 000	2 015 000	1 562 227								
SO02 Kanalizační přípojky				865 000	633 931							
SO03 Vodovodní řady				600 000			899 815					
SO04 Vodovodní přípojky							148 000	289 643				
SO051 Obnova vozovky										2 147 000	2 000 589	
SO 052 Odvodnění										315 056		
SO06 Přeložka VO			44 511									
SO90 Ostatní rozpočtové náklady		300 000	20 000	20 000	90 000	90 000	45 000	85 000	100 000	81 728	300 000	
Ukončení stavebních prací												
Měsíční čerpání bez DPH		1 568 000,00	2 079 511,00	3 047 227,00	723 931,00	90 000,00	1 092 815,00	374 643,00	100 000,00	2 543 784,00	2 300 589,00	

Cena jednotlivých objektů
4 845 227,00
1 498 931,00
1 499 815,00
437 643,00
4 147 589,00
315 056,00
44 511,00
1 131 728,00
13 920 500,00
13 920 500,00

Termín zahájení prací na SO01, SO02, SO03, SO04, SO06: 16.9.2017

Termín dokončení prací na SO01, SO02, SO03 ,SO04, SO06: 31.3.2018

Lhůta výstavby SO01, SO02, SO03, SO04, SO06: 197 kalendářních dní - zkrácení lhůty výstavby o 30 kalendářních dnů

Termín zahájení prací na SO051, SO052: 1.5.2018

Termín dokončení prací na SO051, SO052: 14.6.2018

Lhůta výstavby SO051, SO052: 45 kalendářních dní

Za objednatele: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 29. 05. 2017
[redacted] 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.
[redacted]

za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanlizace, a.s.
[redacted]

[redacted] 6. 05. 2017

za PŘEMYSL VESELÝ stavební
a inženýrská činnost s.r.o.
Přemysl Veselý, jednatel společnosti