Dodatek č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Investor:

Název:	**Krajská zdravotní, a. s.**
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	[redacted]
telefon, fax:	[redacted]
E-mail:	[redacted]
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Investor**“)

a

Zhotovitel:

Název: **Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“, jehož členy jsou:**

vedoucí člen sdružení:
Metrostav a.s., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupený [redacted]

člen sdružení:
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupený [redacted]

člen sdružení:
BAK stavební, a.s., se sídlem/místem podnikání: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
zastoupený [redacted]

člen sdružení:
NEPRO stavební a.s., se sídlem/místem podnikání: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČO: 27342093
DIČ: CZ27342093
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25201
zastoupený [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla dle Smlouvy o dílo na akci **„Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“** ze dne 29. 9. 2020, včetně znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 30. 7. 2022 a Dodatku č. 5 ze dne 7. 2. 2023, upravených níže v tomto dodatku.

III.

1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou, zejména čl. 15 upravujícím změnové řízení, dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 19. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 33 510 516,69 Kč bez DPH, tj. 40 547 725,19 Kč vč. DPH.

2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 19 (viz příslušné změnové listy) tohoto Dodatku.

3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 19 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 14 a 18 tohoto dodatku, tj. změnových listů č. 61, 78, a dále tyto položky ze změnového listu č. 65 (příloha č. 17 tohoto dodatku) – položky 9, 13, 14 a 15. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 2 678 211,39 Kč bez DPH.

5) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 6, 8 12, 15, 16, tj. změnových listů č. 52, 55, 59, 62, 64 a ze změnového listu č. 65 (příloha č. 17 tohoto dodatku) položky č. 1 - 3 a 6, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné.

Zároveň změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, zároveň by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 22 183 243,58 Kč bez DPH.

6) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 1 – 5, 7, 9 – 11 a 13, tj. změnových listů č. 44, 47, 48, 50, 51, 54, 56 - 58 a 60 a ze změnového listu č. 65 (příloha č. 17 tohoto dodatku) položka č. 12, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

   Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 15 804 457,46 Kč bez DPH.

7) Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy byly provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost).

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán elektronicky s platností originálu.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Oznámení změny č. 44 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 2: Oznámení změny č. 47 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 3: Oznámení změny č. 48 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 4: Oznámení změny č. 50 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 5: Oznámení změny č. 51 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 6: Oznámení změny č. 52 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 7: Oznámení změny č. 54 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 8: Oznámení změny č. 55 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 9: Oznámení změny č. 56 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 10: Oznámení změny č. 57 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 11: Oznámení změny č. 58 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 12: Oznámení změny č. 59 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 13: Oznámení změny č. 60 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 14: Oznámení změny č. 61 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 15: Oznámení změny č. 62 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 16: Oznámení změny č. 64 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 17: Oznámení změny č. 65 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 18: Oznámení změny č. 78 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 19: Seznam změnových listů

[redacted]

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **44**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přestavba rozvodů v teplé chodbě - stávajících prostor MNÚL

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny koncepce napájení nových objektů KARDIO, KAPIM, COS, bude nutné z kapacitních důvodů kompletně přestavět stávající rozvody v prostoru kolektoru/teplé chodby pod stávajícím objektem COS - jedná se o rozvody ZTI, VZT, vytápění, chlazení, medicinálních plynů, potrubní pošty, MaR, EPS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **44**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přestavba rozvodů v teplé chodbě - stávajících prostor MNÚL

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny koncepce napájení nových objektů KARDIO, KAPIM, COS, bude nutné z kapacitních důvodů kompletně přestavět stávající rozvody v prostoru kolektoru/teplé chodby pod stávajícím objektem COS - jedná se o rozvody ZTI, VZT, vytápění, chlazení, medicinálních plynů, potrubní pošty, MaR, EPS.

Vliv na cenu díla bez DPH: **12 961 128,12 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bude upřesněno**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **44**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přestavba rozvodů v teplé chodbě - stávajících prostor MNÚL

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny koncepce napájení nových objektů KARDIO, KAPIM, COS, bude nutné z kapacitních důvodů kompletně přestavět stávající rozvody v prostoru kolektoru/teplé chodby pod stávajícím objektem COS - jedná se o rozvody ZTI, VZT, vytápění, chlazení, medicinálních plynů, potrubní pošty, MaR, EPS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **12 961 128,12 Kč** Vliv na harmonogram: **bude upřesněno**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **12 961 128,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**12 961 128,12**	**2 721 836,91**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **15 682 965,03**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**12 961 128,12**	**15 682 965,03**
PNRK	**ZL**	12 961 128,12	15 682 965,03
ZL44	**Teplá chodba**	12 961 128,12	15 682 965,03
01	**EPS**	58 680,48	71 003,38
02	**Elektro - Osvětlení**	260 993,33	315 801,93
03	**Mediciální plyny**	407 593,09	493 187,64
04	**Potrubní pošta - Změna A2**	61 218,99	74 074,98
05	**Potrubní pošta - Změna A3**	166 419,10	201 367,11
06	**Rozvody tepla a chladu**	9 422 050,04	11 400 680,55
07	**Stavební část**	2 584 173,09	3 126 849,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
01 - EPS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **58 680,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 680,48	21,00%	12 322,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **71 003,38**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
01 - EPS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**58 680,48**
D1 - Elektrická požární signalizace EPS	58 680,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
01 - EPS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**58 680,48**	
	D	D1	Elektrická požární signalizace EPS				58 680,48	
1	K	Pol1130	Montáž rozšiřující karty ústředny	ks	1,000	221,45	221,45	vlastní
2	K	Pol1131	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	1,000	8 619,24	8 619,24	vlastní
3	K	Pol1132	Deska slave, až 16 zařízení typu slave (pro připojení tabla, OPPO)	ks	1,000	6 822,84	6 822,84	
4	K	Pol1159	Montáž tlačítkového hlásiče	ks	1,000	166,09	166,09	
5	K	Pol1168	Hlásič tlačítkový adresovatelný - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená	ks	1,000	1 282,52	1 282,52	
6	K	Pol1169	Montáž automatického hlásiče	ks	5,000	55,36	276,80	
7	K	Pol1174	Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	5,000	1 430,78	7 153,90	
8	K	Pol1177	Montáž patice	ks	5,000	110,72	553,60	
9	K	Pol1198	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	5,000	143,94	719,70	
10	K	Pol1201	Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks)	ks	1,000	33,22	33,22	
11	K	Pol1248	lahev zkušebního plynu	ks	1,000	495,16	495,16	
12	K	Pol1252	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	200,000	19,93	3 986,00	
13	K	Pol1254	SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	200,000	17,75	3 550,00	
14	K	Pol1272	Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	800,000	8,86	7 088,00	
15	K	Pol1273	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová nebo plastová	ks	800,000	5,81	4 648,00	
16	K	Pol1422	Programování základních parametrů ústředny EPS	hod	4,000	420,75	1 683,00	
17	K	Pol1423	Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)	ks	6,000	44,29	265,74	
18	K	Pol1424	Koordinační funkční zkouška EPS	hod	2,000	387,54	775,08	
19	K	Pol1425	Komplexní funkční zkouška systému EPS vč.návazných systémů	hod	2,000	387,54	775,08	
20	K	Pol1426	Závěrečná zkouška za přítomnosti zástupce HZS Ústeckého kraje	hod	0,000	387,54	0,00	
21	K	Pol1439	Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy	ks	6,000	77,51	465,06	
22	K	Pol1440	Zkušební provoz vč.zaškolení obsluhy	hod	0,000	387,54	0,00	
23	K	Pol1441	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	5 850,00	5 850,00	
24	K	Pol1443	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
02 - Elektro - Osvětlení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**260 993,33**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	260 993,33	21,00%	54 808,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**315 801,93**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
02 - Elektro - Osvětlení

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**260 993,33**
D1 - Materiál	99 643,05
PSV - Práce a dodávky PSV	127 224,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	127 224,00
PSV - Práce a dodávky PSV	34 126,28
764 - Konstrukce klempířské	34 126,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
02 - Elektro - Osvětlení

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**260 993,33**	
	D	D1	Materiál				99 643,05	
1	*M*	*Pol904*	*Demontáž stávajících svítidel včetně kabeláže a NÚK*	*kpl*	*23,000*	*487,50*	*11 212,50*	
2	*M*	*Pol363*	*Kabel bezhalogenový 5x2,5 - rozfázování světel*	*m*	*150,000*	*76,34*	*11 451,00*	*Vlastní*
3	*M*	*Pol905*	*Kabel 1 - CXKE-R(J) 5 x 4, napájecí přívody*	*m*	*85,000*	*163,73*	*13 917,05*	
4	*M*	*Pol1297*	*Spínač 2P*	*ks*	*5,000*	*457,80*	*2 289,00*	*Vlastní*
5	*M*	*Pol906*	*Kabelové příchytky*	*ks*	*650,000*	*49,94*	*32 461,00*	
6	*M*	*Pol907*	*Pomocný montážní materiál*	*kpl*	*1,000*	*5 625,00*	*5 625,00*	
7	*M*	*Pol909*	*Montáž, vedlejší náklady*	*kpl*	*1,000*	*10 812,50*	*10 812,50*	
8	*M*	*Pol910*	*Revize*	*kpl*	*1,000*	*11 875,00*	*11 875,00*	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				127 224,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				127 224,00	
9	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	24,000	411,00	9 864,00	CS ÚRS 2020 02
10	*M*	*34833202*	*svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP54*	*kus*	*24,000*	*4 890,00*	*117 360,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 126,28	
	D	764	Konstrukce klempířské				34 126,28	
11	K	764204111	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 800 mm	m2	20,000	673,00	13 460,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		20*1		20,000			
12	*M*	*19112366*	*plech TiZn „modrošedý“ svitek š 1000m tl 0,8mm*	*m*	*20,000*	*987,00*	*19 740,00*	*CS ÚRS 2020 02*
13	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	332,000	1,56	517,92	CS ÚRS 2020 02
14	K	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	332,000	1,23	408,36	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
03 - Mediciální plyny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **407 593,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 593,09	21,00%	85 594,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **493 187,64**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
03 - Mediciální plyny

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**407 593,09**
D1 - 101 - Rozvody	407 593,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
03 - Mediciální plyny

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**407 593,09**	
	D	D1	101 - Rozvody				407 593,09	
1	K	Pol1559	měděná trubka 28x1	m	12,000	635,56	7 626,72	
2	K	Pol1560	měděná trubka 42x1.5	m	15,000	1 115,00	16 725,00	
3	K	Pol911	měděná trubka 54x2	m	94,000	1 763,75	165 792,50	
4	*M*	*Pol389*	*prořez trubek 3%*	*kus*	*1,000*	*5 704,32*	*5 704,32*	
	VV		výpočet z celkového množství dodávaného potrubí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	*M*	*Pol320*	*Ag pájka 45+pasta*	*g*	*1 574,000*	*16,61*	*26 144,14*	
6	K	Pol915	chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0.5m)	kus	6,000	389,31	2 335,86	
7	K	Pol1630	tvarovky Cu pr.42	kus	14,000	482,76	6 758,64	
8	K	Pol916	tvarovky Cu pr.54	kus	48,000	1 298,00	62 304,00	
9	K	Pol1632	konzole jednoduchá	kus	15,000	229,20	3 438,00	
10	K	Pol1633	konzole středně složitá	kus	38,000	512,65	19 480,70	
11	K	Pol1635	značení potrubí	m	121,000	28,79	3 483,59	
12	*M*	*Pol327*	*ochranný plyn pro pájení Cu trubek*	*m*	*121,000*	*7,75*	*937,75*	
13	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	121,000	18,83	2 278,43	
14	K	Pol919	napojení na stávající rozvod	kus	2,000	4 643,75	9 287,50	
15	K	Pol920	zaslepení potrubí	kus	2,000	1 491,25	2 982,50	
16	K	Pol921	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	2,000	4 437,50	8 875,00	
17	K	Pol922	demontáž stávajícího potrubí	kpl	2,000	8 568,75	17 137,50	
18	K	Pol925	kulový kohout DN50 vč.šroubení	kus	2,000	4 595,00	9 190,00	
19	K	Pol1652	kabel signalizace	m	121,000	62,01	7 503,21	
20	K	Pol1654	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	20 484,03	20 484,03	
	VV		množství pro I.etapu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	Pol299	úseková tlaková zkouška	kus	2,000	852,58	1 705,16	
22	K	Pol352	závěrečná tlaková zkouška	kus	2,000	3 709,27	7 418,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
04 - Potrubní pošta - Změna A2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **61 218,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 218,99	21,00%	12 855,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **74 074,98**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
04 - Potrubní pošta - Změna A2

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**61 218,99**
D1.05 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	1 598,37
D1.06 - JÍZDNÍ POTRUBÍ	29 175,60
D1.09 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	30 445,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
04 - Potrubní pošta - Změna A2

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**61 218,99**	
	D	D1.05	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ				1 598,37	
1	K	27.1	Systémový kabel pro napájení a přenos dat (stejný typ jako stávající): na plastovém jízdním potrubí viz půdorysy tras	m	12,000	104,09	1 249,08	
2	K	45	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů: položka č.37, č.38	ks	0,053	6 590,32	349,29	
	VV		12/228		0,053			
	D	D1.06	JÍZDNÍ POTRUBÍ				29 175,60	
3	K	46	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé: v.č. D.2.3.-101,102 - 1.PP, v.č. D.2.3.-107 - 1.NP	m	5,000	740,75	3 703,75	
4	K	47	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé: v.č. D.2.3.-101,102 - 1.PP, v.č. D.2.3.-107 - 1.NP	ks	5,000	1 676,37	8 381,85	
5	K	39.1	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí): položka č.41, č.44	ks	2,000	79,72	159,44	
6	K	52	Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí: položka č.41 až č.45	ks	1,000	9 804,65	9 804,65	
7	K	53	Demontáž trasy jízdního potrubí - včetně příslušenství a kabelu: v.č. D.2.3.-101 - 1.PP, v.č. D.2.3.-107 - 1.NP, TZ list 3	kpl	1,000	5 545,00	5 545,00	
8	K	54	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) dle požadavků konkrétní instalované technologie: položka č.41 až č.45	kpl	0,024	65 871,11	1 580,91	
	VV		5/(125+80)		0,024			
	D	D1.09	PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				30 445,02	
9	K	70	Školení údržby - uživatelů (včetně požadované dokumentace)	ks	0,024	16 528,96	396,70	
10	K	71	Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace)	ks	0,024	11 989,25	287,74	
11	K	76.1	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	ks	0,024	13 601,40	326,43	
12	K	Pol1539	Autorizované parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka	ks	0,024	99 333,16	2 384,00	
13	K	Pol1540	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech.	ks	0,024	29 016,46	696,40	
14	K	Pol947	Zaměření a návrh na místě	kpl	1,000	19 042,50	19 042,50	
15	K	Pol956	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	kpl	1,000	1 231,25	1 231,25	
16	K	Pol957	Projektová dokumentace - změnové listy v tištěné i digitální podobě na CD	paré	4,000	732,50	2 930,00	
17	K	Pol958	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD	paré	4,000	787,50	3 150,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
05 - Potrubní pošta - Změna A3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **166 419,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 419,10	21,00%	34 948,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **201 367,11**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
05 - Potrubní pošta - Změna A3

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**166 419,10**
D1.05 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	7 313,22
D1.06 - JÍZDNÍ POTRUBÍ	83 035,13
D1.09 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	76 070,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
05 - Potrubní pošta - Změna A3

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**166 419,10**	
	D	D1.05	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ				7 313,22	
1	K	27.1	Systémový kabel pro napájení a přenos dat (stejný typ jako stávající): na plastovém jízdním potrubí viz půdorysy tras	m	55,000	104,09	5 724,95	
2	K	45	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů: položka č.37, č.38	ks	0,241	6 590,32	1 588,27	
	VV		55/228		0,241			
	D	D1.06	JÍZDNÍ POTRUBÍ				83 035,13	
3	K	46	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé: v.č. D.2.3.-101,102 - 1.PP, v.č. D.2.3.-107 - 1.NP	m	50,000	740,75	37 037,50	
4	K	47	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé: v.č. D.2.3.-101,102 - 1.PP, v.č. D.2.3.-107 - 1.NP	ks	3,000	1 676,37	5 029,11	
5	K	39.1	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí): položka č.41, č.44	ks	6,000	79,72	478,32	
6	K	52	Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí: položka č.41 až č.45	ks	1,000	9 804,65	9 804,65	
7	K	53	Demontáž trasy jízdního potrubí - včetně příslušenství a kabelu: v.č. D.2.3.-101 - 1.PP, v.č. D.2.3.-107 - 1.NP, TZ list 3	kpl	1,000	14 613,00	14 613,00	
8	K	54	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) dle požadavků konkrétní instalované technologie: položka č.41 až č.45	kpl	0,244	65 871,11	16 072,55	
	VV		50/(125+80)		0,244			
	D	D1.09	PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				76 070,75	
9	K	70	Školení údržby - uživatelů (včetně požadované dokumentace)	ks	0,244	16 528,96	4 033,07	
10	K	71	Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace)	ks	0,244	11 989,25	2 925,38	
11	K	76.1	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	ks	0,244	13 601,40	3 318,74	
12	K	Pol1539	Autorizované parametrování jednotlivých komponentů (stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka	ks	0,244	99 333,16	24 237,29	
13	K	Pol1540	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech.	ks	0,244	29 016,46	7 080,02	
14	K	Pol947	Zaměření a návrh na místě	kpl	1,000	20 781,25	20 781,25	
15	K	Pol956	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	kpl	1,000	4 020,00	4 020,00	
16	K	Pol957	Projektová dokumentace - změnové listy v tištěné i digitální podobě na CD	paré	4,000	981,25	3 925,00	
17	K	Pol958	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD	paré	4,000	1 437,50	5 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
06 - Rozvody tepla a chladu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **9 422 050,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 422 050,04	21,00%	1 978 630,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **11 400 680,55**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
06 - Rozvody tepla a chladu

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**9 422 050,04**
D1 - Demontáž	842 448,53
D2 - Chlazení	19 436,78
D3 - Cirkulace	37 587,31
D4 - Teplá voda	95 722,55
D5 - Pára	16 802,39
D6 - Stávající potrubí vytápění - obj A-B-E-F	160 597,50
D7 - Stávající potrubí vytápění - obj O	512 302,00
D8 - Provizorní napojení	394 984,68
D3 - Cirkulace	136 991,41
D4 - Teplá voda	257 993,27
D9 - Nové potrubí	5 344 184,23
D2 - Chlazení	134 034,05
D3 - Cirkulace	300 413,57
D4 - Teplá voda	876 271,98
D5 - Pára	311 555,72
D6 - Stávající potrubí vytápění - obj A-B-E-F	970 970,51
D7 - Stávající potrubí vytápění - obj O	2 000 912,61
D10 - Nové napojení objektu Kapim	750 025,79
DO - Ostatní	2 613 642,74
D11 - Výměna uzavíracích armatur (cena vždy za 1kus - fakturováno dle skutečnosti) - není	88 860,97
DZS - Zařízení staveňiště	137 928,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
06 - Rozvody tepla a chladu

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 422 050,04**	
	D	D1	Demontáž				842 448,53	
	D	D2	Chlazení				19 436,78	
1	K	Pol1940	Ocelové potrubí svařované DN 150 vč. izolace	bm	22,000	883,49	19 436,78	
	D	D3	Cirkulace				37 587,31	
2	K	Pol1941	Ocelové pozinkované potrubí DN 50 vč. izolace	bm	63,000	581,61	36 641,43	
3	K	Pol1942	Ocelové pozinkované potrubí DN 20 vč. izolace	bm	1,000	442,75	442,75	
4	K	Pol1943	Ocelové pozinkované potrubí DN 40 vč. izolace	bm	1,000	503,13	503,13	
	D	D4	Teplá voda				95 722,55	
5	K	Pol1944	Ocelové pozinkované potrubí DN 125 vč. izolace	bm	62,000	821,10	50 908,20	
6	K	Pol1941	Ocelové pozinkované potrubí DN 50 vč. izolace	bm	2,000	581,61	1 163,22	
7	K	Pol1945	Přečerpávací čerpadlo	ks	1,000	43 651,13	43 651,13	
	D	D5	Pára				16 802,39	
8	K	Pol1946	Ocelové potrubí svařované DN 65 vč. izolace	bm	11,000	644,00	7 084,00	
9	K	Pol1940	Ocelové potrubí svařované DN 150 vč. izolace	bm	11,000	883,49	9 718,39	
	D	D6	Stávající potrubí vytápění - obj A-B-E-F				160 597,50	
10	K	Pol1947	Ocelové potrubí svařované DN 80 vč. izolace	bm	42,000	764,75	32 119,50	
11	K	Pol1948	Ocelové potrubí svařované DN 125 vč. izolace	bm	100,000	821,10	82 110,00	
12	K	Pol1949	Vypouštění soustavy (informativní položka časové náročnosti)	h	48,000	966,00	46 368,00	
	D	D7	Stávající potrubí vytápění - obj O				512 302,00	
13	K	Pol1950	Ocelové potrubí svařované DN 200 vč. izolace	bm	138,000	1 046,50	144 417,00	
14	K	Pol1951	Vypouštění soustav	kpl	1,000	136 562,50	136 562,50	
15	K	Pol1952	Likvidace materiálu vč. odvozu na skládku	kpl	1,000	93 437,50	93 437,50	
16	K	Pol1953	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	61 812,50	61 812,50	
17	K	Pol1954	demontáž ocelových konstrukcí	kpl	1,000	76 072,50	76 072,50	
	D	D8	Provizorní napojení				394 984,68	
	D	D3	Cirkulace				136 991,41	
18	K	Pol1955	Plastové potrubí z PE 80 materiálu 50x4,6	bm	68,000	573,56	39 002,08	
19	K	Pol1956	Tepelná izolace u PE materiálu tl.50x 20 mm	bm	68,000	428,66	29 148,88	
20	K	Pol1957	Plastové potrubí z PE 80 materiálu 25x2,3	bm	3,000	338,10	1 014,30	
21	K	Pol1958	Tepelná izolace u PE materiálu tl.25x 20 mm	bm	3,000	378,35	1 135,05	
22	K	Pol1959	Plastové potrubí z PE 80 materiálu 32x3,7	bm	3,000	374,33	1 122,99	
23	K	Pol1960	Tepelná izolace u PE materiálu tl.32x 20 mm	bm	3,000	404,51	1 213,53	
24	K	Pol1961	Kulový kohout DN 50	ks	2,000	1 706,60	3 413,20	
25	K	Pol1962	Kulový kohout DN 20	ks	1,000	1 362,46	1 362,46	
26	K	Pol1963	Kulový kohout DN 25	ks	1,000	1 161,21	1 161,21	
27	K	Pol1964	T-KUS napojení PE 50x25x50	ks	1,000	1 137,06	1 137,06	
28	K	Pol1965	T-KUS napojení PE 50x32x50	ks	1,000	1 137,06	1 137,06	
29	K	Pol1966	pozinkovaný závitový přechod z DN 50 na DN 40	ks	2,000	398,48	796,96	
30	K	Pol1967	Přechod PE 50 na 6/4´´	ks	2,000	3 115,35	6 230,70	
31	K	Pol1968	Přechod PE 25 na 3/4´´	ks	1,000	897,58	897,58	
32	K	Pol1969	Přechod PE 40 na 5/4´´	ks	1,000	1 948,10	1 948,10	
33	K	Pol1970	napouštění soustavy vč. teplé vody + odvzdušnění	h	4,000	966,00	3 864,00	
34	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
35	K	Pol1972	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	22 281,25	22 281,25	
	D	D4	Teplá voda				257 993,27	
36	K	Pol1973	Plastové potrubí z PE 80 materiálu 63x5,8	bm	68,000	700,35	47 623,80	
37	K	Pol1974	Tepelná izolace u PE materiálu tl.63x25 mm	bm	68,000	539,35	36 675,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol1955	Plastové potrubí z PE 80 materiálu 50x4,6	bm	6,000	573,56	3 441,36	
39	K	Pol1975	Tepelná izolace u PE materiálu tl.50x25 mm	bm	6,000	428,66	2 571,96	
40	K	Pol1976	T-KUS napojení PE 63x50x63	ks	1,000	1 217,56	1 217,56	
41	K	Pol1976	T-KUS napojení PE 63x50x63	ks	1,000	1 217,56	1 217,56	
42	K	Pol1977	Uzavírací kohout DN 125	ks	2,000	40 749,10	81 498,20	
43	K	Pol1978	Kulový kohout DN 50	ks	1,000	1 483,21	1 483,21	
44	K	Pol1978	Kulový kohout DN 50	ks	1,000	1 483,21	1 483,21	
45	K	Pol1979	pozinkovaný závitový přechod z DN 125 na DN 80	ks	2,000	6 961,24	13 922,48	
46	K	Pol1980	pozinkovaný závitový přechod z DN 80 na DN 50	ks	2,000	4 550,26	9 100,52	
47	K	Pol1967	Přechod PE 50 na 6/4´´	ks	2,000	3 115,35	6 230,70	
48	K	Pol1981	Přechod PE 63 na 2´´	ks	2,000	4 560,33	9 120,66	
49	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
50	K	Pol1972	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	22 281,25	22 281,25	
	D	D9	Nové potrubí				5 344 184,23	
	D	D2	Chlazení				134 034,05	
51	K	Pol1982	Ocelové potrubí DN 150	bm	1,500	3 328,68	4 993,02	
52	K	Pol1983	ocelové koleno DN 150 - 90°	ks	2,000	3 226,04	6 452,08	
53	K	Pol1984	ocelové koleno DN 150 - 45°	ks	4,000	3 226,04	12 904,16	
54	K	Pol1985	Kaučuková tepelná izolace tl 25mm	m2	2,000	1 302,09	2 604,18	
55	K	Pol1986	Speciální spojovací tvarovky victaulit DN 150	ks	12,000	3 616,46	43 397,52	
56	K	Pol1987	Opětovná montáž ocelového potrubí svařované DN 150 vč stávající izolace	m	22,000	1 365,63	30 043,86	
57	K	Pol1988	Antikorozním nátěr nových potrubí	m2	2,000	400,49	800,98	
58	K	Pol1989	napouštění soustavy + odvzdušnění	h	2,000	966,00	1 932,00	
59	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
60	K	Pol1990	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	10 781,25	10 781,25	
	D	D3	Cirkulace				300 413,57	
61	K	Pol1991	Plastové potrubí PP -RCT 63x 7,1- min PN 16	bm	76,000	2 080,93	158 150,68	
62	K	Pol1992	Tepelná izolace z PE materiálu tl.63x25 mm	bm	76,000	539,35	40 990,60	
63	K	Pol1993	Plastové potrubí PP -RCT25x 2,8 - min PN 16	bm	2,000	837,20	1 674,40	
64	K	Pol1994	Tepelná izolace z PE materiálu tl.25x25 mm	bm	2,000	350,18	700,36	
65	K	Pol1995	Plastové potrubí PP -RCT 32x 3,6 - min PN 16	bm	4,000	1 251,78	5 007,12	
66	K	Pol1996	Tepelná izolace z PE materiálu tl.32x25 mm	bm	4,000	378,35	1 513,40	
67	K	Pol1997	Přechod z ppr 63 na 2´´	ks	2,000	1 634,15	3 268,30	
68	K	Pol1998	Přechod z ppr 32na 1´´	ks	1,000	955,94	955,94	
69	K	Pol1999	Přechod z ppr 25 na 3/4´´	ks	1,000	676,20	676,20	
70	K	Pol2000	T-KUS napojení 63x25x63	ks	1,000	1 469,13	1 469,13	
71	K	Pol2001	T-KUS napojení 63x32x63	ks	1,000	1 531,51	1 531,51	
72	K	Pol2002	Plastové koleno PP-RCT D63 min PN 16	ks	3,000	798,96	2 396,88	
73	K	Pol2003	Plastové koleno PP-RCT D25 min PN 16	ks	1,000	442,75	442,75	
74	K	Pol2004	Plastové koleno PP-RCT D32 min PN 16	ks	1,000	448,79	448,79	
75	K	Pol2005	podpurné žlaby pod plastové potrubí	bm	76,000	243,51	18 506,76	
76	K	Pol2006	U kompenzátor potrubí d 63	ks	3,000	4 991,00	14 973,00	
77	K	Pol2007	napouštění soustavy vč. teplé vody + odvzdušnění	h	4,000	966,00	3 864,00	
78	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
79	K	Pol2008	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	23 718,75	23 718,75	
	D	D4	Teplá voda				876 271,98	
80	K	Pol2009	Plastové potrubí PP -RCT 125x 14- min PN 16	bm	76,000	5 789,96	440 036,96	
81	K	Pol2010	Potrubní pouzdro z minerální vlny s AL folií133x40	bm	76,000	823,11	62 556,36	
82	K	Pol1991	Plastové potrubí PP -RCT 63x 7,1- min PN 16	bm	6,000	2 080,93	12 485,58	
83	K	Pol1992	Tepelná izolace z PE materiálu tl.63x25 mm	bm	6,000	539,35	3 236,10	
84	K	Pol1997	Přechod z ppr 63 na 2´´	ks	2,000	1 634,15	3 268,30	
85	K	Pol2011	Přechod z ppr 125 na přírubu	ks	2,000	3 260,25	6 520,50	
86	K	Pol2012	T-KUS napojení 125x63x125	ks	2,000	4 479,83	8 959,66	
87	K	Pol2013	Plastové koleno PP-RCT D63 min PN 16	ks	2,000	567,53	1 135,06	
88	K	Pol2014	Plastové koleno PP-RCT D125 min PN 16	ks	3,000	4 522,09	13 566,27	
89	K	Pol2015	U kompenzátor potrubí d 125	ks	3,000	45 885,00	137 655,00	
90	K	Pol2016	Eletrotvarovka D 125	ks	38,000	3 763,38	143 008,44	
91	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
92	K	Pol2008	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	23 718,75	23 718,75	
	D	D5	Pára				311 555,72	
93	K	Pol2017	Ocelové potrubí svařované DN 65	bm	12,000	2 451,23	29 414,76	
94	K	Pol2018	Ocelové koleno svařované DN 65 - 90°	ks	5,000	2 513,61	12 568,05	
95	K	Pol2019	Ocelové potrubí svařované DN 150	bm	14,000	6 399,75	89 596,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	Pol2020	Ocelové koleno svařované DN 150 - 90°	ks	6,000	7 379,84	44 279,04	
97	K	Pol2021	Ocelové koleno svařované DN 150 - 45°	ks	2,000	7 379,84	14 759,68	
98	K	Pol2022	Přechod DN 65 na DN 100	ks	1,000	2 857,75	2 857,75	
99	K	Pol2023	Přechod DN 150 na DN 200	ks	1,000	7 784,35	7 784,35	
100	K	Pol2024	Izolace z minerální vaty pro páru s AL folií DN 150 -tl. 80 mm	bm	18,000	1 847,48	33 254,64	
101	K	Pol2025	Izolace z minerální vaty pro páru s Al folií DN 65 -tl 60 mm	bm	14,500	1 024,36	14 853,22	
102	K	Pol2026	Nátěr potrubí - 2x základ	m2	30,000	297,85	8 935,50	
103	K	Pol2027	Kontrola svárů - Vizuální	kpl	1,000	150,94	150,94	
104	K	Pol2028	Kontrola svárů - Rentgenem	kpl	1,000	3 622,50	3 622,50	
105	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
106	K	Pol2029	Dozor po svařování	h	8,000	704,38	5 635,04	
107	K	Pol2008	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	23 718,75	23 718,75	
	D	D6	Stávající potrubí vytápění - obj A-B-E-F				970 970,51	
108	K	Pol2030	Ocelové potrubí DN 80	bm	48,000	1 921,94	92 253,12	
109	K	Pol2031	Ocelové potrubí DN 125	bm	110,000	2 964,41	326 085,10	
110	K	Pol2032	osové kompezátory DN 125	ks	4,000	7 979,56	31 918,24	
111	K	Pol2033	Potrubní pouzdro z minerální vlny s AL folií 133x60	bm	110,000	1 157,19	127 290,90	
112	K	Pol2034	Potrubní pouzdro z minerální vlny s AL folií 89x60	bm	42,000	907,64	38 120,88	
113	K	Pol2035	ocelové koleno DN 125 - 90°	ks	6,000	2 998,63	17 991,78	
114	K	Pol2036	ocelové koleno DN 125 - 45°	ks	4,000	2 998,63	11 994,52	
115	K	Pol2037	Speciální spojovací tvarovky victaulit DN 125	ks	48,000	3 495,71	167 794,08	
116	K	Pol2038	Speciální spojovací tvarovky victaulit DN 80	ks	26,000	1 519,44	39 505,44	
117	K	Pol2039	T-kus 125-125-125	ks	2,000	6 955,20	13 910,40	
118	K	Pol2040	ocelové koleno DN 80 - 90°	ks	4,000	1 523,46	6 093,84	
119	K	Pol2041	Přechod DN 125 na DN 80	ks	2,000	5 031,25	10 062,50	
120	K	Pol2042	nátěr potrubí - 2x základní nátěr	m2	142,000	297,85	42 294,70	
121	K	Pol2043	napouštění soustavy + odvzdušnění	h	2,000	905,63	1 811,26	
122	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
123	K	Pol2008	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	23 718,75	23 718,75	
	D	D7	Stávající potrubí vytápění - obj O				2 000 912,61	
124	K	Pol2044	Ocelové potrubí DN 200	bm	162,000	5 029,24	814 736,88	
125	K	Pol2045	osové kompezátory DN 200	ks	4,000	7 979,56	31 918,24	
126	K	Pol2046	Izolace potrubí z minerální vaty s AL folií tl. 60 mm	m2	248,000	1 039,31	257 748,88	
127	K	Pol2047	ocelové koleno DN 200 - 90°	ks	14,000	4 870,25	68 183,50	
128	K	Pol2048	ocelové koleno DN 200 - 45°	ks	22,000	4 754,10	104 590,20	
129	K	Pol2049	Speciální spojovací tvarovky victaulit DN 200	ks	94,000	6 413,84	602 900,96	
130	K	Pol2042	nátěr potrubí - 2x základní nátěr	m2	252,000	297,85	75 058,20	
131	K	Pol2050	napouštění soustavy + odvzdušnění	h	2,000	966,00	1 932,00	
132	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
133	K	Pol2008	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	23 718,75	23 718,75	
	D	D10	Nové napojení objektu Kapim				750 025,79	
134	K	Pol2051	Potrubí z úhlíkové ocely 89x2 mm	bm	160,000	2 437,14	389 942,40	
135	K	Pol2052	Potrubí z úhlíkové ocely 76x2 mm	bm	9,000	2 116,15	19 045,35	
136	K	Pol2053	ocelové koleno 89 - 90°	ks	19,000	2 954,35	56 132,65	
137	K	Pol2054	ocelové koleno 76 - 90°	ks	5,000	3 109,31	15 546,55	
138	K	Pol2055	T-kus 89-76-89	ks	2,000	4 803,84	9 607,68	
139	K	Pol2056	Motýlová uzacírací klapka DN 65	ks	2,000	4 950,75	9 901,50	
140	K	Pol2057	Motýlová uzacírací klapka DN 80	ks	2,000	5 407,59	10 815,18	
141	K	Pol2058	přechod 89 na 76 - 90°	ks	2,000	3 960,60	7 921,20	
142	K	Pol2034	Potrubní pouzdro z minerální vlny s AL folií 89x60	bm	160,000	907,64	145 222,40	
143	K	Pol2059	Potrubní pouzdro z minerální vlny s AL folií 76x60	bm	9,000	871,41	7 842,69	
144	K	Pol2050	napouštění soustavy + odvzdušnění	h	2,000	966,00	1 932,00	
145	K	Pol2060	osové kompezátory DN 80	ks	4,000	8 068,11	32 272,44	
146	K	Pol1971	Tlaková zkouška	kpl	1,000	20 125,00	20 125,00	
147	K	Pol2008	přesun hmot vodorovně do 50m v objektu	kpl	1,000	23 718,75	23 718,75	
	D	DO	Ostatní				2 613 642,74	
148	K	Pol2061	Zaizolování VZT kanálu - požární izolace s oboustrannou odolností 60 minut	m2	210,000	2 475,00	519 750,00	
149	K	Pol2062	Skladování materiálu - nutno vše nakoupit předem a uskladnit, aby bylo možné držet cenu až do doby realizace v roce 2023. V ceně zahrnuta i manipulace v místě uskladnění	měsíc	7,000	28 125,00	196 875,00	
150	K	Pol2063	Montážní mechanismy	kpl	1,000	454 133,53	454 133,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	Pol2064	Podpurný materiál, kotvící prvky, kluzná a pevná uložení, závěsy, montážní konzole, objímky, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	1 033 634,21	1 033 634,21	
152	K	Pol2065	Vypuštění a napouštění soustavy vytápění	kpl	1,000	68 750,00	68 750,00	
153	K	Pol2066	Vypouštění a napouštění rozvodů vody	kpl	1,000	68 750,00	68 750,00	
154	K	Pol2067	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	59 375,00	59 375,00	
155	K	Pol2068	Zpracování projektové dokumentace vč. úprav PD zohledňující skutečný stav který byl zjištěný po provedení sond do stávajího vzduchového kanálu	kpl	1,000	212 375,00	212 375,00	
	D	D11	Výměna uzavíracích armatur (cena vždy za 1kus - fakturováno dle skuteč				88 860,97	
156	K	Pol2069	ventil uzavírací průmyslový	ks	1,000	8 660,94	8 660,94	
157	K	Pol2069	ventil uzavírací průmyslový	ks	1,000	8 660,94	8 660,94	
158	K	Pol2070	armatura průmyslová šoupě	ks	1,000	14 554,69	14 554,69	
159	K	Pol2071	armatura průmyslová šoupě	ks	1,000	10 709,38	10 709,38	
160	K	Pol2072	kulový ventil	ks	1,000	3 252,35	3 252,35	
161	K	Pol2073	ventil kulový	ks	1,000	7 816,41	7 816,41	
162	K	Pol2074	ventil uzavírací průmyslový	ks	1,000	8 948,44	8 948,44	
163	K	Pol2073	ventil kulový	ks	1,000	7 816,41	7 816,41	
164	K	Pol2073	ventil kulový	ks	1,000	7 816,41	7 816,41	
165	K	Pol1182	PD skutečného stavu	kpl	1,000	10 625,00	10 625,00	
	D	DZS	Zařízení staveňiště				137 928,89	
166	K	Pol2075	zařízení staveniště 1,5%	kpl	1,000	137 928,89	137 928,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
07 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 584 173,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 584 173,09	21,00%	542 676,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 126 849,44**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
07 - Stavební část

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 584 173,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 078 372,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 538,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 276,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 255 172,89
997 - Přesun sutě	765 492,27
998 - Přesun hmot	34 892,46
PSV - Práce a dodávky PSV	505 800,67
763 - Konstrukce suché výstavby	20 978,35
767 - Konstrukce zámečnické	484 412,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	409,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL44 - Teplá chodba
Úroveň 3:
07 - Stavební část

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 584 173,09**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 078 372,42	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 538,80	
1	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárnic Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm	m2	10,000	1 053,88	10 538,80	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 276,00	
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,000	248,80	4 976,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		10,000*2		20,000			
3	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	20,000	365,00	7 300,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10*2		20,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 255 172,89	
4	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000	263,00	2 630,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*10 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
6	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,000	724,05	1 448,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		10*0,2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,748	10 100,00	7 554,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		2,2*1,7*0,2		0,748			
	VV		Součet		0,748			
8	K	964076321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 20 kg/m	t	1,406	9 580,00	13 469,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		12,5*4,5*25/1000		1,406			
	VV		Součet		1,406			
9	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	22,200	6 130,00	136 086,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		111*0,2		22,200			
	VV		Součet		22,200			
10	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m	112,500	671,00	75 487,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		4,5*25		112,500			
	VV		Součet		112,500			
11	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	105,300	1 440,00	151 632,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		25*3+4,5*5		97,500			
	VV		Mezisoučet		97,500			
	VV		1,7*2+2,2*2		7,800			
	VV		Mezisoučet		7,800			
	VV		Součet		105,300			
12	K	977211191	Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru	m	105,300	495,00	52 123,50	CS ÚRS 2020 02
13	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	233,333	618,00	144 199,79	CS ÚRS 2022 02
	VV		3*70+70/3		233,333			
14	K	468071112	Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace tl přes 15 do 30 cm	m2	106,400	751,00	79 906,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		70*1,52		106,400			
15	K	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	140,620	329,00	46 263,98	CS ÚRS 2022 02
	VV		70*1,523++0,23*70*2+0,23*1,5*2+0,2*2,2+0,2*1,7*2		140,620			
	VV		Součet		140,620			
16	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	140,620	200,00	28 124,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	985132411	Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem	m2	140,620	221,00	31 077,02	CS ÚRS 2022 02
18	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	140,620	1 320,00	185 618,40	CS ÚRS 2022 02
19	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	140,620	542,00	76 216,04	CS ÚRS 2022 02
20	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	140,620	941,00	132 323,42	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	140,620	633,00	89 012,46	CS ÚRS 2022 02
	D	997	Přesun sutě				765 492,27	
22	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	137,855	2 090,00	288 116,95	CS ÚRS 2022 01
23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2 067,825	99,70	206 162,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		137,855*15 'Přepočtené koeficientem množství		2 067,825			
24	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	137,855	103,00	14 199,07	CS ÚRS 2020 02
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	137,855	223,77	30 847,81	CS ÚRS 2022 01
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 240,695	12,29	15 248,14	CS ÚRS 2022 01
	VV		137,855*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 240,695			
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	137,855	1 530,00	210 918,15	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				34 892,46	
28	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	9,793	1 760,00	17 235,68	CS ÚRS 2022 01
29	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	29,379	601,00	17 656,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		9,793*3 'Přepočtené koeficientem množství		29,379			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				505 800,67	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				20 978,35	
30	K	763131832	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	111,000	114,25	12 681,75	CS ÚRS 2020 02
31	K	763132812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK podhled	m2	111,000	54,60	6 060,60	CS ÚRS 2020 02
32	K	763222812	Demontáž desek dvojité opláštění sádrovláknitá předsazená/šachtová stěna	m2	40,000	55,90	2 236,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,8*25*2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				484 412,62	
33	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů	m	189,667	99,50	18 871,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		70+1,5+70+1,5+70/0,3*0,1*2		189,667			
	VV		Součet		189,667			
34	*M*	*59055153*	*svislý rošt z ocelových pozinkovaných a lakovaných profilů omega tl 1mm šíře svislé příruby 80mm tl 1mm v 40mm*	*m*	*208,634*	*200,00*	*41 726,80*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		189,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		208,634			
35	*M*	*13010414*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm*	*t*	*1,415*	*58 600,00*	*82 919,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		2,61*542,3/1000		1,415			
	VV		Součet		1,415			
36	*M*	*13010514*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x50x5mm*	*t*	*0,253*	*63 000,00*	*15 939,00*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		6,76*0,08*234*2/1000		0,253			
	VV		Součet		0,253			
37	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	3 220,000	42,10	135 562,00	CS ÚRS 2022 02
38	*M*	*55347051*	*rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm*	*kus*	*70,000*	*1 860,00*	*130 200,00*	*CS ÚRS 2022 02*
39	K	767712812	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	111,000	414,00	45 954,00	CS ÚRS 2020 02
40	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 711,727	1,79	8 433,99	CS ÚRS 2022 02
41	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	4 711,727	1,02	4 805,96	CS ÚRS 2022 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				409,70	
42	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	13,29	132,90	
43	K	784211101	M1 - malba vnitřní běžná porézní, otěruvzdorná, pro nátěr stěn a stropů	m2	10,000	27,68	276,80	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **47**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby): [redacted]

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Žebříky

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS, byly ze strany GP doplněny pozice výlezových žebříků Z101 a Z102.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **47**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	[redacted]
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Žebříky

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS, byly ze strany GP doplněny pozice výlezových žebříků Z101 a Z102.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **106 982,00 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **47**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Žebříky

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu aktualizace DPS, byly ze strany GP doplněny pozice výlezových žebříků Z101 a Z102.

Vliv na cenu díla bez DPH: **106 982,00 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL47 - Žebřík Z101 + Z102

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **106 982,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 982,90	21,00%	22 466,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **129 449,31**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL47 - Žebřík Z101 + Z102

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**106 982,90**
PSV - Práce a dodávky PSV	106 982,90
767 - Konstrukce zámečnické	106 982,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL47 - Žebřík Z101 + Z102

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**106 982,90**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				106 982,90
	D	767	Konstrukce zámečnické				106 982,90
1	K	767832122	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu	m	10,884	2 910,00	31 672,44
2	*M*	*44983058*	*žebřík venkovní s ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl do 14,5m*	*m*	*10,884*	*6 620,00*	*72 052,08*
3	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,342	1 560,00	2 093,52
4	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,342	868,00	1 164,86

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **48**

[redacted]

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Ventily teplá chodba

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ, bude ze strany GD provedena výměna stávajících ventilů rozvodů TZB, tato výměna je nutná pro umožnění řádného napojení nových rozvodů pro objekty KAPIM, KARDIO a COS

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **122 468,78 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **48**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Ventily teplá chodba

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ, bude ze strany GD provedena výměna stávajících ventilů rozvodů TZB, tato výměna je nutná pro umožnění řádného napojení nových rozvodů pro objekty KAPIM, KARDIO a COS

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **48**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel): [redacted]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Ventily teplá chodba

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ, bude ze strany GD provedena výměna stávajících ventilů rozvodů TZB, tato výměna je nutná pro umožnění řádného napojení nových rozvodů pro objekty KAPIM, KARDIO a COS

Vliv na cenu díla bez DPH: **122 468,78 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL48 - Ventily - Teplá chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **122 468,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 468,78	21,00%	25 718,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **148 187,22**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL48 - Ventily - Teplá chodba

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**122 468,78**
PSV - Práce a dodávky PSV	122 468,78
734 - Ústřední vytápění - armatury	122 468,78
VUA001 - Výměna uzavíracích armatur (cena vždy za 1kus - fakturováno dle skutečnosti)	122 468,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL48 - Ventily - Teplá chodba

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**122 468,78**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				122 468,78
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				122 468,78
	D	VUA001	Výměna uzavíracích armatur (cena vždy za 1kus - fakturováno dle skutečnosti)				122 468,78
1	*M*	*M018*	*Topná voda - ventil uzavírací průmyslový V30 111 616*	*ks*	*2,000*	*7 531,25*	*15 062,50*
2	*M*	*M019*	*V Topná voda - ventil uzavírací průmyslový V30 111 616*	*ks*	*2,000*	*7 531,25*	*15 062,50*
3	*M*	*M020*	*Topná voda zpět - armatura průmyslová šoupě S35 111 616*	*ks*	*2,000*	*12 656,25*	*25 312,50*
4	*M*	*M021*	*Topná voda zpět - armatura průmyslová šoupě S35 111 616*	*ks*	*2,000*	*9 312,50*	*18 625,00*
5	*M*	*M022*	*TUV cirkulace - kulový ventil K85 111 616*	*ks*	*2,000*	*2 828,13*	*5 656,26*
6	*M*	*M023*	*Vstup pitné vody do ohřívače TUV - ventil kulový K85 111 616*	*ks*	*2,000*	*6 796,88*	*13 593,76*
7	*M*	*M024*	*TUV JAD - ventil uzavírací průmyslový V30 111 616*	*ks*	*2,000*	*7 781,25*	*15 562,50*
8	*M*	*M025*	*Studená voda v chodbě - ventil kulový K85 111 616*	*ks*	*1,000*	*6 796,88*	*6 796,88*
9	*M*	*M026*	*Studená voda vstup do VS - ventil kulový K85 111 616*	*ks*	*1,000*	*6 796,88*	*6 796,88*

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **50**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) -Doplnění přefuku vzduchu KAPIM 1PP CHÚC

Popis a lokalizace Změny:

V rámci doplnění DPS ze strany KZ bude v prostoru schodiště 1PP KAPIM osazena větrací žaluzie dle tech. specifikace GP.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **16 144,70 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **50**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby): [redacted]

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) -Doplnění přefuku vzduchu KAPIM 1PP CHÚC

Popis a lokalizace Změny:

V rámci doplnění DPS ze strany KZ bude v prostoru schodiště 1PP KAPIM osazena větrací žaluzie dle tech. specifikace GP.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **50**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel): [redacted]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) -Doplnění přefuku vzduchu KAPIM 1PP CHÚC

Popis a lokalizace Změny:

V rámci doplnění DPS ze strany KZ bude v prostoru schodiště 1PP KAPIM osazena větrací žaluzie dle tech. specifikace GP.

Vliv na cenu díla bez DPH: **16 144,70 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL50 - Doplnění přefuku vzduchu KAPIM 1PP CHUC

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **16 144,70**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	16 144,70	21,00%	3 390,39
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **19 535,09**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL50 - Doplnění přefuku vzduchu KAPIM 1PP CHUC

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**16 144,70**
OST - Ostatní	16 144,70
D0001 - VZT	16 144,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL50 - Doplnění přefuku vzduchu KAPIM 1PP CHUC

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**16 144,70**
	D	OST	Ostatní				16 144,70
	D	D0001	VZT				16 144,70
1	K	K111	Žaluzie PRZ 300x2000 vč. síta, RAL9003	ks	1,000	10 102,90	10 102,90
2	K	K112	Prostupka pro žaluzii	ks	1,000	2 434,01	2 434,01
3	K	K045	Závěsový materiál	kg	10,000	28,78	287,80
4	K	K046	Spojovací materiál	kg	5,000	28,78	143,90
5	K	K113	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	2 937,50	2 937,50
6	K	K114	zařízení staveniště 1,5%	kpl	1,000	238,59	238,59

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **51**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):	[redacted]
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):	

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO + COS - Doplnění regulátorů průtoku vzduchu ve 2NP - 4NP

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu požadavku záměny původní regulátorů za variabilní ze strany KZ, byl GD požádán a CN a realizaci této změny, tak aby bylo docíleno snížení budoucích provozních nákladů.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **51**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel): [redacted]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby) [redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO + COS - Doplnění regulátorů průtoku vzduchu ve 2NP - 4NP

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu požadavku záměny původní regulátorů za variabilní ze strany KZ, byl GD požádán a CN a realizaci této změny, tak aby bylo docileno snížení budoucích provozních nákladů.

Vliv na cenu díla bez DPH: **1 055 096,93 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **51**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO + COS - Doplnění regulátorů průtoku vzduchu ve 2NP - 4NP

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu požadavku záměny původní regulátorů za variabilní ze strany KZ, byl GD požádán a CN a realizaci této změny, tak aby bylo docíleno snížení budoucích provozních nákladů.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **1 055 096,93 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL51 - Doplnění regulátorů průtoku ve 2NP a 4NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 055 096,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 055 096,93	21,00%	221 570,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 276 667,29**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL51 - Doplnění regulátorů průtoku ve 2NP a 4NP

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 055 096,93**
D1 - 2NP KARDIO	335 347,92
D2 - 4NP KARDIO	196 421,87
D3 - COS 1PP	277 186,02
D4 - COS 1NP	48 833,52
D5 - KARDIO 1NP	197 307,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL51 - Doplnění regulátorů průtoku ve 2NP a 4NP

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 055 096,93**	
	D	D1	2NP KARDIO				335 347,92	
1	K	14.RP01	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 300x200 V=750m3/h	ks	1,000	12 208,38	12 208,38	
2	K	14.RP01a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 300x200 l=1000mm V=750m3/h	ks	1,000	4 579,05	4 579,05	
3	K	14.RP02	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 600x200 V=3600m3/h	ks	1,000	12 807,80	12 807,80	
4	K	14.RP02a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 1000x315 l=1000mm V=3600m3/h	ks	1,000	6 332,74	6 332,74	
5	K	14.RP03	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 300x200 V=750m3/h	ks	1,000	12 208,38	12 208,38	
6	K	14.RP03a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 300x200 l=1000mm V=750m3/h	ks	1,000	4 579,05	4 579,05	
7	K	14.RP04	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 300x200 V=960m3/h	ks	1,000	12 208,38	12 208,38	
8	K	14.RP04a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 300x200 l=1000mm V=960m3/h	ks	1,000	4 579,05	4 579,05	
9	K	14.RP05	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 300x200 V=960m3/h	ks	1,000	12 208,38	12 208,38	
10	K	14.RP05a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 300x200 l=1000mm V=960m3/h	ks	1,000	4 579,05	4 579,05	
11	K	14.RP06	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. DN 160 V=200m3/h	ks	1,000	10 009,91	10 009,91	
12	K	14.RP06a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. DN 160 l=500mm V=200m3/h	ks	1,000	1 469,59	1 469,59	
13	K	15.RP01	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. DN 160 V=200m3/h	ks	1,000	10 009,91	10 009,91	
14	K	15.RP01a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. DN 160 l=500mm V=200m3/h	ks	1,000	1 469,59	1 469,59	
15	K	15.RP02	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 400x200 l=500mm V=2400m3/h	ks	1,000	12 358,23	12 358,23	
16	K	15.RP02a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 400x200 l=2000mm V=2400m3/h	ks	1,000	5 358,48	5 358,48	
17	K	15.RP03	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 300x100 V=900m3/h	ks	1,000	11 459,86	11 459,86	
18	K	15.RP03a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 300x100 l=1000mm V=900m3/h	ks	1,000	3 312,51	3 312,51	
19	K	15.RP04	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 400x200 l=500mm V=2400m3/h	ks	1,000	12 358,23	12 358,23	
20	K	15.RP04a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 400x200 l=1500mm V=2400m3/h	ks	2,000	5 358,48	10 716,96	
21	K	15.RP05	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. DN 160 V=200m3/h	ks	1,000	10 009,91	10 009,91	
22	K	15.RP05a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. DN 160 l=500mm V=200m3/h	ks	1,000	1 469,59	1 469,59	
23	K	15.RP06	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 200x100 V=640m3/h	ks	1,000	11 310,00	11 310,00	
24	K	15.RP06a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 200x100 l=1000mm V=640m3/h	ks	1,000	3 117,65	3 117,65	
25	K	15.RP07	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. DN 100 V=50m3/h	ks	1,000	9 846,74	9 846,74	
26	K	15.RP07a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. DN 100 l=500mm V=50m3/h	ks	1,000	1 157,65	1 157,65	
27	K	15.RP08	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 400x100 V=1280m3/h	ks	1,000	11 609,71	11 609,71	
28	K	15.RP08a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 400x100 l=1000mm V=1280m3/h	ks	1,000	3 799,65	3 799,65	
29	K	15.RP09	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. DN 100 V=50m3/h	ks	1,000	9 846,74	9 846,74	
30	K	15.RP09a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. DN 100 l=500mm V=50m3/h	ks	1,000	1 157,65	1 157,65	
31	K	15.RP10	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 300x200 V=900m3/h	ks	1,000	12 208,38	12 208,38	
32	K	15.RP10a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 300x200 l=1000mm V=900m3/h	ks	1,000	4 579,05	4 579,05	
33	K	15.RP11	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 300x200 V=1920m3/h	ks	1,000	12 208,38	12 208,38	
34	K	15.RP11a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 300x200 l=1000mm V=1920m3/h	ks	1,000	4 579,05	4 579,05	
35	K	15.RP12	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. DN 200 V=200m3/h	ks	1,000	10 091,53	10 091,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	15.RP12a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. DN 200 l=500mm V=200m3/h	ks	1,000	1 667,71	1 667,71	
37	K	Pol1876	Demontáž stávajícího potrubí, úprava potrubí pro vložení tlumičů a regulátoru	kpl	18,000	3 437,50	61 875,00	
	D	D2	4NP KARDIO				196 421,87	
38	K	19.RP01	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 700x300 V=3600m3/h	ks	1,000	17 214,08	17 214,08	
39	K	19.RP01a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 700x300 l=1500mm V=3600m3/h	ks	1,000	8 573,56	8 573,56	
40	K	19.RP02	Regulátor průtoku konstantní - regulace na průtok. DN160 V=390m3/h	ks	1,000	5 351,36	5 351,36	
41	K	19.RP02a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. DN160 l=500mm V=390m3/h	ks	1,000	1 469,59	1 469,59	
42	K	19.RP03	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 700x300 V=3600m3/h	ks	1,000	17 214,08	17 214,08	
43	K	19.RP03a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 700x300 l=1500mm V=3600m3/h	ks	1,000	8 573,56	8 573,56	
44	K	21.07	Regulátor konstantního průtoku d 100	ks	1,000	1 950,97	1 950,97	
	P		*Poznámka k položce: D.1.4.13,.26,TZ*					
45	K	21.08	Regulátor konstantního průtoku d 125	ks	1,000	2 005,22	2 005,22	
	P		*Poznámka k položce: D.1.4.13,.26,TZ*					
46	K	21.08	Regulátor konstantního průtoku d 125	ks	1,000	2 005,22	2 005,22	
	P		*Poznámka k položce: D.1.4.13,.26,TZ*					
47	K	21.07	Regulátor konstantního průtoku d 100	ks	1,000	1 950,97	1 950,97	
	P		*Poznámka k položce: D.1.4.13,.26,TZ*					
48	K	19.RP10	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 400x200 l=500mm V=2400m3/h	ks	1,000	12 358,23	12 358,23	
49	K	19.RP10a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 400x200 l=1500mm V=2400m3/h	ks	2,000	5 358,48	10 716,96	
50	K	19.RP11	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 400x200 l=500mm V=2400m3/h	ks	1,000	12 358,23	12 358,23	
51	K	19.RP11a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 400x200 l=1500mm V=2400m3/h	ks	2,000	5 358,48	10 716,96	
52	K	19.RP12	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 400x200 l=500mm V=2400m3/h	ks	1,000	12 358,23	12 358,23	
53	K	19.RP12a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 400x200 l=1500mm V=2400m3/h	ks	2,000	5 358,48	10 716,96	
54	K	19.RP13	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 400x200 l=500mm V=2400m3/h	ks	1,000	12 358,23	12 358,23	
55	K	19.RP13a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 400x200 l=1500mm V=2400m3/h	ks	2,000	5 358,48	10 716,96	
56	K	Pol1876	Demontáž stávajícího potrubí, úprava potrubí pro vložení tlumičů a regulátoru	kpl	11,000	3 437,50	37 812,50	
	D	D3	COS 1PP				277 186,02	
57	K	06.06	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 600x300 V=3600m3/h	ks	2,000	16 826,61	33 653,22	
58	K	06.06a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 600x300 l=1500mm V=3600m3/h	ks	4,000	7 501,86	30 007,44	
59	K	07.06	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 500x200 V=1800m3/h	ks	4,000	15 973,71	63 894,84	
60	K	07.06a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 500x200 l=1500mm V=1800m3/h	ks	8,000	5 358,48	42 867,84	
61	K	08a.05	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 500x200 V=1800m3/h	ks	2,000	15 973,71	31 947,42	
62	K	08a.05a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 500x200 l=1500mm V=1800m3/h	ks	4,000	5 358,48	21 433,92	
63	K	08b.05	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 500x200 V=1800m3/h	ks	2,000	15 973,71	31 947,42	
64	K	08b.05a	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 500x200 l=1500mm V=1800m3/h	ks	4,000	5 358,48	21 433,92	
	D	D4	COS 1NP				48 833,52	
65	K	11.06	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 300x200 V=900m3/h	ks	4,000	12 208,38	48 833,52	
	P		*Poznámka k položce: Tlumič již v zadávací PD*					
	D	D5	KARDIO 1NP				197 307,60	
66	K	09.09	Regulátor průtoku variabilní - dálkově ovladatelný - regulace na průtok. 600x300 V=3600m3/h	ks	2,000	16 826,61	33 653,22	
67	K	Pol1877	Tlumič hluku pro regulátor průtoku. 600x300 l=1500mm V=3600m3/h	ks	4,000	7 501,86	30 007,44	
68	K	Pol1876	Demontáž stávajícího potrubí, úprava potrubí pro vložení tlumičů a regulátoru	kpl	2,000	3 437,50	6 875,00	
69	K	Pol1878	Úprava projektové dokumentace, technická podpora	kpl	1,000	56 250,00	56 250,00	
70	K	Pol1879	Závěsový materiál	kg	550,000	28,78	15 829,00	
71	K	Pol1880	Spojovací materiál	kg	200,000	28,78	5 756,00	
72	K	Pol1881	Těsnící materiál (tmel)	ks	120,000	115,11	13 813,20	
73	K	Pol1882	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 659,69	10 659,69	
74	K	Pol1883	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	30,000	295,16	8 854,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	Pol1891	zařízení staveniště 1,5%	kpl	1,000	15 609,25	15 609,25	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 055 096,93**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 055 096,93**	**221 570,36**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **1 276 667,29**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 055 096,93**	**1 276 667,29**
PNRK	**ZL**	1 055 096,93	1 276 667,29
ZL51	**Doplnění regulátorů průtoku ve 2NP**	1 055 096,93	1 276 667,29

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **52**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	[redacted]
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO, COS - Kotvení koncových prvků medicinálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě aktualizované DPS PS_01, PS_02 ze strany KZ, vznikly požadavky na dodatečné kotvení těchto koncových prvků.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **1 045 689,81 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **52**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO, COS - Kotvení koncových prvků medicinálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě aktualizované DPS PS_01, PS_02 ze strany KZ, vznikly požadavky na dodatečné kotvení těchto koncových prvků.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **52**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel): [redacted]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO, COS - Kotvení koncových prvků medicinálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě aktualizované DPS PS_01, PS_02 ze strany KZ, vznikly požadavky na dodatečné kotvení těchto koncových prvků.

Vliv na cenu díla bez DPH: **1 045 689,81 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 045 689,81**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 045 689,81**	**219 594,86**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **1 265 284,67**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 045 689,81**	**1 265 284,67**
PNRK	**ZL**	1 045 689,81	1 265 284,67
ZL52	**Kotvení koncových prvků medicinálních plynů**	1 045 689,81	1 265 284,67

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 045 689,81**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 045 689,81**	**219 594,86**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **1 265 284,67**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 045 689,81**	**1 265 284,67**
PNRK	**ZL**	1 045 689,81	1 265 284,67
ZL52	**Kotvení koncových prvků medicinálních plynů**	1 045 689,81	1 265 284,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL52 - Kotvení koncových prvků medicinálních plynů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 045 689,81**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 045 689,81	21,00%	219 594,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 265 284,67**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL52 - Kotvení koncových prvků medicinálních plynů

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 045 689,81**
HSV - Práce a dodávky HSV	913 580,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	913 580,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	132 109,54
OST - Ostatní	0,00
D001 - Kotvení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL52 - Kotvení koncových prvků medicinálních plynů

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 045 689,81**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				913 580,27	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				913 580,27	
1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	50,000	263,00	13 150,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		10*5 'Přepočtené koeficientem množství		50,000			
8	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	5 285,000	93,30	493 090,50	
9	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	5 285,000	58,40	308 644,00	CS ÚRS 2022 02
11	*M*	*31111018*	*matice nerezová šestihranná M10*	*100 kus*	*52,850*	*959,00*	*50 683,15*	*CS ÚRS 2022 02*
15	*M*	*31121025*	*podložka nerezová 10,5 DIN 9021*	*100 kus*	*52,854*	*530,00*	*28 012,62*	*CS ÚRS 2022 02*
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				132 109,54	
18	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	140,182	492,00	68 969,54	CS ÚRS 2022 02
16	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	110,000	574,00	63 140,00	CS ÚRS 2022 02
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	D001	Kotvení				0,00	
3	K	K145	stropní otočný kyvný stativ	kus	0,000	527,63	0,00	
	VV		1089*0		0,000			
4	K	K146	zdrojový most	kus	0,000	426,38	0,00	
	VV		96*0		0,000			
5	K	K147	pevný stropní stativ	kus	0,000	426,38	0,00	
	VV		74*0		0,000			
6	K	K148	pasivní stropní rameno	kus	0,000	426,38	0,00	
	VV		336*0		0,000			
7	K	K149	stropní světlo	kus	0,000	426,38	0,00	
	VV		510*0		0,000			

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **54**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - Oprava podtlakové kanalizace

Popis a lokalizace Změny:

V rámci výstavby spojovacího krčku mezi stávající budovou KAPIM a novou budovou KARDIO, byl zjištěn nevyhovující stav dešťové kanalizace a střešní vpusti. Z důvodu pravidelného zátékání do stávající budovy, byl GD stavby požádán o opravu této kanalizace.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **12 087,41 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **54**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - Oprava podtlakové kanalizace

Popis a lokalizace Změny:

V rámci výstavby spojovacího krčku mezi stávající budovou KAPIM a novou budovou KARDIO, byl zjištěn nevyhovující stav dešťové kanalizace a střešní vpusti. Z důvodu pravidelného zátékání do stávající budovy, byl GD stavby požádán o opravu této kanalizace.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **54**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM - Oprava podtlakové kanalizace

Popis a lokalizace Změny:

V rámci výstavby spojovacího krčku mezi stávající budovou KAPIM a novou budovou KARDIO, byl zjištěn nevyhovující stav dešťové kanalizace a střešní vpusti. Z důvodu pravidelného zátékání do stávající budovy, byl GD stavby požádán o opravu této kanalizace.

Vliv na cenu díla bez DPH: **12 087,41 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **12 087,41**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**12 087,41**	**2 538,36**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **14 625,77**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**12 087,41**	**14 625,77**
PNRK	**ZL**	12 087,41	14 625,77
ZL54	**Oprava kanalizace COS**	12 087,41	14 625,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL54 - Oprava kanalizace COS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 087,41**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 087,41	21,00%	2 538,36
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**14 625,77**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL54 - Oprava kanalizace COS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**12 087,41**
D1 - Oprava kanalizace COS	12 087,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL54 - Oprava kanalizace COS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**12 087,41**	
	D	D1	Oprava kanalizace COS				12 087,41	
1	K	Pol1892	Montážní práce - demontáž a zpětná montáž podhledů a VZT potrubí, vyřežání potrubí Geberit, připojení nového potrubí	hod	0,000	562,50	0,00	
	VV		20*0		0,000			
5	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	10,166	474,00	4 818,68	CS ÚRS 2022 02
3	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	5,249	574,00	3 012,93	CS ÚRS 2022 02
4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,956	574,00	3 418,74	CS ÚRS 2022 02
2	K	Pol1893	Materiál - potrubí HT vč. tvarovek + MTS	kpl	0,000	837,34	0,00	
	VV		1*0		0,000			
6	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 50	m	1,544	542,14	837,06	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **55**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): [redacted]

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Prostupy medicinální plyny

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu DPS - PS_02 a PS_01 ze strany KZ, došlo k doplnění nových tras medicinálních plynů, pro tyto trasy budou vyrobeny nové prostupy skrze střešní konstrukci a zároveň osazeny klempířeské mezikusy, tak aby došlo ke správnému opracování střešní izolace.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **55 865,83 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **55**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Prostupy medicinální plyny

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu DPS - PS_02 a PS_01 ze strany KZ, došlo k doplnění nových tras medicinálních plynů, pro tyto trasy budou vyrobeny nové prostupy skrze střešní konstrukci a zároveň osazeny klempířeské mezikusy, tak aby došlo ke správnému opracování střešní izolace.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **55**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Prostupy medicinální plyny

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu DPS - PS_02 a PS_01 ze strany KZ, došlo k doplnění nových tras medicinálních plynů, pro tyto trasy budou vyrobeny nové prostupy skrze střešní konstrukci a zároveň osazeny klempířeské mezikusy, tak aby došlo ke správnému opracování střešní izolace.

Vliv na cenu díla bez DPH: **55 865,83 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **55 865,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**55 865,83**	**11 731,82**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **67 597,65**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**55 865,83**	**67 597,65**
PNRK	**ZL**	55 865,83	67 597,65
ZL55	**Prostupy pro Mediplyn COS**	55 865,83	67 597,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL55 - Prostupy pro Mediplyn COS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**55 865,83**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 865,83	21,00%	11 731,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**67 597,65**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL55 - Prostupy pro Mediplyn COS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**55 865,83**
D1 - Prostup střechou - COS	27 920,03
HSV - Práce a dodávky HSV	18 523,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 051,60
997 - Přesun sutě	1 471,52
PSV - Práce a dodávky PSV	9 422,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 422,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL55 - Prostupy pro Mediplyn COS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**55 865,83**	
	D	D1	Prostup střechou - COS				27 920,03	
1	K	Pol1894	Prostup izolovaný, vnitřní rozměr 200x200, výška 850 mm	ks	7,000	3 586,79	25 107,53	
2	K	Pol1895	montážní materiál	kpl	1,000	937,50	937,50	
3	K	Pol1896	doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 523,12	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 051,60	
4	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	289,00	1 445,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1*5 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
6	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,100	5 620,00	11 802,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		7*0,3		2,100			
8	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	2,100	426,00	894,60	CS ÚRS 2020 02
	D	997	Přesun sutě				1 471,52	
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,265	103,00	27,30	CS ÚRS 2020 02
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,265	2 090,00	553,85	CS ÚRS 2022 01
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,975	99,70	396,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,265*15 'Přepočtené koeficientem množství		3,975			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,265	223,77	59,30	CS ÚRS 2022 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,385	12,29	29,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,265*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,385			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,265	1 530,00	405,45	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 422,68	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 422,68	
15	K	711747388	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 500 mm přitavením NAIP	kus	7,000	1 044,92	7 314,44	CS ÚRS 2020 02
16	*M*	*62832134*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*8,400*	*100,00*	*840,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
17	K	711748088	Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přitavením pásu	kus	7,000	76,16	533,12	CS ÚRS 2020 02
18	*M*	*62832134*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*3,640*	*100,00*	*364,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		7*0,52 'Přepočtené koeficientem množství		3,640			
19	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	90,516	3,21	290,56	CS ÚRS 2020 02
20	K	998711294	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	%	90,516	0,89	80,56	CS ÚRS 2020 02

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **56**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - rozdělení EPS a ERO

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny energokoncepce ze strany KZ, bude nezbytně nutné upravení i s tím spojených tras EPS a ERO. Jak v rámci výrobní dokumentace tak realizace.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **736 350,00 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **56**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - rozdělení EPS a ERO

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny energokoncepce ze strany KZ, bude nezbytně nutné upravení i s tím spojených tras EPS a ERO. Jak v rámci výrobní dokumentace tak realizace.

Vliv na cenu díla bez DPH: **736 350,00 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **56**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - rozdělení EPS a ERO

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny energokoncepce ze strany KZ, bude nezbytně nutné upravení i s tím spojených tras EPS a ERO. Jak v rámci výrobní dokumentace tak realizace.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL56 - Rozděleníústředny EPS a ERO na dvě obklasti

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**736 350,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	736 350,00	21,00%	154 633,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**890 983,50**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL56 - Rozděleníústředny EPS a ERO na dvě obklasti

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**736 350,00**
D3 - D1.1.08 - D.1.4.8	113 745,25
D1 - Elektrická požární signalizace EPS	30 840,55
D2 - Evakuační rozhlas	82 904,70
D3 - D1.1.08 - D.1.4.8	622 604,75
D1 - Elektrická požární signalizace EPS	228 957,42
D2 - Evakuační rozhlas	393 647,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL56 - Rozděleníústředny EPS a ERO na dvě obklasti

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**736 350,00**	
	D	D3	D1.1.08 - D.1.4.8				113 745,25	
	D	D1	Elektrická požární signalizace EPS				30 840,55	
1	K	Pol1252	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	210,000	19,93	4 185,30	
2	K	Pol1254	SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	25,000	17,75	443,75	
3	K	Pol1255	SSKFH V180 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	50,000	21,44	1 072,00	
4	K	Pol1257	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	85,000	34,80	2 958,00	
5	K	Pol1258	1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	50,000	41,69	2 084,50	
6	K	Pol1272	Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	630,000	8,86	5 581,80	
7	K	Pol1273	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová nebo plastová	ks	630,000	5,81	3 660,30	
8	K	Pol1276	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	630,000	8,37	5 273,10	
9	K	Pol1277	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	630,000	8,86	5 581,80	
	D	D2	Evakuační rozhlas				82 904,70	
10	K	Pol1491	Montáž kazety pro optická vlákna	ks	2,000	122,90	245,80	
11	K	Pol1492	Kazeta na sváry, 170x116x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochran, černá, bez víčka	ks	2,000	105,19	210,38	
12	K	Pol1493	Víčko optické kazety	ks	2,000	35,43	70,86	
13	K	Pol1494	Svařování pigtailu	ks	24,000	570,23	13 685,52	
14	K	Pol1495	Měření optického vlákna metodou OTDR	ks	24,000	2 059,48	49 427,52	
15	K	Pol1496	Optická spojka SC, MM	ks	24,000	12,18	292,32	
16	K	Pol1497	Pigtail SC, 50um SM, vlákno G652D, délka 1m	ks	24,000	33,22	797,28	
17	K	Pol1498	Optický patch kabel SC/SC, délka 2m, systémový dle standardu investora	ks	4,000	155,01	620,04	
18	K	Pol1499	Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru	ks	24,000	166,09	3 986,16	
19	K	Pol1269	Teplem smrštitelná ochrana optického sváru, 2,5x60mm	ks	24,000	4,15	99,60	
20	K	Pol1252	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	90,000	19,93	1 793,70	
21	K	Pol1543	Optický kabel P60-R, 12x50/125, B2cas1d1, UV stabilní plášť, pro vnitřní i vnější použití	m	90,000	44,29	3 986,10	
22	K	Pol1601	Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	140,000	16,61	2 325,40	
23	K	Pol1603	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R	ks	140,000	8,86	1 240,40	
24	K	Pol1604	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	140,000	2,21	309,40	
25	K	Pol1605	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	140,000	3,32	464,80	
26	K	Pol1708	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	0,050	39 417,92	1 970,90	
27	K	Pol1709	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	0,050	27 570,40	1 378,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D3	D1.1.08 - D.1.4.8				622 604,75	
	D	D1	Elektrická požární signalizace EPS				228 957,42	
28	K	Pol1128	Montáž ústředny EPS vč. čelního panelu	ks	1,000	3 321,74	3 321,74	
29	K	Pol129	Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 3072 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou, desku zdroje, 12 slotů pro volitelné desky, 2x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/40Ah	ks	1,000	30 141,42	30 141,42	
30	K	Pol1130	Montáž rozšiřující karty ústředny	ks	2,000	221,45	442,90	
31	K	Pol1131	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	2,000	8 619,24	17 238,48	
32	K	Pol1132	Deska slave, až 16 zařízení typu slave (pro připojení tabla, OPPO)	ks	1,000	6 822,84	6 822,84	
33	K	Pol1133	Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu master	ks	1,000	8 550,15	8 550,15	
34	K	Pol1135	Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919	ks	1,000	7 686,49	7 686,49	
35	K	Pol1142	Montáž paralelního tabla	ks	1,000	553,62	553,62	
36	K	Pol1145	Paralelní tablo s displejem, napájení 24VDC	ks	1,000	25 892,26	25 892,26	
37	K	Pol1146	Montáž akumulátoru	ks	4,000	55,36	221,44	
38	K	Pol1147	Akumulátor 12VDC/40Ah	ks	2,000	2 734,90	5 469,80	
39	K	Pol1150	Montáž napájecího zdroje	ks	2,000	996,52	1 993,04	
40	K	Pol1156	Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale/7A krátkodobě, AKU 2x40Ah	ks	1,000	7 244,70	7 244,70	
41	K	Pol1157	Montáž přepěťové ochrany	ks	1,000	110,72	110,72	
42	K	Pol1158	Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	ks	1,000	2 141,14	2 141,14	
43	K	Pol1169	Montáž automatického hlásiče	ks	1,000	55,36	55,36	
44	K	Pol1174	Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	1,000	1 430,78	1 430,78	
45	K	Pol1252	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	280,000	19,93	5 580,40	
46	K	Pol1254	SHKFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	103,000	17,75	1 828,25	
47	K	Pol1257	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	92,000	34,80	3 201,60	
48	K	Pol1259	Optický kabel P60-R, 12x9/125, B2cas1d1, UV stabilní plášť, pro vnitřní i vnější použití	m	85,000	17,44	1 482,40	
49	K	Pol1272	Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	585,000	8,86	5 183,10	
50	K	Pol1273	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová nebo plastová	ks	585,000	5,81	3 398,85	
51	K	Pol1275	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R	ks	255,000	5,81	1 481,55	
52	K	Pol1276	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	585,000	8,37	4 896,45	
53	K	Pol1277	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	585,000	8,86	5 183,10	
54	K	Pol1260	Montáž kazety pro optická vlákna	ks	2,000	332,17	664,34	
55	K	Pol1261	Kazeta na sváry, 170x116x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochran, černá, bez víčka systémová dle standardu investora	ks	2,000	91,35	182,70	
56	K	Pol1262	Víčko optické kazety	ks	2,000	16,61	33,22	
57	K	Pol1263	Svařování pigtailu	ks	24,000	221,45	5 314,80	
58	K	Pol1264	Měření optického vlákna metodou OTDR	ks	24,000	188,23	4 517,52	
59	K	Pol1265	Optická spojka SC, SM, systémový dle standardu investora	ks	24,000	21,92	526,08	
60	K	Pol1266	Pigtail SC, 9um SM, vlákno G652D, délka 1m, systémový dle standardu investora	ks	24,000	44,59	1 070,16	
61	K	Pol1267	Optický patch kabel SC/SC, délka 2m, systémový dle standardu investora	ks	4,000	214,25	857,00	
62	K	Pol1268	Teplem smrštitelná ochrana sváru	ks	24,000	4,15	99,60	
63	K	Pol1269	Teplem smrštitelná ochrana optického sváru, 2,5x60mm	ks	24,000	4,15	99,60	
64	K	Pol1270	Montáž převodníku OPTIKA/RS485	ks	2,000	553,62	1 107,24	
65	K	Pol1271	Převodník RS485/OPTIKA, 2 vlákna SM, napájení 9-24VDC, hlídání optické trasy, musí být s ústřednou odzkoušen a certifikovaný	ks	2,000	13 559,32	27 118,64	
66	K	Pol1284	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	30,000	38,75	1 162,50	
67	K	Pol1395	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30,000	19,75	592,50	
68	K	Pol1422	Programování základních parametrů ústředny EPS	hod	20,000	420,75	8 415,00	
69	K	Pol1423	Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)	ks	1,000	44,29	44,29	
70	K	Pol219	Koordinační funkční zkoušky EPS	hod	15,000	387,54	5 813,10	
71	K	Pol1425	Komplexní funkční zkouška systému EPS vč.návazných systémů	hod	15,000	387,54	5 813,10	
72	K	Pol1426	Závěrečná zkouška za přítomnosti zástupce HZS Ústeckého kraje	hod	3,000	387,54	1 162,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	Pol1439	Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy	ks	1,000	77,51	77,51	
74	K	Pol221	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	0,050	121 796,95	6 089,85	
75	K	Pol223	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	0,050	132 869,40	6 643,47	
	D	D2	Evakuační rozhlas				393 647,33	
76	K	Pol1455	Montáž řídící jednotky	ks	1,000	7 307,82	7 307,82	
77	K	Pol225	Řídící jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro 255 zón / 1500 linek. Digitální zpracování audio signálu, interní paměť pro 16 audio zpráv o celkové kapacitě až 16 minut. Možnost připojení až 32 systémových výkonových zesilovačů	ks	1,000	35 210,39	35 210,39	
78	K	Pol1460	Montáž systémové jednotky výkonových zesilovačů	ks	1,000	4 982,60	4 982,60	
79	K	Pol231	Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a manageru napájení dle EN54-16 / EN54-4. Výkon zesilovačů 2 x 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, zkreslení <0,1%. 2 porty systémové sběrnice + 3	ks	1,000	53 147,76	53 147,76	
80	K	Pol1462	Montáž modulu reproduktorových zón s dohledem	ks	1,000	1 057,42	1 057,42	
81	K	Pol234	Modul reproduktorových zón s dohledem, umožňuje plně maticové přepínání 6 reproduktorových linek na 3 systémové sběrnice, 2x 100V vstup, 3x generátor pilotního kmitočtu, 12x 2barevná LED indikace, 2x digitální sběrnice L-Net s možností daisy-chain nebo re	ks	1,000	27 293,59	27 293,59	
82	K	Pol1464	Montáž modulu zakončení reproduktorové linky	ks	4,000	376,46	1 505,84	
83	K	Pol1465	Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních	ks	4,000	952,23	3 808,92	
84	K	Pol1466	Montáž akumulátoru	ks	2,000	260,20	520,40	
85	K	Pol235	Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 100Ah	ks	2,000	6 532,75	13 065,50	
86	K	Pol1478	Uzamykatelný 19" datový rozváděč s výškou 42U, půdorysné rozměry 800x800mm s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny	ks	1,000	14 172,74	14 172,74	
87	K	Pol1479	Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení vč. SERVIS POLOŽKY a příslušenství (propojovací kabely k akumulátorům, propojovací kabely systémové atd.)	ks	1,000	12 179,70	12 179,70	
88	K	Pol1481	Montáž přepěťové ochrany	ks	2,000	455,08	910,16	
89	K	Pol1482	Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 3f, 16A	ks	1,000	3 653,91	3 653,91	
90	K	Pol1157	Montáž přepěťové ochrany	ks	1,000	110,72	110,72	
91	K	Pol1158	Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	ks	1,000	2 141,14	2 141,14	
92	K	Pol1489	Montáž nástěnného reproduktoru	ks	1,000	184,91	184,91	
93	K	Pol244	Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční ch	ks	1,000	1 860,17	1 860,17	
94	K	Pol1259	Optický kabel P60-R, 12x9/125, B2cas1d1, UV stabilní plášť, pro vnitřní i vnější použití	m	80,000	17,44	1 395,20	
95	K	Pol1260	Montáž kazety pro optická vlákna	ks	2,000	332,17	664,34	
96	K	Pol1261	Kazeta na sváry, 170x116x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochran, černá, bez víčka systémová dle standardu investora	ks	2,000	91,35	182,70	
97	K	Pol1262	Víčko optické kazety	ks	2,000	16,61	33,22	
98	K	Pol1263	Svařování pigtailu	ks	24,000	221,45	5 314,80	
99	K	Pol1264	Měření optického vlákna metodou OTDR	ks	24,000	188,23	4 517,52	
100	K	Pol1265	Optická spojka SC, SM, systémový dle standardu investora	ks	24,000	21,92	526,08	
101	K	Pol1266	Pigtail SC, 9um SM, vlákno G652D, délka 1m, systémový dle standardu investora	ks	24,000	44,59	1 070,16	
102	K	Pol1267	Optický patch kabel SC/SC, délka 2m, systémový dle standardu investora	ks	4,000	214,25	857,00	
103	K	Pol1268	Teplem smrštitelná ochrana sváru	ks	24,000	4,15	99,60	
104	K	Pol1269	Teplem smrštitelná ochrana optického sváru, 2,5x60mm	ks	24,000	4,15	99,60	
105	K	Pol1270	Montáž převodníku OPTIKA/RS485	ks	2,000	553,62	1 107,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	Pol1271	Převodník RS485/OPTIKA, 2 vlákna SM, napájení 9-24VDC, hlídání optické trasy, musí být s ústřednou odzkoušen a certifikovaný	ks	2,000	13 559,32	27 118,64	
107	K	Pol318	Demontáž reproduktoru	ks	16,000	209,25	3 348,00	
108	K	Pol226	Demontáž kabeláže	hod	24,000	470,81	11 299,44	
109	K	Pol1252	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	1 310,000	19,93	26 108,30	
110	K	Pol1715	1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	1 310,000	29,90	39 169,00	
111	K	Pol1601	Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	840,000	16,61	13 952,40	
112	K	Pol1717	Úchytka dvojitá pro 2 kabely průměru 12mm, P60-R	ks	500,000	13,29	6 645,00	
113	K	Pol1603	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R	ks	340,000	8,86	3 012,40	
114	K	Pol1604	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	840,000	2,21	1 856,40	
115	K	Pol1605	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	840,000	3,32	2 788,80	
116	K	Pol1705	Nastavení a oživení ústředny evakuačního rozhlasu	hod	10,000	1 107,25	11 072,50	
117	K	Pol1706	Koordinační funkční zkouška evakuačního rozhlasu	hod	5,000	1 107,25	5 536,25	
118	K	Pol1426	Závěrečná zkouška za přítomnosti zástupce HZS Ústeckého kraje	hod	2,000	387,54	775,08	
119	K	Pol1720	Výchozí revize systému evakuačního rozhlasu, vypracování revizní zprávy	ks	1,000	16 608,68	16 608,68	
120	K	Pol1721	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	0,100	152 251,72	15 225,17	
121	K	Pol1722	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	0,100	101 501,15	10 150,12	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **57**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Jádrové vrtání

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny a doplnění projektu TZB, Elektro a SLB ze strany KZ, bude nezbytně nutné doplnění prostupů skrz ŽBK konstrukce.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **46 453,62 Kč**

Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **57**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Jádrové vrtání

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny a doplnění projektu TZB, Elektro a SLB ze strany KZ, bude nezbytně nutné doplnění prostupů skrz ŽBK konstrukce.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **57**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Jádrové vrtání

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny a doplnění projektu TZB, Elektro a SLB ze strany KZ, bude nezbytně nutné doplnění prostupů skrz ŽBK konstrukce.

Vliv na cenu díla bez DPH: **46 453,62 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL57 - Jádrové vrty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **46 453,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 453,62	21,00%	9 755,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **56 208,88**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL57 - Jádrové vrty

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**46 453,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	46 453,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 117,19
997 - Přesun sutě	1 336,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL57 - Jádrové vrty

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**46 453,62**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				46 453,62	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 117,19	
1	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu,porobetónu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene a pod.) průměru přes 90 do 100 mm vč. vyspravení	m	0,850	2 565,91	2 181,02	
	VV		0,25+0,3+0,3		0,850			
	VV		Součet		0,850			
2	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu,porobetónu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene a pod.) průměru do 150 mm vč. vyspravení	m	10,050	3 085,73	31 011,59	
	VV		0,4+0,4+0,25+0,35+0,25+0,3*3+0,3*3+0,3+0,25*2+0,25*2+0,25*3+0,25*10+0,4*2+0,25*5		10,050			
	VV		Součet		10,050			
3	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu,porobetónu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene a pod.) průměru do 200 mm vč. vyspravení	m	2,350	5 074,29	11 924,58	
	VV		0,25*2+0,3+0,25*2+0,3+0,25+0,25*2		2,350			
	VV		Součet		2,350			
	D	997	Přesun sutě				1 336,43	
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,026	398,72	409,09	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,026	223,77	229,59	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,286	12,40	139,95	
	VV		1,026*11 "Přepočtené koeficientem množství		11,286			
7	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	1,026	387,54	397,62	
	VV		1,026		1,026			
	VV		Součet		1,026			
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,026	156,12	160,18	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **58**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Spojovací krček kabelová úprava

Popis a lokalizace Změny:

V rámci výstavby spojovacího krčku mezi stávající budovou KAPIM a novou budovou KARDIO, byl nalezen stávající napájecí kabel pro UPS stávající budovy KAPIM, na základě tohoto zjištění bude nezbytně nutné tento kabel přeložit tak, aby mohla být dokončena a řádně namontována OK budoucího spojovacího krčku.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **34 182,50 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **58**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):	[redacted]
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):	

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Spojovací krček kabelová úprava

Popis a lokalizace Změny:

V rámci výstavby spojovacího krčku mezi stávající budovou KAPIM a novou budovou KARDIO, byl nalezen stávající napájecí kabel pro UPS stávající budovy KAPIM, na základě tohoto zjištění bude nezbytně nutné tento kabel přeložit tak, aby mohla být dokončena a řádně namontována OK budoucího spojovacího krčku.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **58**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Spojovací krček kabelová úprava

Popis a lokalizace Změny:

V rámci výstavby spojovacího krčku mezi stávající budovou KAPIM a novou budovou KARDIO, byl nalezen stávající napájecí kabel pro UPS stávající budovy KAPIM, na základě tohoto zjištění bude nezbytně nutné tento kabel přeložit tak, aby mohla být dokončena a řádně namontována OK budoucího spojovacího krčku.

Vliv na cenu díla bez DPH: **34 182,50 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL58 - Spoj. krček - kabel.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **34 182,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 182,50	21,00%	7 178,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **41 360,83**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL58 - Spoj. krček - kabel.

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**34 182,50**
D1 - Materiál	34 182,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL58 - Spoj. krček - kabel.

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**34 182,50**	
	D	D1	Materiál				34 182,50	
1	K	Pol1897	Jistič 40C/2 - doplnění do rozvaděče RMS 34 + B2 - jištění UPS, vč. montáže	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
2	K	Pol1898	Demontáž stávajícího kabelu (IDF + chodba + střecha)	kpl	1,000	8 125,00	8 125,00	
3	K	Pol1899	Kabel CYKY 3 x 10 - provizorní napájení pro UPS	m	30,000	195,25	5 857,50	
4	K	Pol1900	Nová instalace stávajícího kabelu do podlahy Kardio + spojovací krček	kpl	1,000	8 125,00	8 125,00	
5	K	Pol1901	Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	4 375,00	4 375,00	
6	K	Pol1902	Vedlejší náklady	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00	
7	K	Pol1903	Revize	kpl	1,000	3 625,00	3 625,00	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **59**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	[redacted]
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění chlazení rozvoden COS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě vzneseného požadavku ze strany KZ, bude doplněné chlazení SLB rozvoden na objektu COS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **555 576,18 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY

[redacted]

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění chlazení rozvoden COS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě vzneseného požadavku ze strany KZ, bude doplněné chlazení SLB rozvoden na objektu COS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **59**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění chlazení rozvoden COS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě vzneseného požadavku ze strany KZ, bude doplněné chlazení SLB rozvoden na objektu COS.

Vliv na cenu díla bez DPH: **555 576,18 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL59 - Doplnění chlazení rozvoden COS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **555 576,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	555 576,18	21,00%	116 671,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **672 247,18**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL59 - Doplnění chlazení rozvoden COS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**555 576,18**
D1 - Rozvodna CBS/RPO/EPS/ERo J-0154	84 599,00
D2 - Rozvodna UPS J-0155	248 670,07
D3 - Společné CHL	122 742,30
D4 - ZTI	13 955,28
D5 - Ostatní náklady	85 609,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL59 - Doplnění chlazení rozvoden COS

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**555 576,18**	
	D	D1	Rozvodna CBS/RPO/EPS/ERo J-0154				84 599,00	
1	K	Pol1904	Venkovní kondenzační jednotka - 8 kW	ks	1,000	44 618,75	44 618,75	
2	K	Pol1905	Vnitřní nástěnná jednotka - 8 kW	ks	1,000	19 191,25	19 191,25	
3	K	Pol1506	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	7 993,75	7 993,75	
4	K	Pol1906	CU potrubí 10/16	bm	13,000	984,25	12 795,25	
	D	D2	Rozvodna UPS J-0155				248 670,07	
5	K	Pol1907	Venkovní kondenzační jednotka - 12,1 kW	ks	2,000	76 640,26	153 280,52	
6	K	Pol1908	Vnitřní podstropní jednotka - 12,1 kW	ks	2,000	27 397,90	54 795,80	
7	K	Pol1506	Adaptér pro připojení MaR	ks	2,000	7 993,75	15 987,50	
8	K	Pol1906	CU potrubí 10/16	bm	25,000	984,25	24 606,25	
	D	D3	Společné CHL				122 742,30	
9	K	Pol1507	Centrální ovladač	ks	1,000	90 352,50	90 352,50	
10	K	Pol1909	Čerpadlo kondenzátu	ks	3,000	3 806,25	11 418,75	
11	K	Pol1910	Prostup PCHD 100x100-650 pro Cu potrubí	ks	2,000	2 811,65	5 623,30	
12	K	Pol1911	Ochrana Cu potrubí před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50	
13	K	Pol1509	Doplnění chladivo	kg	5,000	1 570,00	7 850,00	
14	K	Pol1508	Podlahová montážní konzole (pár)	ks	3,000	1 561,75	4 685,25	
	D	D4	ZTI				13 955,28	
15	K	Pol1516	kanalizační potrubí odvodu kondenzátu PP - HT DN 32	bm	25,000	257,04	6 426,00	
16	K	Pol1912	Tvarovky	kpl	1,000	2 456,25	2 456,25	
17	K	Pol1518	Podomítkový sifon	ks	3,000	1 691,01	5 073,03	
	D	D5	Ostatní náklady				85 609,53	
18	K	Pol1913	Projektová dokumentace VZT, ZTI, technická podpora	kpl	1,000	37 375,00	37 375,00	
19	K	Pol1914	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	den	15,000	295,16	4 427,40	
20	K	Pol1915	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	hod	16,000	737,89	11 806,24	
21	K	Pol1916	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž …)	kpl	1,000	2 656,41	2 656,41	
22	K	Pol1879	Závěsový materiál	kg	150,000	28,78	4 317,00	
23	K	Pol1880	Spojovací materiál	kg	150,000	28,78	4 317,00	
24	K	Pol1917	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
25	K	Pol1918	zařízení staveniště 1,5%	kpl	1,000	8 210,48	8 210,48	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **60**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	[redacted]
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):	
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Lakování protidéšťových žaluzií VZT 6NP

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu povrchové úpravy protidešťových žaluzií ze strany KZ, byla předložena aktualizovaná CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **8 562,50 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **60**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Lakování protiděšťových žaluzií VZT 6NP

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu povrchové úpravy protidešťových žaluzií ze strany KZ, byla předložena aktualizovaná CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **60**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Lakování protiděšťových žaluzií VZT 6NP

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu povrchové úpravy protidešťových žaluzií ze strany KZ, byla předložena aktualizovaná CN.

Vliv na cenu díla bez DPH: **8 562,50 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL60 - Lakování protiděšťových žaluzií VZT 6NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 562,50**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 562,50	21,00%	1 798,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**10 360,63**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL60 - Lakování protiděšťových žaluzií VZT 6NP

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**8 562,50**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL60 - Lakování protiděšťových žaluzií VZT 6NP

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	#ODKAZ!
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 562,50**	
1	K	Pol1919	Lakování žaluzie 2000x1600 na RAL 9007	kpl	1,000	3 375,00	3 375,00	
2	K	Pol1920	Lakování žaluzie 1600x1600 na RAL 9007	kpl	1,000	2 875,00	2 875,00	
3	K	Pol1921	Doprava do a z lakovny	kpl	1,000	2 312,50	2 312,50	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **61**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel): [redacted]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Zvedací kazety

Popis a lokalizace Změny:

V návazosti na vznesený požadavek ze strany KZ na multifunkční úpravu zvedacích zařízení, budou tyto zvedací kazety doplněny o prvky, které umožní zlepšit parametry zvedáku až únosnost 400kg.

Vliv na cenu díla bez DPH: **90 817,50 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **61**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Zvedací kazety

Popis a lokalizace Změny:

V návazosti na vznesený požadavek ze strany KZ na multifunkční úpravu zvedacích zařízení, budou tyto zvedací kazety doplněny o prvky, které umožní zlepšit parametry zvedáku až únosnost 400kg.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **61**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Zvedací kazety

Popis a lokalizace Změny:

V návazosti na vznesený požadavek ze strany KZ na multifunkční úpravu zvedacích zařízení, budou tyto zvedací kazety doplněny o prvky, které umožní zlepšit parametry zvedáku až únosnost 400kg.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **90 817,50 Kč** Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL61 - Zvedací kazety

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **90 817,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 817,50	21,00%	19 071,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **109 889,18**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL61 - Zvedací kazety

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**90 817,50**
OST - Ostatní	90 817,50
O01 - Ostatní	90 817,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL61 - Zvedací kazety

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**90 817,50**	
	D	OST	Ostatní				90 817,50	
	D	O01	Ostatní				90 817,50	
1	K	K153	Jezdec QR pro kazety Likorall	ks	5,000	3 668,75	18 343,75	
2	K	K154	QR adaptér	ks	2,000	2 565,00	5 130,00	
3	K	K155	Systém pro horizontální zvedání UltraStretch nosnost 400kg	ks	1,000	67 343,75	67 343,75	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **62**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby): [redacted]

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Mobiliář

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na vznesení požadavku KZ, byla doplněna CN na chybějící kuch. linky v rámci objektu SO-01.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **62**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Mobiliář

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na vznesení požadavku KZ, byla doplněna CN na chybějící kuch. linky v rámci objektu SO-01.

Vliv na cenu díla bez DPH: **2 235 000,00 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bude upřesněno**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **62**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Mobiliář

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na vznesení požadavku KZ, byla doplněna CN na chybějící kuch. linky v rámci objektu SO-01.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **2 235 000,00 Kč** Vliv na harmonogram: **bude upřesněno**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 235 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 235 000,00**	**469 350,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **2 704 350,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**2 235 000,00**	**2 704 350,00**
PNRK	**ZL**	2 235 000,00	2 704 350,00
ZL62	**Mobiliář**	2 235 000,00	2 704 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL62 - Mobiliář

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 235 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 235 000,00	21,00%	469 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 704 350,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL62 - Mobiliář

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 235 000,00**
D1 - provedení: melamin bílá W980 SM	120 500,00
D1 - provedení: melamin bílá W980 SM	254 625,00
D1 - provedení: melamin bílá W980 SM	215 500,00
D1 - provedení: melamin bílá W980 SM	140 250,00
D1 - provedení: melamin bílá W980 SM	510 000,00
D1 - provedení: melamin bílá W980 SM	22 250,00
DN - Dodatečné	971 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL62 - Mobiliář

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 235 000,00**	
	D	D1	provedení: melamin bílá W980 SM				120 500,00	
1	K	Pol1922	kuchyňka 2600, horní a spodní skříňky seminární místnost	ks	1,000	97 750,00	97 750,00	
2	K	Pol1923	rozšíření kuchyně o 600 horní a spodní čajová kuchyňka	ks	1,000	22 750,00	22 750,00	
	D	D1	provedení: melamin bílá W980 SM				254 625,00	
3	K	Pol1924	kuchyňka 2440, horní a spodní skříňky laboratoř	ks	1,000	91 500,00	91 500,00	
4	K	Pol1925	kuchyňka 1200, horní a spodní skříňky čajová kuchyňka	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	
5	K	Pol1926	rozšíření kuchyně o 3150 horní a spodní pracoviště 31124	ks	1,000	118 125,00	118 125,00	
	D	D1	provedení: melamin bílá W980 SM				215 500,00	
6	K	Pol1927	kuchyňka 900, horní a spodní skříňky čajová kuchyňka	ks	1,000	33 750,00	33 750,00	
7	K	Pol1928	kuchyňka 1500, horní a spodní skříňky vyšetřovna 11	ks	1,000	55 625,00	55 625,00	
8	K	Pol1929	kuchyňka 1500, horní a spodní skříňky vyšetřovna 10	ks	1,000	55 625,00	55 625,00	
9	K	Pol1930	kuchyňka 1280, horní a spodní skříňky denní místnost	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	
10	K	Pol1931	kuchyňka 600, horní a spodní skříňky pracoviště	ks	1,000	22 500,00	22 500,00	
	D	D1	provedení: melamin bílá W980 SM				140 250,00	
11	K	Pol1932	kuchyňka 2600, horní a spodní skříňky pracoviště 3039	ks	1,000	97 500,00	97 500,00	
12	K	Pol1933	kuchyňka 1100, horní a spodní skříňky čajová kuchyňka	ks	1,000	42 750,00	42 750,00	
	D	D1	provedení: melamin bílá W980 SM				510 000,00	
13	K	Pol1934	kuchyňka 2800, horní a spodní skříňky Anestezie	ks	1,000	105 000,00	105 000,00	
14	K	Pol1935	kuchyňka 7000, horní a spodní skříňky stanoviště sester	ks	1,000	292 500,00	292 500,00	
15	K	Pol1936	kuchyňka 3000, horní a spodní skříňky stanoviště sester	ks	1,000	112 500,00	112 500,00	
	D	D1	provedení: melamin bílá W980 SM				22 250,00	
16	K	Pol1937	skříň policová 800x450x2100	ks	1,000	11 125,00	11 125,00	
17	K	Pol1937	skříň policová 800x450x2100	ks	1,000	11 125,00	11 125,00	
	D	DN	Dodatečné				971 875,00	
18	K	K156	kuchyňská linka příprava pecientů 2800x600x2200, (skříňka na lednici 1x, skříňka zásuvková 2x, skříňka otvíravá 2x, horní skříňka 5x	ks	6,000	110 250,00	661 500,00	
19	K	K157	kuchyňská linka , příprava před operačními sály (skříňka pro umyvadlo 1x, skříňka zásuvková 1x, skříňka otvíravá 1x, pracovní deska s radiusovými rohy	ks	4,000	69 531,25	278 125,00	
20	K	K158	kryt hydrantu 790x100x1797	ks	1,000	10 750,00	10 750,00	
21	K	K159	kryt hydrantu 795x100x1802	ks	1,000	10 750,00	10 750,00	
22	K	K160	kryt hydrantu 792x100x1790	ks	1,000	10 750,00	10 750,00	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **64**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): [redacted]

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Pracovní pulty - stanoviště sester

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu a doplnění DPS, proběhl odpočet a připočet nového provedení pracovních pultů stanovišť sester.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **980 643,40 Kč** Vliv na harmonogram: **bude upřesněno**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **64**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby): [redacted]

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Pracovní pulty - stanoviště sester

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu a doplnění DPS, proběhl odpočet a připočet nového provedení pracovních pultů stanovišť sester.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **64**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Pracovní pulty - stanoviště sester

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu a doplnění DPS, proběhl odpočet a připočet nového provedení pracovních pultů stanovišť sester.

Vliv na cenu díla bez DPH: **980 643,40 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bude upřesněno**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL64 - Pracovní pulty - stanoviště sester

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**980 643,40**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	980 643,40	21,00%	205 935,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 186 578,51**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL64 - Pracovní pulty - stanoviště sester

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**980 643,40**
D1 - Itinerář	6 290 850,00
D2 - Náklady na dopravu montáž a manipulaci	500 500,00
DOd - Odpočet ze ZL29	-5 810 706,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL64 - Pracovní pulty - stanoviště sester

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**980 643,40**	
	D	D1	Itinerář				6 290 850,00	
1	K	Pol2076	01_1etapa_stanoviště sester_JIP_1NP_KAPIM - úprava s vložením nerezového pásku	ks	1,000	650 450,00	650 450,00	
2	K	Pol2077	02_1etapa_recepce_2NP_KAPIM - úprava na větší rozměr, oblé kalené sklo, hliníkové venkovní žaluzie, kovová podpůrná konstrukce, skleněné dveře s nadsvětlíkem	ks	1,000	1 495 400,00	1 495 400,00	
3	K	Pol2078	03_2etapa_ambulance_2NP_KARDIO	ks	1,000	598 500,00	598 500,00	
4	K	Pol2079	04_2etapa_stanoviště sester_3NP_KARDIO	ks	1,000	594 000,00	594 000,00	
5	K	Pol2080	05_2etapa_stanoviště sester_JIP_3NP_KARDIO	ks	1,000	805 500,00	805 500,00	
6	K	Pol2081	06_2etapa_stanoviště sester_4NP_RES_KARDIO	ks	1,000	189 000,00	189 000,00	
7	K	Pol2082	07_2etapa_stanoviště sester_4NP_KARDIO_1	ks	1,000	1 454 000,00	1 454 000,00	
8	K	Pol2083	08_2etapa_stanoviště sester_5NP_KARDIO	ks	1,000	504 000,00	504 000,00	
	D	D2	Náklady na dopravu montáž a manipulaci				500 500,00	
9	K	Pol2085	Montáž	hod	820,000	437,50	358 750,00	
10	K	Pol2086	Doprava	km	1 800,000	35,00	63 000,00	
11	K	Pol2087	Manipulace	hod	180,000	437,50	78 750,00	
	D	DOd	Odpočet ze ZL29				-5 810 706,60	
12	K	Stanoviště sester_J	Pult pracovní atyp	ks	-1,000	545 737,50	-545 737,50	
13	K	Recepce_2NP_KAPIM	Pult pracovní atyp	ks	-1,000	717 727,50	-717 727,50	
14	K	Ambulance_2NP_KARDIO	Pult pracovní atyp	ks	-1,000	632 016,00	-632 016,00	
15	K	Stanoviště sester_3N	Pult pracovní atyp	ks	-1,000	627 264,00	-627 264,00	
16	K	Stanoviště sester_JI	Pult pracovní atyp	ks	-1,000	1 020 729,60	-1 020 729,60	
17	K	Stanoviště sester_4	Pult pracovní atyp	ks	-1,000	199 584,00	-199 584,00	
18	K	Stanoviště sester_4N	Pult pracovní atyp	ks	-1,000	1 535 424,00	-1 535 424,00	
19	K	Stanoviště sester_5N	Pult pracovní atyp	ks	-1,000	532 224,00	-532 224,00	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **65**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - PS_01 - Etapa IV

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku ze strany KZ, byl vznesen požadavek na optimalizaci PS_01 - část Etapa IV.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **65**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - PS_01 - Etapa IV

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku ze strany KZ, byl vznesen požadavek na optimalizaci PS_01 - část Etapa IV.

Vliv na cenu díla bez DPH: **11 661 830,21 Kč**

Vliv na dobu trvání díla: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **65**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - PS_01 - Etapa IV

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku ze strany KZ, byl vznesen požadavek na optimalizaci PS_01 - část Etapa IV.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **11 661 830,21 Kč**

Vliv na harmonogram: **bez vlivu na konečný termín dokončení díla**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **11 661 830,21**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**11 661 830,21**	**2 448 984,34**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **14 110 814,55**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**11 661 830,21**	**14 110 814,55**
PNRK	**ZL**	11 661 830,21	14 110 814,55
ZL65	**IV. Etapa**	11 661 830,21	14 110 814,55
ZL65o	**IV. Etapa - odpočet**	-3 917 222,38	-4 739 839,08
ZL65p	**IV. Etapa - přípočet**	15 579 052,59	18 850 653,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL65 - IV. Etapa
Úroveň 3:
ZL65o - IV. Etapa - odpočet

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-3 917 222,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 917 222,38	21,00%	-822 616,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-4 739 839,08**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL65 - IV. Etapa
Úroveň 3:
ZL65o - IV. Etapa - odpočet

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-3 917 222,38**
M - PS	-3 917 222,38
68-M - Zdravotnická technologie	-3 917 222,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL65 - IV. Etapa
Úroveň 3:
ZL65o - IV. Etapa - odpočet

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-3 917 222,38**	
	D	M	PS				-3 917 222,38	
	D	68-M	Zdravotnická technologie				-3 917 222,38	
1	K	282421	most zdrojový stropní	ks	12,000	-230 672,35	-2 768 068,20	
2	K	376108	Vyplachovač a desinf. ložních mís s výlevkou	ks	1,000	-423 366,20	-423 366,20	
3	K	376201	Macerátor	ks	1,000	-128 185,75	-128 185,75	
4	K	380101	Pacientský zvedák stropní	ks	1,000	-167 802,98	-167 802,98	
5	K	418222	Panel sprchový s desinfekcí a WC	ks	1,000	-112 640,03	-112 640,03	
6	K	418260	Zařízení směšovací pro ředění dezinfekčních prostředků	ks	1,000	-11 271,75	-11 271,75	
7	K	42JD55	Linka prac. 1-dřez a umyvadlo/skříňky dolní+horní	ks	1,000	-22 931,04	-22 931,04	
8	K	42JD56	Linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	ks	1,000	-20 301,34	-20 301,34	
9	K	42JD59	Linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	ks	1,000	-28 821,59	-28 821,59	
10	K	42UH01	Linka prac.-kruh.umyv./skříňky dolní+horní	ks	1,000	-7 678,68	-7 678,68	
11	K	442130	Stůl mycí skříňkový se zadním límcem NR	ks	1,000	-31 556,48	-31 556,48	
12	K	448769	Výlevka NR	ks	1,000	-31 556,48	-31 556,48	
13	K	602685	Myčka nádobí vestavná, š. 600	ks	1,000	-36 815,90	-36 815,90	
14	K	700028	Umyvadlo v pracovní lince	ks	12,000	-10 518,83	-126 225,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL65 - IV. Etapa
Úroveň 3:
ZL65p - IV. Etapa - přípočet

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **15 579 052,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 579 052,59	21,00%	3 271 601,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **18 850 653,63**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL65 - IV. Etapa
Úroveň 3:
ZL65p - IV. Etapa - přípočet

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**15 579 052,59**
M - PS	15 579 052,59
68-M - Zdravotnická technologie	15 579 052,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL65 - IV. Etapa
Úroveň 3:
ZL65p - IV. Etapa - přípočet

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**15 579 052,59**	
	D	M	PS				15 579 052,59	
	D	68-M	Zdravotnická technologie				15 579 052,59	
1	K	232126	stropní vyšetřovací světlo s LED diodami, svítivost min. 60 000 luxů	ks	12,000	92 240,00	1 106 880,00	
2	K	282421	Otočný stropní kyvný dvouramenný stativ zdvojený	ks	12,000	906 519,94	10 878 239,28	
3	K	Pol1	pasivní stropní rameno pro 2 monitory		16,000	69 651,95	1 114 431,20	
4	K	376108	Vyplachovač a desinf. ložních mís s výlevkou	ks	1,000	423 366,20	423 366,20	
5	K	376201	Macerátor	ks	1,000	128 185,75	128 185,75	
6	K	380101	Pacientský zvedák stropní	ks	2,000	233 211,75	466 423,50	
7	K	418222	Panel sprchový s desinfekcí a WC	ks	1,000	112 640,03	112 640,03	
8	K	418260	Zařízení směšovací pro ředění dezinfekčních prostředků	ks	1,000	11 271,75	11 271,75	
9	K	442130..	Stůl mycí skříňkový se zadním límcem NR	ks	1,000	61 780,00	61 780,00	
10	K	448769	Výlevka NR	ks	1,000	31 556,48	31 556,48	
11	K	602685...	Myčka nádobí vestavná, š. 600	ks	1,000	36 815,90	36 815,90	
12	K	stanoviště sester 1N	Pult pracovní atyp	ks	1,000	705 000,00	705 000,00	
13	K	700028	Umyvadlo v pracovní lince	ks	12,000	35 000,00	420 000,00	
14	K	42JD55..	Linka prac. 1-dřez a umyvadlo/skříňky dolní+horní	ks	1,000	59 587,50	59 587,50	
15	K	42UH01	Linka prac.-kruh.umyv./skříňky dolní+horní	ks	1,000	22 875,00	22 875,00	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10

OZNÁMENÍ ZMĚNY **OZNÁMENÍ č. :** **78**

Oznámení změny vydáno (Správce stavby): [redacted]

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_Monitoring teplot

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění technologie mononitoring teplot.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH č. :** **78**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel): [redacted]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby)

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_Monitoring teplot

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění technologie mononitoring teplot.

Vliv na cenu díla bez DPH: **1 785 636,30 Kč** Vliv na dobu trvání díla: **bude upřesněno**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	P 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ **PŘÍKAZ č. :** **78**

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_Monitoring teplot

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění technologie mononitoring teplot.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH: **1 785 636,30 Kč** Vliv na harmonogram: **bude upřesněno**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 785 636,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 785 636,30**	**374 983,62**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **2 160 619,92**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 785 636,30**	**2 160 619,92**
PNRK	**ZL**	1 785 636,30	2 160 619,92
ZL78	**Monitoring teplot**	1 785 636,30	2 160 619,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL78 - Monitoring teplot

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 785 636,30**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 785 636,30	21,00%	374 983,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 160 619,92**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL78 - Monitoring teplot

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 785 636,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	120 890,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 890,00
PSV - Práce a dodávky PSV	200 408,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	23 045,68
742 - Elektroinstalace - slaboproud	177 363,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST - Ostatní	1 464 337,50
1PP - 1.PP	143 238,75
1NPA - 1.NP - A	378 292,50
1NPB - 1.NP - B	113 522,50
2NP - 2.NP	292 812,50
3NP - 3.NP	215 586,25
4NP - 4.NP	225 373,75
5NP - 5.NP	95 511,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL78 - Monitoring teplot

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 785 636,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				120 890,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 890,00	
1	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	7,000	2 830,00	19 810,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
2	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	210,000	431,00	90 510,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		7*30		210,000			
	VV		Součet		210,000			
3	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	7,000	1 510,00	10 570,00	CS ÚRS 2022 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				200 408,80	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				23 045,68	
4	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	112,000	27,90	3 124,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		20*7/100*80		112,000			
	VV		Součet		112,000			
5	*M*	*34571156*	*trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm*	*m*	*117,600*	*46,10*	*5 421,36*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,600			
6	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	112,000	49,50	5 544,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		20*7/100*80		112,000			
	VV		Součet		112,000			
7	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*128,800*	*17,90*	*2 305,52*	*CS ÚRS 2022 02*
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 8,6mm*					
	VV		112*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		128,800			
8	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	CS ÚRS 2022 02
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				177 363,12	
9	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	251,520	53,60	13 481,47	CS ÚRS 2022 02
	VV		1572/100*80/100*20		251,520			
	VV		Součet		251,520			
10	*M*	*34571350*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE*	*m*	*264,096*	*33,90*	*8 952,85*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		251,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		264,096			
11	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	1 006,080	48,30	48 593,66	CS ÚRS 2022 02
	VV		1572/100*80/100*80		1 006,080			
	VV		Součet		1 006,080			
12	*M*	*34571350*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE*	*m*	*1 056,384*	*33,90*	*35 811,42*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		1006,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 056,384			
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 572,000	21,50	33 798,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(25*2+32*2)*3		342,000			
	VV		(99*2+26*2)*3		750,000			
	VV		(49*2+31*2)*3		480,000			
	VV		Součet		1 572,000			
14	*M*	*ADI.0051257.URS*	*Kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca*	*m*	*1 807,800*	*18,40*	*33 263,52*	
	VV		1572*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 807,800			
15	K	741761061	Montáž instalační krabice	kus	7,000	417,00	2 919,00	CS ÚRS 2022 02
16	*M*	*34571465*	*krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká*	*kus*	*7,000*	*77,60*	*543,20*	*CS ÚRS 2022 02*
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
17	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	0,000	459,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	0,000	507,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení	hod	0,000	507,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	0,000	574,00	0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	0,000	574,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	0,000	680,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	OST	Ostatní				1 464 337,50	
	D	1PP	1.PP				143 238,75	
23	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		19,000	1 837,50	34 912,50	
24	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		0,000	892,50	0,00	
25	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		0,000	157,50	0,00	
26	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		19,000	551,25	10 473,75	
27	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		19,000	590,00	11 210,00	
28	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		19,000	393,75	7 481,25	
29	K	K174	DS:Dveřní snímač		0,000	512,50	0,00	
30	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		0,000	1 575,00	0,00	
31	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		19,000	1 443,75	27 431,25	
32	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
33	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
34	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
35	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
36	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
37	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
38	K	K183	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	8 250,00	8 250,00	
39	K	K184	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	15 437,50	15 437,50	
40	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	1NPA	1.NP - A				378 292,50	
41	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		40,000	1 837,50	73 500,00	
42	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		30,000	892,50	26 775,00	
43	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		30,000	157,50	4 725,00	
44	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		70,000	551,25	38 587,50	
45	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		40,000	590,00	23 600,00	
46	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		70,000	393,75	27 562,50	
47	K	K174	DS:Dveřní snímač		15,000	512,50	7 687,50	
48	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		15,000	1 575,00	23 625,00	
49	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		40,000	1 443,75	57 750,00	
50	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
51	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
52	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
53	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
54	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
55	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
56	K	K186	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	21 750,00	21 750,00	
57	K	K187	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	44 687,50	44 687,50	
58	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	1NPB	1.NP - B				113 522,50	
59	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		8,000	1 837,50	14 700,00	
60	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		10,000	892,50	8 925,00	
61	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		10,000	157,50	1 575,00	
62	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		18,000	551,25	9 922,50	
63	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		8,000	590,00	4 720,00	
64	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		18,000	393,75	7 087,50	
65	K	K174	DS:Dveřní snímač		5,000	512,50	2 562,50	
66	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		5,000	1 575,00	7 875,00	
67	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		8,000	1 443,75	11 550,00	
68	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
69	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
70	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
71	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
72	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
73	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
74	K	K188	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	6 000,00	6 000,00	
75	K	K189	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	10 562,50	10 562,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	2NP	2.NP				292 812,50	
77	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		32,000	1 837,50	58 800,00	
78	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		20,000	892,50	17 850,00	
79	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		20,000	157,50	3 150,00	
80	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		52,000	551,25	28 665,00	
81	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		32,000	590,00	18 880,00	
82	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		52,000	393,75	20 475,00	
83	K	K174	DS:Dveřní snímač		10,000	512,50	5 125,00	
84	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		10,000	1 575,00	15 750,00	
85	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		32,000	1 443,75	46 200,00	
86	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
87	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
88	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
89	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
90	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
91	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
92	K	K190	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	15 750,00	15 750,00	
93	K	K191	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	34 125,00	34 125,00	
94	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	3NP	3.NP				215 586,25	
95	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		25,000	1 837,50	45 937,50	
96	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		10,000	892,50	8 925,00	
97	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		10,000	157,50	1 575,00	
98	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		35,000	551,25	19 293,75	
99	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		25,000	590,00	14 750,00	
100	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		35,000	393,75	13 781,25	
101	K	K174	DS:Dveřní snímač		5,000	512,50	2 562,50	
102	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		5,000	1 575,00	7 875,00	
103	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		25,000	1 443,75	36 093,75	
104	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
105	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
106	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
107	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
108	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
109	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
110	K	K192	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	12 375,00	12 375,00	
111	K	K193	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	24 375,00	24 375,00	
112	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	4NP	4.NP				225 373,75	
113	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		23,000	1 837,50	42 262,50	
114	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		16,000	892,50	14 280,00	
115	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		16,000	157,50	2 520,00	
116	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		39,000	551,25	21 498,75	
117	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		23,000	590,00	13 570,00	
118	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		39,000	393,75	15 356,25	
119	K	K174	DS:Dveřní snímač		8,000	512,50	4 100,00	
120	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		8,000	1 575,00	12 600,00	
121	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		23,000	1 443,75	33 206,25	
122	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
123	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
124	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
125	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
126	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
127	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
128	K	K194	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	12 750,00	12 750,00	
129	K	K195	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	25 187,50	25 187,50	
130	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	5NP	5.NP				95 511,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		5,000	1 837,50	9 187,50	
132	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		10,000	892,50	8 925,00	
133	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		10,000	157,50	1 575,00	
134	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		15,000	551,25	8 268,75	
135	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		5,000	590,00	2 950,00	
136	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		15,000	393,75	5 906,25	
137	K	K174	DS:Dveřní snímač		5,000	512,50	2 562,50	
138	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		5,000	1 575,00	7 875,00	
139	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		5,000	1 443,75	7 218,75	
140	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
141	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
142	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
143	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
144	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
145	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
146	K	K196	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	4 875,00	4 875,00	
147	K	K197	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	8 125,00	8 125,00	
148	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
	Krajská zdravotní, a.s.	DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
	DOMY spol. s r.o.	DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 785 636,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 785 636,30**	**374 983,62**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **2 160 619,92**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: **Nemocnice Ústí nad Labem**

Místo:	**Ústí nad Labem**	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**1 785 636,30**	**2 160 619,92**
PNRK	**ZL**	1 785 636,30	2 160 619,92
ZL78	**Monitoring teplot**	1 785 636,30	2 160 619,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL78 - Monitoring teplot

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	41692870
DOMY spol. s r.o.		DIČ:	CZ41692870
Zpracovatel:		IČ:	
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 785 636,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 785 636,30	21,00%	374 983,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 160 619,92**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL78 - Monitoring teplot

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 785 636,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	120 890,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 890,00
PSV - Práce a dodávky PSV	200 408,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	23 045,68
742 - Elektroinstalace - slaboproud	177 363,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST - Ostatní	1 464 337,50
1PP - 1.PP	143 238,75
1NPA - 1.NP - A	378 292,50
1NPB - 1.NP - B	113 522,50
2NP - 2.NP	292 812,50
3NP - 3.NP	215 586,25
4NP - 4.NP	225 373,75
5NP - 5.NP	95 511,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:
PNRK - ZL
Soupis:
ZL78 - Monitoring teplot

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	15. 11. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 785 636,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				120 890,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 890,00	
1	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	7,000	2 830,00	19 810,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
2	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	210,000	431,00	90 510,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		7*30		210,000			
	VV		Součet		210,000			
3	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	7,000	1 510,00	10 570,00	CS ÚRS 2022 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				200 408,80	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				23 045,68	
4	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	112,000	27,90	3 124,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		20*7/100*80		112,000			
	VV		Součet		112,000			
5	*M*	*34571156*	*trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm*	*m*	*117,600*	*46,10*	*5 421,36*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,600			
6	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	112,000	49,50	5 544,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		20*7/100*80		112,000			
	VV		Součet		112,000			
7	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*128,800*	*17,90*	*2 305,52*	*CS ÚRS 2022 02*
	P		*Poznámka k položce:* *CYKY, průměr kabelu 8,6mm*					
	VV		112*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		128,800			
8	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	CS ÚRS 2022 02
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				177 363,12	
9	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	251,520	53,60	13 481,47	CS ÚRS 2022 02
	VV		1572/100*80/100*20		251,520			
	VV		Součet		251,520			
10	*M*	*34571350*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE*	*m*	*264,096*	*33,90*	*8 952,85*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		251,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		264,096			
11	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	1 006,080	48,30	48 593,66	CS ÚRS 2022 02
	VV		1572/100*80/100*80		1 006,080			
	VV		Součet		1 006,080			
12	*M*	*34571350*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE*	*m*	*1 056,384*	*33,90*	*35 811,42*	*CS ÚRS 2022 02*
	VV		1006,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 056,384			
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 572,000	21,50	33 798,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		(25*2+32*2)*3		342,000			
	VV		(99*2+26*2)*3		750,000			
	VV		(49*2+31*2)*3		480,000			
	VV		Součet		1 572,000			
14	*M*	*ADI.0051257.URS*	*Kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca*	*m*	*1 807,800*	*18,40*	*33 263,52*	
	VV		1572*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 807,800			
15	K	741761061	Montáž instalační krabice	kus	7,000	417,00	2 919,00	CS ÚRS 2022 02
16	*M*	*34571465*	*krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká*	*kus*	*7,000*	*77,60*	*543,20*	*CS ÚRS 2022 02*
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
17	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	0,000	459,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	0,000	507,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení	hod	0,000	507,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	0,000	574,00	0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	0,000	574,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	0,000	680,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	OST	Ostatní				1 464 337,50	
	D	1PP	1.PP				143 238,75	
23	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		19,000	1 837,50	34 912,50	
24	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		0,000	892,50	0,00	
25	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		0,000	157,50	0,00	
26	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		19,000	551,25	10 473,75	
27	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		19,000	590,00	11 210,00	
28	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		19,000	393,75	7 481,25	
29	K	K174	DS:Dveřní snímač		0,000	512,50	0,00	
30	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		0,000	1 575,00	0,00	
31	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		19,000	1 443,75	27 431,25	
32	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
33	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
34	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
35	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
36	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
37	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
38	K	K183	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	8 250,00	8 250,00	
39	K	K184	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	15 437,50	15 437,50	
40	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	1NPA	1.NP - A				378 292,50	
41	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		40,000	1 837,50	73 500,00	
42	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		30,000	892,50	26 775,00	
43	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		30,000	157,50	4 725,00	
44	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		70,000	551,25	38 587,50	
45	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		40,000	590,00	23 600,00	
46	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		70,000	393,75	27 562,50	
47	K	K174	DS:Dveřní snímač		15,000	512,50	7 687,50	
48	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		15,000	1 575,00	23 625,00	
49	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		40,000	1 443,75	57 750,00	
50	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
51	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
52	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
53	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
54	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
55	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
56	K	K186	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	21 750,00	21 750,00	
57	K	K187	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	44 687,50	44 687,50	
58	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	1NPB	1.NP - B				113 522,50	
59	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		8,000	1 837,50	14 700,00	
60	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		10,000	892,50	8 925,00	
61	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		10,000	157,50	1 575,00	
62	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		18,000	551,25	9 922,50	
63	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		8,000	590,00	4 720,00	
64	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		18,000	393,75	7 087,50	
65	K	K174	DS:Dveřní snímač		5,000	512,50	2 562,50	
66	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		5,000	1 575,00	7 875,00	
67	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		8,000	1 443,75	11 550,00	
68	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
69	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
70	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
71	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
72	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
73	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
74	K	K188	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	6 000,00	6 000,00	
75	K	K189	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	10 562,50	10 562,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	2NP	2.NP				292 812,50	
77	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		32,000	1 837,50	58 800,00	
78	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		20,000	892,50	17 850,00	
79	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		20,000	157,50	3 150,00	
80	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		52,000	551,25	28 665,00	
81	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		32,000	590,00	18 880,00	
82	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		52,000	393,75	20 475,00	
83	K	K174	DS:Dveřní snímač		10,000	512,50	5 125,00	
84	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		10,000	1 575,00	15 750,00	
85	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		32,000	1 443,75	46 200,00	
86	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
87	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
88	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
89	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
90	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
91	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
92	K	K190	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	15 750,00	15 750,00	
93	K	K191	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	34 125,00	34 125,00	
94	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	3NP	3.NP				215 586,25	
95	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		25,000	1 837,50	45 937,50	
96	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		10,000	892,50	8 925,00	
97	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		10,000	157,50	1 575,00	
98	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		35,000	551,25	19 293,75	
99	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		25,000	590,00	14 750,00	
100	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		35,000	393,75	13 781,25	
101	K	K174	DS:Dveřní snímač		5,000	512,50	2 562,50	
102	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		5,000	1 575,00	7 875,00	
103	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		25,000	1 443,75	36 093,75	
104	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
105	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
106	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
107	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
108	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
109	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
110	K	K192	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	12 375,00	12 375,00	
111	K	K193	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	24 375,00	24 375,00	
112	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	4NP	4.NP				225 373,75	
113	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		23,000	1 837,50	42 262,50	
114	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		16,000	892,50	14 280,00	
115	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		16,000	157,50	2 520,00	
116	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		39,000	551,25	21 498,75	
117	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		23,000	590,00	13 570,00	
118	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		39,000	393,75	15 356,25	
119	K	K174	DS:Dveřní snímač		8,000	512,50	4 100,00	
120	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		8,000	1 575,00	12 600,00	
121	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		23,000	1 443,75	33 206,25	
122	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
123	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
124	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
125	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
126	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
127	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
128	K	K194	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	12 750,00	12 750,00	
129	K	K195	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	25 187,50	25 187,50	
130	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	
	D	5NP	5.NP				95 511,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	K168	PTHS:Prostorový vlhkostní a teplotní snímač -20 °C až +50 °C, 10 % Rh až 100 % Rh		5,000	1 837,50	9 187,50	
132	K	K169	TS2:Teplotní snímač kabelový -50 °C až +100 °C		10,000	892,50	8 925,00	
133	K	K170	MK2:Měrná kádinka s glycerolem a držákem		10,000	157,50	1 575,00	
134	K	K171	MS:Montáž snímačů do zařízení 19 ks 441,00 8 379,00 21% 1 759,59 10 138,59		15,000	551,25	8 268,75	
135	K	K172	KVS:Kalibrace vlhkostního snímače výchozí, 2 body		5,000	590,00	2 950,00	
136	K	K173	KTS:Kalibrace teplotního snímače výchozí, 3 body		15,000	393,75	5 906,25	
137	K	K174	DS:Dveřní snímač		5,000	512,50	2 562,50	
138	K	K175	KM64:Měřící modul, F-Net		5,000	1 575,00	7 875,00	
139	K	K176	KM62:Měřící modul, pro prostorové snímače, F-Net		5,000	1 443,75	7 218,75	
140	K	K177	KM32:KM32 Datalogger, výstup Ethernet		1,000	8 505,00	8 505,00	
141	K	K178	FNET3:Rozhraní pro sběrnicovémoduly KM3x		1,000	1 050,00	1 050,00	
142	K	K179	Ethernet3:Ethernet rozhraní pro moduly KM3x		1,000	971,25	971,25	
143	K	K180	ZZ6:Záložní zdroj pro moduly KM6x 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
144	K	K181	FK:Falcon klient 1 ks		1,000	4 462,50	4 462,50	
145	K	K182	SZ:Signalizační zařízení, siréna, maják,repro		1,000	1 116,25	1 116,25	
146	K	K196	KMS:Konfigurace MS FALCON 1		1,000	4 875,00	4 875,00	
147	K	K197	MPM:Montážní a instalační práce včetně materiálu		1,000	8 125,00	8 125,00	
148	K	K185	DP:Servisní zásah		1,000	7 475,00	7 475,00	

MNÚL_KARDIO - Seznam změnových listů

PČ	Název (předmět změny)	Částka bez DPH	Částka vč. DPH
44	Teplá chodba - Z důvodu změny koncepce napájení nových objektů KARDIO, KAPIM, COS, bude nutné z kapacitních důvodů kompletně přestavět stávající rozvody v prostoru kolektoru/teplé chodby pod stávajícím objektem COS.	12 961 128,12 Kč	15 682 965,03 Kč
47	SO_01 - Doplnění výlezových žebříků Z101 + Z102 - na základě doplněné DPS, budou dodány výlezové žebříky pro střechy objektů KARDIO a KAPIM	106 982,90 Kč	129 449,31 Kč
48	Ventily - Teplá chodba - na základě požadavku KZ, bude ze strany GD provedena výměna stávajících ventilů rozvodů TZB, tato výměna je nutná pro umožnění řádného napojení nových rozvodů pro objekty KAPIM, KARDIO a COS	122 468,78 Kč	148 187,22 Kč
50	KAPIM - Doplnění přefuku vzduchu KAPIM 1PP CHÚC - v rámci doplnění DPS bude v prostoru schodiště 1PP KAPIM osazena větrací žaluzie dle tech. specifikace GP.	16 144,70 Kč	19 535,09 Kč
51	KARDIO + COS - Doplnění regulátorů průtoku vzduchu ve 2NP - 4NP - z důvodu požadavku záměny původní regulátorů za variabilní, byl GD požádán a CN a realizaci této změny, tak aby bylo docíleno snížení budoucích provozních nákladů.	1 055 096,93 Kč	1 276 667,29 Kč
52	KAPIM, KARDIO, COS - Kotvení koncových prvků medicinálních plynů - na základě aktualizované DPS PS_01, PS_02 vznikly požadavky na dodatečné kotvení těchto koncových prvků.	1 045 689,81 Kč	1 265 284,67 Kč
54	KAPIM - Oprava podtlakové kanalizace - v rámci výstavby spojovacího krčku mezi stávající budovou KAPIM a novou budovou KARDIO, byl zjištěn nevyhovující stav dešťové kanalizace a střešní vpusti. Z důvodu pravidelného zátékání do stávající budovy, byl GD stavby požádán o opravu této kanalizace.	12 087,41 Kč	14 625,77 Kč
55	COS - Prostupy medicinální plyny - v návaznosti na změnu DPS - PS_02 a PS_01, došlo k doplnění nových tras medicinálních plynů, pro tyto trasy budou vyrobeny nové prostupy skrze střešní konstrukci a zároveň osazeny klempířeské mezikusy, tak aby došlo ke správnému opracování střešní izolace.	55 865,83 Kč	67 597,65 Kč
56	SO_01 - rozdělení EPS a ERO - z důvodu změny energokoncepce, bude nezbytně nutné upravení i s tím spojených tras EPS a ERO. Jak v rámci výrobní dokumentace tak realizace.	736 350,00 Kč	890 983,50 Kč
57	SO_01 - Jádrové vrtání - z důvodu změny a doplnění projektu TZB, Elektro a SLB, bude nezbytně nutné doplnění prostupů skrz ŽBK konstrukce.	46 453,62 Kč	56 208,88 Kč

58	KARDIO - Spojovací krček kabelová úprava - v rámci výstavby spojovacího krčku mezi stávající budovou KAPIM a novou budovou KARDIO, byl nalezen stávající napájecí kabel pro UPS stávající budovy KAPIM, na základě tohoto zjištění bude nezbytně nutné tento kabel přeložit tak, aby mohla být dokončena a řádně namontována OK budoucího spojovacího krčku.	34 182,50 Kč	41 360,83 Kč
59	COS - Doplnění chlazení rozvoden COS - na základě vzneseného požadavku ze strany KZ, bude doplněné chlazení SLB rozvoden na objektu COS.	555 576,18 Kč	672 247,18 Kč
60	KARDIO - Lakování protidešťových žaluzií VZT 6NP - v návaznosti na změnu povrchové úpravy protidešťových žaluzií, byla předložena aktualizovaná CN.	8 562,50 Kč	10 360,63 Kč
61	SO_01 - Zvedací kazety - v návazosti na vznesený požadavek ze strany KZ na multifunkční úpravu zvedacích zařízení, budou tyto zvedací kazety doplněny o prvky, které umožní zlepšit parametry zvedáku až únosnost 400kg.	90 817,50 Kč	109 889,18 Kč
62	SO_01 - Mobiliář (Kuch. linky) - v návaznosti na vznesení požadavku KZ, byla doplněna CN na chybějící kuch. linky v rámci objektu SO-01.	2 235 000,00 Kč	2 704 350,00 Kč
64	SO_01 - Pracovní pulty - stanoviště sester - v návaznosti na změnu a doplnění DPS, proběhl odpočet a přípočet nového provedení pracovních pultů stanovišť sester.	980 643,40 Kč	1 186 578,51 Kč
65	PS_01 - Etapa IV - Na základě požadavku ze strany KZ, byl vznesen požadavek na optimalizaci PS_01 - část Etapa IV.	11 661 830,21 Kč	14 110 814,55 Kč
78	SO_01_Monitoring teplot - v návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění technologie mononitoring teplot.	1 785 636,30 Kč	2 160 619,92 Kč
Celkem		33 510 516,69 Kč	40 547 725,19 Kč