Harmonogram zakázky „Stavební úpravy objektu bývalé ZUŠ v Aši, Šaldova ulice“

		týden roku 2023/2024																																															
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12	13
1	zemní práce	■	■	■	■	■																																											
2	zdravotechnika					■	■																																										
3	montáž zdiva						■	■	■	■																																							
4	montáže střešní konstrukce									■	■	■																																					
5	zámečnické konstrukce											■																																					
6	montáž výplní												■																																				
7	hrubé rozvody ZTI, Elektro, ÚT													■	■																																		
8	monolitické kce														■	■	■																																
9	střešní kce																	■	■																														
10	montáž výplní																			■																													
11	hrubé rozvody ZTI, Elektro, ÚT																				■	■																											
12	rozvody VZT																						■	■	■	■	■																						
16	obklady, dlažby																											■	■	■	■	■	■	■	■														
17	povlakové krytiny																																			■	■	■											
18	kompletace ZTI, VZT																																						■	■	■								
19	kompletace ÚT, Elektro																																									■	■	■	■	■			
20	dokončovací práce - malby, nátěry																																														■	■	
21	Předání zakázky																																																■
22	úklid stavenišrě	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	HMG je orientační!																																																