STAVBA: „VZ 18.23 Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka"
Zadavatel: Statutární město Ostrava

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc
IČ: 25869523
www.ids-olomouc.cz

Předpoklad technologické přestávky z důvodů zimních klimatických podmínek.

		2023																			2024																					
	měsíc	8				9				10				11				12			1	2	3				4				5				6				7			
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50-52	1-4	5-9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
r	REGENERACE SÍDLIŠTĚ HRABŮVKA, 2. ETAPA																																									
SO 020	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ																																									
SO 101	NÁMĚSTÍ																																									
SO 102	PARKOVIŠTĚ ZÁPAD																																									
SO 103	PARKOVIŠTĚ VÝCHOD																																									
SO 104	PARKOVIŠTĚ JIH																																									
SO 105	CYKLOSTEZKA																																									
SO 106	CHODNÍK, CYKLOSTEZKA PARKOVIŠTĚ ZÁPAD																																									
SO 180 ETAPA 1	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARKOVIŠTĚ ZÁPAD																																									
SO 180 ETAPA 2	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARKOVIŠTĚ JIH																																									
SO 180 ETAPA 3	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NÁMĚSTÍ, CYKLOSTEZKA																																									
SO 180 ETAPA 4	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARKOVIŠTĚ VÝCHOD																																									
SO 190	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																																									
SO 301	PÍTKO, PŘÍPOJKA VODOVODU A KANALIZACE																																									
SO 303	VSAKOVACÍ OBJEKT PARKOVIŠTĚ VÝCHOD																																									
SO 401	STRANOVÉ PŘELOŽKY A OCHRANA VEDENÍ PODA																																									
SO 610	KÁCENÍ DŘEVIN A VÝSADBA																																									
SO 610B	ZPRACOVÁNÍ KÁCENÝCH DŘEVIN																																									
SO431	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																																									
SO433	CCTV OVANET																																									
SO435	STANICE PRO ELEKTROKOLA																																									
C	SANACE																																									
SO 101, SO 105 B	NÁMĚSTÍ, CYKLOSTEZKA - SANACE																																									
SO 102 B	PARKOVIŠTĚ ZÁPAD - SANACE																																									
SO 103 B	PARKOVIŠTĚ VÝCHOD - SANACE																																									
SO 104 B	PARKOVIŠTĚ JIH -SANACE																																									
SO 106 B	CHODNÍK, CYKLOSTEZKA PARKOVIŠTĚ ZÁPAD - SANACE																																									
	Předání a převzetí díla 8 dnů																																									

Předpokládaný termín zahájení: 14.8.2023
Termín dokončení: do 270 kalendářních dnů+technol. přestávka

Zpracoval: Ing. Ivo Mikyska dne 9.6.2023
tel.: 725 528 691

[redacted]

[redacted]