01.10.2023	29.03.2024	26	180

6,89

Harmonogram: ZOO Ostrava - Tanganika Pavilon C

doba realizace kalendářních 180 dní (25,7týdnů)

2023-2024

	Objekt/ Popis činnosti	Termín zahájení	Termín dokončení	Počet týdnů jednotl	Počet dnů jednotlivých	2.10. 1KT	9.10. 2KT	16.10. 3KT	23.10. 4KT	30.10. 5KT	6.11. 6KT	13.11. 7KT	20.11. 8KT	27.11. 9KT	4.12. 10KT	11.12. 11KT	18.12. 12KT	25.12. 13KT	1.1. 14KT	8.1. 15KT	15.1. 16KT	22.1. 17KT	29.1. 18KT	5.2. 19KT	12.2. 20KT	19.2. 21KT	26.2. 22KT	4.3. 23KT	11.3. 24KT	18.3. 25KT	25.3. 26KT
	Předání staveniště	**01.10.2023**		0	1																										
	Zařízení staveniště	02.10.2023	09.10.2023	1	7	3																									
Z 01	**SO 01 Stavební úpravy stávajícího objektu**																														
	Bourací práce v objektu	04.10.2023	29.11.2023	8	56	5	5	5	5	5	5	5	5																		
	Betonáže a násypy podlah, základy	06.11.2023	11.12.2023	5	35						6	6	6	6	6																
	Svislé konstrukce	20.11.2023	25.12.2023	5	35								5	5	5	5	5														
	Výplně otvorů , zámečnické kce	11.12.2023	26.02.2024	11	77											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
	Úpravy povrchů vnitřní	11.12.2023	05.02.2024	8	56											4	4	4	4	4	4	4	4								
	Finální podlahové úpravy	05.02.2024	25.03.2024	7	49																			4	4	4	4	4	4	4	
	SDK konstrukce	08.01.2024	12.02.2024	5	35															4	4	4	4	4							
	Umělé skály vč. pomocných konstrukcí	18.12.2023	25.03.2024	14	98												5	5	5	5	5	5	5	6	4	4	4	4	4	4	
	Malby	26.02.2024	25.03.2024	4	28																						2	2	2	2	
	Interiér , tabule	05.02.2024	04.03.2024	4	28																			3	3	3	3				
	Kanalizace venkovní část	06.11.2023	11.12.2023	5	35						4	4	4	4	4																
	Instalace ZTI , UT	06.11.2023	18.12.2023	6	42						4	4	4	4	4	4															
	Instalace ZTI , UT kompletace	12.02.2024	18.03.2024	5	35																				4	4	4	4	4		
	Instalace VZT+ SO 02	11.12.2023	18.03.2024	14	98											4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	Instalace Elektro+SO 02	11.12.2023	12.02.2024	9	63											4	4	4	4	4	4	4	4	4							
	Instalace Elektro - kompletace+SO 02	12.02.2024	18.03.2024	5	35																				2	2	2	2	2		
	Automatická závlaha	12.02.2024	18.03.2024	5	35								2	2	2										2	2	2	2	2		
	Elektrický ohradník	26.02.2024	25.03.2024	4	28																						2	2	2	2	
Z 02	**SO 02 Přístavba vstupního objektu**																														
	ZP - výkopy bourání	30.10.2023	27.11.2023	4	28					4	4	2	2																		
	Základy Z02,	13.11.2023	11.12.2023	4	28							4	4	4	4																
	Svislé konstrukce	04.12.2023	22.01.2024	7	49										4	4	4	4	4	4	4										
	Stropy	22.01.2024	05.02.2024	2	14												4	4				4	4								
	Střecha včetně klempířských prvků	05.02.2024	19.02.2024	2	14																			4	4						
	KZS	04.03.2024	25.03.2024	3	21																							3	3	3	
Z 03	**Venkovní dvůr+proháněcí koridor**																														
	Výkopové práce	06.11.2023	04.12.2023	4	28						3	3	3	3																	
	Základy	27.11.2023	25.12.2023	4	28									4	4	4	4														
	Venkovní stěny	11.12.2023	22.01.2024	6	42											4	4	4	4	4	4										
	Stropy,schodiště	22.01.2024	12.02.2024	3	21																	4	4	4							
	Podlaha	19.02.2024	11.03.2024	3	21																					3	3	3			
Z04	**Zpevněné plochy**																														
	Venkovní zpevněný plochy , výkopy , bourání podloží	01.01.2024	05.02.2024	4	35																			4	4	4	4				
	Zpevněný plochy , podloží , dlažba	05.02.2024	11.03.2024	5	35																			5	5	5	5	5			
	Terénní úpravy - JTU	26.02.2024	18.03.2024	3	21																						5	5	5		
	Oplocení	12.02.2024	04.03.2024	3	21																				4	4	4				
	Revize, zkoušky	26.02.2024	18.03.2024	4	21																						2	2	2		
	Dokončovací práce, úklid	12.02.2024	18.03.2024	5	35																					2	2	2	2	2	
	Předání díla	29.03.2024	**29.03.2024**	0	0																										
	Finanční plán po týdnech v tis Kč					700	700	700	700	700	700	420	490	650	650	650	650	650	655	860	880	880	880	880	880	880	950	950	950	1 342	0
	Finanční plán po týdnech v postupu v tis Kč					700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 620	5 110	5 760	6 410	7 060	7 710	8 360	9 015	9 875	10 755	11 635	12 515	13 395	14 275	15 155	16 105	17 055	18 005	19 347	19 347
	Finanční plán celkový v tis Kč				**19 347**	19 347																									
	lidské zdroje (počet osob)				**754**	8	5	5	5	9	26	28	35	32	33	38	43	34	30	34	34	34	34	47	45	46	52	44	36	17	0