Časový harmonogram stavby

Název akce: Litoměřice-Trafostanice

Místo stavby: Vazební věznice Litoměřice

Časový harmonogram																							
rok	2023												2024										
měsíc	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC	MĚSÍC
týden																							
Předání staveniště zhotoviteli																							
Zřízení zařízení staveniště																							
Provizorní dopravní značení																							
Dodávka a zapojení mobilního náhradního zdroje																							
Pasportizace, vytýčení sítí																							
Stavební práce v objektu záložního zdroje																							
Instalace traf a DA																							
Příprava pro nový VN kabel																							
Rozvaděče I a II NN rozvodny ve vaz.věznici																							
Výměna přípojkových skříní 71 a 72																							
Elektroinstalace v objektu trafostanice a náhradního zdroje																							
Vymezení,zabezpečení a provedení výkopu																							
Pokládka nových kabelů																							
Odpojení a demontážstávajících kabelů																							
Zkoušky a dokončení																							
Zkušební provoz trafostanice																							
Geodetické zaměření																							
Terénní úpravy na nezpevněných površích																							
Opravy povrchů zpeněných ploch a komunikací																							
Odstanění zářízení staveniště																							
Předání díla a staveniště objednateli																							