ČASOVÝ HARMONOGRAM NA AKCI:

„Společenské centrum Zlatý Jelen“

Číslo	Název	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8
1	Předání staveniště, zařízení staveniště								
2	Vyklízení objektu								
3	Odstranění nenosných příček								
4	Odstranění str. kce nad 2. NP								
5	Demontáž střešní kce a krovu								
6	Oostatní bourací práce								
7	Obbourání podlahy, provedení podkl. Bet. desky v 1. NP								
8	Demontáž stropní konstrukce nad 2. NP								
9	Doplnění trámů, betonáž dřevobetonové str. konstrukce								
10	Příprava prohlubně pro výtah. Šachtu								
11	Izolace spodní stavby								
12	Betonáž výtah. Šachty								
13	Vyzdění nosných konstrukcí 1., 2. NP								
14	Průvlak nad 2. NP								
15	Betonáž strop. Kostrukce nad 2. NP								
16	Betonáž říms nad krovem								
17	Zazdívky otvorů v obvod. Zdech								
18	Vyzdění nosných zdí 3. NP								
19	Betonáž věnců 3. NP								
20	Realizace krovu a střešné konstrukce								
21	Elektroinstalace kabeláže								
22	Elektroinstalace kompletace								
23	Rozvody ZTI, ÚT								
24	Kompletizace ZTI, ÚT								
25	Rozvody VZT								
26	Kompletizace VZT								
27	Montáž výplní otvorů na fasádě								
28	Vnitřní omítky								
29	Podlahy skladby								
3	Podlahy finální vrstvy								
31	SDK konstrukce								
32	Montáž výtahu								
33	Zámečnické konstrukce								
34	Klempířské konstrukce								
35	Bleskosvod								
36	Realizace venkovní fasády								
37	Vnitřní dveře								
38	Drenáže vč. výkopů								
39	Dokončovací práce								
40	Terénní úpravy								
41	Předání stavby								

Kamila Peterová [redacted]

RNDr. Mojmír Krejčíček [redacted]