Harmonogram stavební prací - Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 299

Popis stavebních prací	2024																												
	leden					únor				březen				duben				květen					červen						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
SO 01 - Stav. úpravy střechy a rekonstrukce krovu, strop nad 2.N.P.	Konec 1. etapy 10.5.2024																						Konec díla 10.6.2024						
realizace vikýřů	X	X	X	X	X																								
vyzdění římsy vikýrů	X	X	X	X	X																								
Zajištění funkčnosti plných vazeb krovu	X																												
Bourací práce v oblasti nového stropu 2.N.P.	X	X	X	X	X	X																							
Kapsy pro IPE nosníky ,montáž ocelových IPE stropnic	X	X	X	X	X	X	X																						
Provedení monolit. žb desky do trapézového plechu vč. výztuže						X	X	X																					termín do 22.2.2024
Provedení krytiny stříšek vikýřů TiZn plechem						X	X	X	X																				
Výměna tesařských konstrukcí krovu po částech včetně stř. oken			X	X	X	X	X	X																					
Oprava nadstřešní části komínů								X	X	X																			
Montáž pojistné fólie, laťování a střešních šablon po částech							X	X	X	X	X	X																	termín do 28.3.2024
Současně montáž sněhových zábran, výlezů a lávek								X	X	X	X	X																	termín do 28.3.2024
Montáž dřevěných oken vikýřů						X	X																						
Vyprofilování říms a šambrán vikýřů										X	X	X																	termín do 28.3.2024
Provedení nové skladby podlahy - fólie, TI, rošt a desky														X	X	X	X												
Montáž hromosvodu střechy										X	X	X	X																termín do 28.3.2024
Vytápění okapů										X	X	X	X																termín do 28.3.2024
SO 02 - Fasáda - do náměstí																													
Oklepání soklu 100%																				X	X	X							termín do 24.5.2024
Vyspravení soklu																					X	X							termín do 27.5.2024
Provedení štukové vrstvy fasády														X	X	X													
Montáž klempířských prvků fasády										X	X	X	X																
Montáž svislých vodičů hromosvodu								X	X	X	X	X																	
Nátěr fasády																		X	X										
Demontáž lešení																					X								
Malba střešní části fasády																	X	X											termin do 6.5.2024
Kolaudace fasády do náměstí včetně soklu																							X						termín do 6.6.2024
SO 02 - Fasáda - do atria 1+2 včetně výměny oken																													
Montáž svislých vodičů hromosvodu												X	X	X	X														
Nátěr fasády													X	X	X														
opravy říms, oprava omítek včetně přeštukovaní											X	X																	
Demontáž lešení ATRIUM 1																X													
Kolaudace fasády atrium																	X	X											termín do 7.5.2024
SO 03 - Stavební úpravy se změnou užívání																													
Zazdívka ocelových zárubní									X	X	X																		
Montáž SDK příček - konstrukce a opláštění z jedné strany						X	X	X																					
Montáž rozvodů ÚT											X	X	X																
Montáž kabeláže silnoproudu a slaboproudu								X	X	X																			
Osazení elektrorozvaděčů včetně elektroměrového									X	X	X																		

Montáž podlahových elektrokrabic										X	X																			
Betonáž hrubých betonových mazanin včetně tep. a kročej. izolace (dlažby a parkety)											X	X	X																	
Vnitřní 2- vrstvé omítky					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
SDK příčky - opláštění 2. strany					X	X	X																							
Rozvody VZT												X																		
Montáž obkladů a dlažeb									X	X	X	X	X																	
Předělání jeviště												X	X	X	X															
SDK podhledy								X	X	X																				
Montáž zámečnických konstrukcí										X	X																			
Samonivalační vyrovnávací stěrka pod parkety a koberec									X	X	X																			
Podmalování a montáž radiátorů										X	X	X																		
Montáž prosklených stěn a dveří														X	X	X	X	X												
Montáž rolet oken														X	X	X	X													
Kompletace elektro											X	X	X	X																
Malby stěn a stropů																X	X	X												
Montáž svítidel															X	X	X													
Kompletace ZTI										X	X	X	X																	
Provedení pohledové stěrky stěn										X	X																			
Montáž dřevěných podlah													X	X	X	X	X													
pokládka kobercových podlah													X	X	X	X	X													
Kompletace slaboproudu včetně Racků												X	X	X																
Montáž vnitřních dveří													X	X	X	X														
Provedení akustických opatření stěn a stropů															X	X	X	X												
Montáž znaků z plechu																	X													
Kompletace jevištního prostoru včetně opony																X	X	X												
Montáž mobilních akustických posuvných stěn														X	X	X	X													
Montáž HP																		X												
Závěrečný úklid stavby																	X	X	X											
kolaudace díla včetně dodání revizí a potřebných zkoušek																	X	X	X											termín do 9.5.2024