ÚP - ČR - Děčín - Rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o

měsíce	červen	červenec	srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	CELKEM	TÝDNY	CENA ZA TÝDEN
týdny	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52 53	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	18 19 20 21 22	18 19 20 21 22			
			Zahájení fakturace														
1 - Zemní práce	0	0	0	0	28 139	56 277	0	0	0	0	0	0	0	0	84 416,24	3	28 138,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0	0	523 248	523 248	654 060	523 248	392 436	0	0	0	0	0	0	0	2 616 238,31	20	130 811,92
4 - Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	34 056	68 112	0	0	0	0	0	34 056	102 167	0	238 390,35	7	34 055,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0	0	882 172	1 176 230	1 470 287	1 176 230	1 470 287	1 176 230	1 176 230	1 470 287	1 176 230	1 470 287	0	0	12 644 468,39	43	294 057,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	311 169	777 921	622 337	622 337	622 337	0	0	0	0	0	0	311 169	0	0	3 267 269,30	21	155 584,25
997 - Přesun sutě	162 653	406 634	325 307	325 307	406 634	325 307	406 634	243 980	0	0	0	162 653	0	0	2 765 108,00	34	81 326,71
998 - Přesun hmot	12 377	30 942	24 753	24 753	30 942	24 753	30 942	24 753	24 753	30 942	24 753	30 942	0	0	315 605,29	51	6 188,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	0	0	130 299	162 874	32 575	0	0	0	0	0	32 575	32 575	0	390 897,42	12	32 574,79
712 - Povlakové krytiny	0	0	0	246 242	410 403	82 081	0	0	0	0	0	0	0	0	738 724,88	9	82 080,54
713 - Izolace tepelné	0	0	0	135 154	225 256	45 051	0	0	90 102	90 102	90 102	0	45 051	0	720 819,30	16	45 051,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	0	0	11 158	18 597	3 719	0	0	0	0	0	0	0	0	33 474,57	9	3 719,40
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0	0	0	4 832	8 053	6 443	0	0	3 221	8 053	6 443	4 832	0	0	41 877,00	26	1 610,65
762 - Konstrukce tesařské	0	0	28 361	113 444	85 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 887,19	8	28 360,90
763 - Konstrukce suché výstavby	0	0	0	0	0	0	208 672	166 937	166 937	208 672	166 937	208 672	41 734	0	1 168 562,00	28	41 734,36
764 - Konstrukce klempířské	0	0	0	75 349	125 582	100 465	125 582	100 465	100 465	125 582	0	0	0	0	753 489,28	30	25 116,31
766 - Konstrukce truhlářské	0	0	798 802	1 065 070	1 331 337	1 065 070	798 802	0	0	0	0	1 331 337	532 535	0	6 922 954,69	26	266 267,49
767 - Konstrukce zámečnické	0	0	755 665	1 007 553	1 259 442	1 007 553	1 259 442	0	0	1 259 442	755 665	1 007 553	0	0	8 312 315,88	33	251 888,36
771 - Podlahy z dlaždic	0	0	80 032	80 032	0	0	0	0	0	200 080	160 064	120 048	0	0	640 255,66	16	40 015,98
776 - Podlahy povlakové	0	166 540	666 162	333 081	0	0	0	0	0	0	666 162	832 702	166 540	0	2 831 187,18	17	166 540,42
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0	0	0	0	0	0	0	0	100 307	167 178	133 743	33 436	0	0	434 663,23	13	33 435,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	0	0	0	29 850	14 925	0	0	0	59 701	0	0	44 775	0	0	149 251,66	10	14 925,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0	0	0	0	0	0	0	0	163 526	272 543	218 034	272 543	54 509	0	981 154,10	18	54 508,56
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	0	0	85 192	255 576	0	0	0	0	0	425 961	340 768	425 960	85 192	0	1 618 650,00	19	85 192,11
2. - Ostatní náklady	37 956	94 890	75 912	75 912	94 890	75 912	94 890	75 912	75 912	94 890	75 912	94 890	37 956	0	1 005 829,86	53	18 977,92
Ústřední vytápění	0	348 826	87 207	0	348 826	348 826	0	0	0	174 413	348 826	436 033	174 413	0	2 267 369,43	26	87 206,52
Zdravotně technické instalace	124 696	623 478	124 696	0	124 696	498 782	374 087	0	0	0	374 087	623 478	249 391	0	3 117 390,11	25	124 695,60
Elektroinstalace silnoproud	243 556	608 890	487 112	487 112	608 890	487 112	608 890	487 112	487 112	608 890	487 112	608 890	243 556	0	6 454 237,68	53	121 778,07
Vzduchotechnika	0	170 872	0	0	0	56 957	284 786	227 829	227 829	0	0	56 957	113 914	0	1 139 143,51	20	56 957,18
Slaboproud	0	0	0	0	521 215	1 042 431	1 042 431	0	0	0	1 042 431	1 303 039	0	0	4 951 546,70	19	260 607,72
Elektrická požární signalizace - EPS	0	0	0	0	83 093	166 185	207 732	83 093	0	0	166 185	207 732	83 093	0	997 112,41	24	41 546,35
SO 02 - Rekonstrukce budovy garáže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 172	124 138	0	0	0	279 310,28	9	31 034,48
IO 01 - Zpevněné plochy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 045	332 036	415 045	0	0	1 162 125,51	14	83 008,97
IO 01 - Venkovní osvětlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 182	64 946	81 182	0	0	227 310,80	14	16 236,49
2. - Ostatní náklady ze souhrnného listu	7 868	19 669	15 735	15 735	19 669	15 735	19 669	15 735	15 735	19 669	15 735	19 669	7 868	0	208 494,11	53	3 933,85
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
CELKEM	900 274 Kč	3 248 662 Kč	5 582 693 Kč	6 738 274 Kč	8 689 284 Kč	7 208 825 Kč	7 325 280 Kč	2 602 047 Kč	2 691 831 Kč	5 808 103 Kč	6 770 310 Kč	10 170 454 Kč	1 970 495 Kč	0 Kč	69 706 530,32		
	červen	červenec	srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Květen	Květen			