Harmonogram výstavby: Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum

Plánovaná doba realizace: 15 měsíců dokončení díla nejpozději **do 30. 7. 2025**

Provedené práce		1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc
		1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27 28	29 30 31 32	33 34 35 36	37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	49 50 51 52	49 50 51 52
Převzetí staveniště	SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06															
Zábor kolem stavby	SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06															
Zařízení staveniště a vytyčení stavby	SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06															
Bourací práce / kácení dřevin	SO 01 SO 02															
Zámečnické práce	SO 01															
Zemní práce	SO 03, SO 04a,b SO 06															
Přípojky	SO 03, SO 04a,b SO 06															
Přípojka EGD	SO 05a,b															
Zednické práce	SO 01															
Tesař	SO 01															
Monolity	SO 01, SO02															
Komunikace	SO 01, SO02															
Elektro silnoproud	SO 01															
Elektro slaboproud	SO 01															
Klempíř	SO 01															
Opláštění střechy	SO 01															
ZTI	SO 01															
VZT	SO 01															
Podlahy lité	SO 01															
Izolace	SO 01															
Výplně otvorů	SO 01															
Omítky	SO 01															
Dlažby a obklady	SO 01															
Podlahy dřevěné	SO 01															
Truhlářské práce	SO 01															
Malby a nátěry	SO 01															
Dokončovací práce	SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06															
Dokončení a předání stavby	SO 01, SO 03, SO 04a,b SO 06															

Finanční harmonogram výstavby: Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum

	Cena díla	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc
Měsíční fakturace	51 636 910 Kč	1 550 307 Kč	2 325 461 Kč	4 237 507 Kč	4 599 245 Kč	4 754 276 Kč	4 444 214 Kč	3 927 445 Kč	3 565 707 Kč	3 203 968 Kč	2 738 876 Kč	3 152 292 Kč	3 152 292 Kč	3 203 968 Kč	3 203 968 Kč	3 577 384 Kč