		01.10.2023	29.03.2024	26	180	210																																	
						6,89																																	
Harmonogram: ZOO Ostrava - Tanganika Pavilon C																																							
doba realizace kalendářních 240dní (34,3týdnů)						**2023-2024**																																	
	Objekt/ Popis činnosti	**Termín zahájení**	**Termín dokončení**	**Počet týdnů jednotl**	**Počet dnů jednotlivých**	2.10.	9.10.	16.10.	23.10.	30.10.	6.11.	13.11.	20.11.	27.11.	4.12.	11.12.	18.12.	25.12.	1.1.	8.1.	15.1.	22.1.	29.1.	5.2.	12.2.	19.2.	26.2.	4.3.	11.3.	18.3.	25.3.	1.4.	8.4.	15.4.	29.4.	6.5.	13.5.	20.5.	27.5.
						1KT	2KT	3KT	4KT	5KT	6KT	7KT	8KT	9KT	10KT	11KT	12KT	13KT	14KT	15KT	16KT	17KT	18KT	19KT	20KT	21KT	22KT	23KT	24KT	25KT	26KT	27KT	28KT	29KT	30KT	31KT	32KT	33KT	34KT
	Předání staveniště	**01.10.2023**		0	1																																		
	Zařízení staveniště	02.10.2023	09.10.2023	1	7	3																																	
Z 01	**SO 01 Stavební úpravy stávajícího objektu**																																						
	Bourací práce v objektu	04.10.2023	29.11.2023	8	56	5	5	5	5	5	5	5	5																										
	Betonáže a násypy podlah, základy	06.11.2023	11.12.2023	5	35						6	6	6	6	6																								
	Svislé konstrukce	20.11.2023	25.12.2023	5	35								5	5	5	5	5																						
	Výplně otvorů , zámečnické kce	11.12.2023	26.02.2024	11	77											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
	Úpravy povrchů vnitřní	11.12.2023	05.02.2024	8	56											4	4	4	4	4	4	4	4																
	Finální podlahové úpravy	05.02.2024	25.03.2024	7	49																			4	4	4	4	4	4	4									
	SDK konstrukce	08.01.2024	12.02.2024	5	35															4	4	4	4	4															
	Umělé skály vč. pomocných konstrukcí	26.02.2024	20.05.2024	12	84																						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Malby	26.02.2024	20.05.2024	12	84																						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Interiér , tabule	01.05.2024	29.05.2024	4	28																														2	2	2	2	
	Kanalizace venkovní část	06.11.2023	11.12.2023	5	35						4	4	4	4	4																								
	ZTI , UT kompletace	01.04.2024	20.05.2024	7	49																										4	4	4	4	4	4	4		
	VZT+ SO 02 kompletace	01.04.2024	20.05.2024	7	49											4	4	4	4	4											4	4	4	4	4	4	4		
	Elektro - kompletace+SO 02	01.04.2024	20.05.2024	7	49																										4	4	4	4	4	4	4		
	Automatická závlaha-kompletace	01.04.2024	20.05.2024	7	49								2	2	2																4	4	4	4	4	4	4		
	Elektrický ohradník	25.03.2024	27.05.2024	9	63																									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Z 02	**SO 02 Přístavba vstupního objektu**																																						
	ZP - výkopy bourání	30.10.2023	27.11.2023	4	28					4	4	2	2																										
	Základy Z02,	13.11.2023	11.12.2023	4	28							4	4	4	4																								
	Svislé konstrukce	04.12.2023	22.01.2024	7	49										4	4	4	4	4	4	4																		
	Stropy	22.01.2024	05.02.2024	2	14												4	4				4	4																
	Střecha včetně klempířských prvků	11.03.2024	08.04.2024	4	28																								3	3	3	3							
	KZS	04.03.2024	25.03.2024	3	21																											4	4	4	4	4	4	4	
Z 03	**Venkovní dvůr+proháněcí koridor**																																						
	Výkopy	06.11.2023	04.12.2023	4	28						3	3	3	3																									
	Základy	27.11.2023	25.12.2023	4	28									4	4	4	4																						
	Venkovní stěny	04.03.2024	01.04.2024	4	28																							3	3	3	3								
	Podlaha	01.04.2024	29.04.2024	4	28																											3	3	3	3				
Z04	**Zpevněné plochy**																																						
	Venkovní zpevněný plochy , výkopy , bourání podloží	18.03.2024	08.04.2024	3	21																									3	3	3							
	Zpevněný plochy , podloží , dlažba	08.04.2024	13.05.2024	5	35																												5	5	5	5	5		
	Terénní úpravy - JTU	06.05.2024	27.05.2024	3	21																															3	3	3	
	Oplocení	15.04.2024	20.05.2024	5	35																													4	4	4	4	4	
	Revize, zkoušky	15.04.2024	20.05.2024	5	35																													2	2	2	2	2	
	Dokončovací práce, úklid	06.05.2024	27.05.2024	3	21																															4	4	4	
	Předání díla	31.05.2024	**31.05.2024**	0	0																																		
	Finanční plán po týdnech v tis Kč					0	100	100	100	100	400	400	400	450	300	300	300	200	150	700	700	795	800	880	880	750	850	950	950	950	950	950	1 000	950	1 250	1 094	950	950	
	Finanční plán po týdnech v postupu v tis Kč					0	100	200	300	400	800	1 200	1 600	2 050	2 350	2 650	2 950	3 150	3 300	4 000	4 700	5 495	6 295	7 175	8 055	8 805	9 655	10 605	11 555	12 505	13 455	14 405	15 405	16 355	17 605	18 699	19 649	20 599	20 599
	Finanční plán celkový v tis Kč SOD				13 455	13 455																																	
	Finanční plán celkový v tis Kč D.č.1				1 252	1 252																																	
	Finanční plán celkový v tis Kč celkem				**14 707**	**20 599**																																	
	lidské zdroje (počet osob)				**438**	8	5	5	5	9	22	24	31	28	29	26	30	21	17	21	17	17	17	13	9	9	10	13	16	19	17	37	36	42	42	48	48	43	4