HARMONOGRAM - NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE (celková doba výstavby 168 dní)

Stavební objekt	Měsíc	DUBEN		KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ				
	Týden	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Předání staveniště																									
STAVEBNÍ ČÁST																									
SO 01 (OTV z LDB do ČS)																									
SO 02 (OTV,ČTV do ATS a odpadní voda z AQC)																									
STROJNÍ ČÁST																									
PS 01 (Čerpací jímka strojní část)																									
PS 01-2 (Strojní část úprava strojovny TČ)																									
ČÁST MĚŘENÍ A REGULACE, ELEKTROINSTALACE																									
PS 02 (Elektro a MaR čerpací stanice Kamenné Lázně)																									
PS 02-2 (Elektro a MaR úprava strojovny TČ)																									
Předání dokončeného díla vč. vyklizení																									

I.ETAPA	II.ETAPA	III.ETAPA
do začátku Lázeňské 24.5. 2024	**úplná uzavírka ul. Jankovcova (1.6.2024 - 30.8.2024) - vyvolaná Městem Teplice**	**Po úplné uzavírce Města Teplice**
Zelený pruh v ul. U Nových Lázní od hranice ul.Jankovcova až ke kruh. objezdu.	*Od kruh. Objezdu (Vojenské Lázně VŠ) až po odbočovací šachtu (Humboldtovy sady)*	*Od ATS až po hranici začátku I.Etapy (za úplné uzavírky ul. Jankovcovy)*

Zpracovatel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393
415 01 Teplice

IČO: 40233308 DIČ: CZ40233308

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
T e p l i c e, Křižíkova 2393
-74-