Příloha č. 2

			ROK 2024								ROK 2025												ROK 2026			
	Předpokládaný harmonogram stavby		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březne	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březne	duben
	Prováděné práce																									
Stavba:	**Rekonstrukce a přístavba knihovny Velké Meziříčí**																									
	Předání staveniště, zařázení staveniště																									
	IO: Inženýrské objekty																									
	přípravné práce a bourání																									
	přípojky a rekonstrukce IS																									
	zpevněné plochy																									
	PS 01: Zařízení vertikální plošiny																									
	SO 101: Budova knihovny																									
	01a: HTÚ																									
	01b: Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny ve VM																									
	zemní práce, přípravné práce																									
	bourání																									
	nosné konstrukce - svislé, vodorovné																									
	zastřešení																									
	výplně otorů																									
	příčky, omítky																									
	zámščnické konstrukce																									
	fasáda																									
	dokončovací práce, podlahy, malby, nátěry, úklid....																									
	D.1.4.03,6: ZTI, PLYN																									
	D.1.4.05: MaR																									
	D.1.4.07: SIL																									
	D.1.4.08: SLP																									
	D.1.4.09: AVT																									
	D.1.4.11: Informační systém budov																									
	SO 101_D.1.4.01: ÚT																									
	SO 101_D.1.4.02: VZT																									
	SO 102: Altán																									
	Vedlejší rozpočtové náklady																									
	Předání díla investorovi																									
Předběžný platební kalendář (fakturace)		0	200 000	800 000	1 500 000	1 960 000	2 400 000	2 800 000	3 200 000	4 285 000	1 500 000	1 800 000	2 000 000	3 100 000	1 800 000	1 900 000	1 500 000	1 456 525	1 850 000	2 900 000	4 585 000	2 120 000	7 565 800	2 860 000	5 895 600	2 985 000

Za objednatele:

Za zhotovitele: GREMIS, s.r.o.